

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dott. Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 804 /02 del

31 OTT. 2014

**OGGETTO:** Lavori di sostituzione caldaie a gas con caldaie a pellets ad alta efficienza presso ITG Galilei, ITC Alberti e Liceo Classico Giannone di Benevento. POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 – Linee di Attività 1.3 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. Liquidazione ritenuta di acconto per € 266,38.

**CIG:** 1056316389

**CUP:** I89H10000400006

RIFERIMENTO CONTABILE cap. 11980 - IMPEGNO N° 3832/11

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della G.P. n. 342 del 25/06/2010 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per l'efficientamento energetico relativamente al polo scolastico ITC "Alberti", ITG "Galilei" e Liceo Classico "Giannone" al fine di partecipare all'avviso del 19.05.2010, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l'importo complessivo di € 617.800,00;
- con decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.08.10 veniva approvato l'elenco dei progetti ammessi e di assegnazione dei finanziamenti previsti dal suddetto avviso pubblico, tra cui quello proposto dalla Provincia di Benevento, per un importo di € 590.300,00;
- con deliberazione di G.P. n. 842 del 29/12/2010 veniva approvato il progetto definitivo di sostituzione di caldaie a gas con caldaie a pellets ad alta efficienza per un importo complessivo di € 590.300,00, di cui € 499.587,86 a base d'appalto (€ 466.563,63 per lavori a corpo, oltre € 12.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.224,23 per progettazione esecutiva, anch'essi non soggetti a ribasso);
- con apposito bando, pubblicato nelle forme e modi di legge (sul sito ed all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia in data 06.04.11), veniva indetta, in esecuzione della determinazione n. 375/02 del 31.03.2011, la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione n. 1009/02 del 23/08/2011, a seguito delle risultanze di gara, avviate in data 17.05.11 ed ultimate in data 23.08.11, venivano aggiudicati provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta TERMO VE.GI. srl, con sede in Brusciano (NA) alla via E. De Filippo n. 12, per un importo netto complessivo di € 452.931,50 – oltre IVA – di cui € 419.907,27 per lavori, al netto del ribasso del 10%, € 12.800,00 per oneri della sicurezza ed € 20.224,23 per progettazione esecutiva secondo il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 479.363,63
----	---	--------------

A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.800,00
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 466.563,63
A.3	Ribasso offerto del 10,00%	€ 46.656,36
A.4	Importo lavori ribassato escluso oneri della sicurezza	€ 419.907,27
A.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.800,00
<b>A.5</b>	<b>Importo lavori ribassato compreso oneri di sicurezza</b>	<b>€ 432.707,27</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT.	
B.1	1) per IVA al 10% sui lavori	€ 43.270,73
B.2	2) per oneri di cui all'art. 18 D. Lvo 163/2006 (1% di A)	€ 5.000,00
<b>B.3</b>	<b>3) per spese tecniche di progettazione esecutiva</b>	<b>€ 20.224,23</b>
B.4	4) per altre spese tecniche	€ 29.839,34
B.5	5) per CNPAIA (4% di B.3 + B.4)	€ 2.002,54
B.6	6) per Iva spese tecniche e CNPAIA (21% di B.3+B.4+ B.5)	€ 10.933,88
B.7	7) per spese generali (spese di gara, AVLP, autorizzazioni, permessi, riproduzione atti, ...)	€ 10.000,00
B.8	8) per imprevisti e lavori da pagarsi a fattura compreso oneri	€ 36.322,01
Totale somme a disposizione		<b>€ 157.592,73</b>
<b>C)</b>	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 590.300,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A.5 + B.3)</b>	<b>452.931,50</b>

- in data 30/09/2011 i lavori venivano consegnati ed iniziati come da verbale redatto in pari data;
- che con verbale redatto in data 19/10/2011 i lavori sono stati sospesi per la motivazioni nello stesso riportate tra le quali rientra anche la necessità di redigere una perizia di assestamento dei lavori per esigenze impreviste ed imprevedibili sorte dopo l'inizio dei lavori;
- perizia di assestamento è stata approvata con determinazione n. 1442/02 del 07/12/2011;
- i lavori sono stati ripresi con verbale redatto in data 12/12/2011;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi con verbale redatto in data 23/01/2012;
- i lavori sono stati ripresi con verbale redatto in data 02/04/2012;
- i lavori sono stati ancora sospesi con verbale redatto in data 04/06/2012;
- che con determinazione 843/02 del 30/07/2012 è stata approvata la perizia di variante suppletiva per un maggior importo netto di € 53.274,12 compreso IVA al 10%;
- che in data 31/07/2012 è stata inoltrata al MiSE richiesta di approvazione di una variante suppletiva;
- che in data 10/09/2012 i lavori principali sono stati ripresi;
- che il MiSE, con nota prot. 0018424 del 20/09/2012 il MiSE ha autorizzato l'esecuzione dei lavori previsti in variante;
- che in data 29/09/2012 i lavori sono stati ultimati come risulta da apposito verbale;

**Visto:**

- il DURC prot. 24569221 del 14/05/2013, rilasciato in data 21/05/2013 dal quale risulta che la ditta Termo Ve. Gi. Srl risulta in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;

**CONSIDERATO:**

- che con determina 565/02 DEL 04.06.2013 sono stati approvati gli atti contabili dello stato finale ed è stato liquidato l'importo complessivo di € 53.007,81 a meno della ritenuta dello 0.5% per € 242,16 oltre Iva al 10%;

**ritenuto:**

- doversi approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.02.2013;

- doversi liquidare l'importo di 242,16 oltre IVA al 10% per € 24,22 e quindi per complessivi € 266,38, importo trattenuto quale ritenuta sulla liquidazione dello stato finale;ù
- doversi liquidare la fattura n. 97/14 del 30.10.2014 emessa dalla TERMOVe.gi. srl per l'importo complessivo di € 266,38;

DETERMINA

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- **di approvare** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.02.2013 relativo al progetto di *sostituzione caldaie a gas con caldaie a pellets ad alta efficienza presso ITG Galilei, ITC Alberti e Liceo Classico Giannone. POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 – Linee di Attività 1.3"*;
- **di dare atto** che con reversale n. 3969 del 24/06/2013 è stato accreditato l'importo complessivo di € 95.037,70 relativo all'anticipazione della rata di saldo richiesto con nota prot. 2432/SEP del 14/03/2013;
- **di liquidare e pagare** alla società Termo Ve.Gi. srl di Brusciano la ritenuta di acconto sul saldo dei lavori di varinate di € 266,38, di cui alla fattura n. 97 del 30.10.2014, relativo allo stato finale dei lavori di variante di sostituzione di due caldaie a gas con due caldaie a biomassa ad alta efficienza da 1000 kW ciascuna per complessivi 2000 kw, collegando in rete gli adiacenti istituti scolastici superiori "ITC ALBERTI", "ITG GALILEI" e "LICEO CLASSICO GIANNONE";
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica, l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul C/C identificato da codice IBAN: IT 50 I 010 1039 7701 0000 0001 003, presso la Banca SAN Paolo BDN filiale 06764 di Brusciano (NA);
- **di dare atto** che la spesa risulta imputata al cap. 11980 R progr. 3832/2010.

IL RESPONSABILE P.O.  
(ing. Michelantonio Panarese)

