



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 985 /02 del 27 NOV. 2014

**OGGETTO: Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso IPIA Palmieri di Airola (BN). Approvazione conto finale, certificato regolare esecuzione dei lavori ed importi per competenze professionali.**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. n. 11976 progr. 2319/10  
CIG:37195437FA

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- Con delibera di G.P. n. 73 del 12/03/2009, veniva approvato il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico I.P.S.I.A. "L. Palmieri" Ist. Prof. Industria e Artigianato di Airola, ai fini della richiesta di finanziamento all'INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 626, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007);
- l'INAIL, con nota prot. N. 6498 del 05/03/2010 ha comunicato il positivo inserimento dell'intervento nella graduatoria regionale per un importo complessivo di € 244.771,00;
- la Provincia di Benevento con delibera di G.P. n. 400 del 16/07/2010 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 244.771,00 di cui € 199.000,96 per lavori compreso € 17.079,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina 945/02 del 26.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati alla società Matera sas di Matera Vincenzo & figli per l'importo di € 160.415,41 secondo il seguente quadro economico di spesa:

PER LAVORI	Euro	Euro
Totale lavori compreso Oneri Diretti Sicurezza	189.574,53	
Oneri Diretti Sicurezza (O.D.)	7.653,02	
Oneri di Sicurezza (O.S.)	9.426,43	
Totale lavori soggetto a Ribasso	181.921,51	
<b>TOTALE LORDO LAVORI COMPLESSIVO</b>		199.000,96
Ribasso d'asta	21,21%	-38.585,55
Totale netto lavori		143.335,96
<b>TOTALE NETTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		160.415,41
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Per Lavori in economia (art.44 DPR 554/99)	0,00	
per imprevidi 5% di € 168.426,49	8.020,77	
Per IVA al 10% sui lavori	16.843,62	
Spese Tecniche generali compreso incentivo progettazione Responsabile Procedimento	25.870,00	
Per CNPAIA 4%	1.034,80	
Per IVA al 21%	5.650,01	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		57.419,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		217.834,60

- con determina 1172/02 del 12.10.2010 sono stati affidati all'ing. Giuseppe d'Agostino i servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità per l'importo di € 24.736,34 compreso oneri fiscali;
- in data 27.07.2011, con repertorio n. 1748, è stato sottoscritto il contratto di incarico professionale;
- che con determina n. 463 del 11.04.2012, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa con nota acquisita al prot. 1928 del 26.03.2012, secondo il seguente quadro economico di spesa:

PER LAVORI	Euro	Euro
Totale lavori compreso Oneri Sicurezza (O.S.)	208.315,21	
Oneri Diretti Sicurezza (O.S.D.)	7.938,76	
Oneri di Sicurezza Indiretti (O.S.I.)	12.336,18	
Totale lavori soggetto a Ribasso	188.040,27	
<b>TOTALE LORDO LAVORI COMPLESSIVO</b>		188.040,27
Ribasso d'asta	21,21%	-39.883,34
Totale netto lavori		148.156,93
<b>TOTALE NETTO LAVORI COMPLESSIVO</b>		168.431,87
Importo lavori (Compreso sicurezza) Post-Appalto	160.415,41	
Incremento percentuale lavori		-4,997%
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Per Lavori in economia (art.44 DPR 554/99)	0,00	
Per IVA al 10% sui lavori	16.843,19	
Spese Tecniche generali omnicomprensivo	25.870,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		42.713,19
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		211.145,06
<b>ECONOMIE SU CONTRIBUTO</b>		33.625,94
<b>CONTRIBUTO PROVVISORIO ASSEGNATO</b>		244.771,00

- con nota prot. 2012.0851300 del 19.11.2012 il Genio Civile di Benevento ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione sismica n. 2694 del 19.11.2012 per la realizzazione della scala antincendio il cui progetto strutturale è stato redatto dal direttore dei Lavori ing. Giuseppe D'Agostino;
- in data 05/11/2010 con verbale n. 1 venivano sospesi i lavori poiché incompatibili con le attività didattiche e ripresero con verbale n. 2 il 13/06/2011, pertanto i lavori dovevano terminare entro il 01/10/2011;
- in data 05/09/2011 con verbale n. 3 venivano sospesi i lavori per la redazione della perizia di variante e ripresero con verbale n. 4 il 04/06/2012 pertanto dovevano essere ultimati entro il 30/06/2012.
- in data 15/06/2012 con verbale n. 5 venivano sospesi i lavori poiché in attesa dell'autorizzazione sismica e ripresero con verbale n. 6 il 06/05/2013 pertanto dovevano essere ultimati entro il 09/06/2013.
- in data 09/05/2013 con verbale n. 7 venivano sospesi i lavori per problematiche relative al reperimento dei materiali e ripresero con verbale n. 8 il 10/07/2013 pertanto dovevano essere ultimati entro il 09/08/2013.
- In data 05/08/2013 con verbale n. 9 venivano sospesi i lavori per condizioni ambientali sfavorevoli

all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e ripresero con verbale n. 10 il 10/10/2013 pertanto dovevano essere ultimati entro il 14/10/2013.

- i lavori sono stati ultimati in data 14.10.2013 come da certificato redatto in pari data;

DATO ATTO che il direttore dei Lavori ha redatto la perizia di Variante ed il Calcolo strutturale della scala esterna;

VISTO la determina n. 120 del 01.02.2013 con la quale si è preso atto della trasformazione della società Matera sas di Matera Vincenzo & figli in Matera Vincenzo srl;

CONSIDERATO che ai sensi del Disciplinare Tecnico allegato al Bando INAIL, la Provincia di Benevento, a garanzia del finanziamento, ha stipulato apposita polizza fidejussoria con l'Agenzia assicurativa ELBA Assicurazione SpA identificata dal n° 309075, emessa in data 19/09/2011, e successivamente rinnovata con scadenza al 31.12.2014;

VISTO lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori, che si allegano in copia;

VISTA la relazione su conto finale redatto in data 14.10.2013 dal direttore dei lavori (che si allega in copia), dal quale risulta che i lavori eseguiti dall'impresa Matera Vincenzo srl ammontano, al netto del ribasso offerto del 21,21%, ad € **168.431,87**, comprensivi di € 20.274,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto risulta un credito netto all'impresa di € **21.937,06** oltre IVA al 10%;


VISTE le fatture emesse dal direttore dei lavori (per le competenze spettanti per la direzione Lavori, misure e contabilità, redazione della perizia di variante e calcolo strutturale della scala di emergenza) n. 1/2014 del 25.09.2014 e dall'impresa per il saldo dei compensi spettanti (fattura n. 32/2014 del 20.11.2014);

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

#### DETERMINA

- **di approvare** gli atti contabili relativi al conto finale per i lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche relativamente all'IPIA Palmieri di Airola (BN);
- **di approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si evince che i medesimi sono stati regolarmente eseguiti e che si può pertanto liquidare a favore dell'impresa, ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte dell'INAIL, il credito netto di € **21.937,06** oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 24.130,77;
- **di liquidare**, ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte dell'INAIL, anche le competenze per le spese tecniche dovute all'ing. Giuseppe D'Agostino di cui alla fattura n. 1/2014 del 25.09.2014;
- **di richiedere** all'INAIL l'erogazione della rata di saldo e lo svincolo della polizza fidejussoria, stipulata dalla Provincia di Benevento a garanzia del finanziamento con l'Agenzia assicurativa ELBA Assicurazione SpA identificata dal n° 309075;
- **di rinviare** ad avvenuto perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo, lo svincolo della cauzione definitiva stipulata mediante polizza fidejussoria dall'impresa Matera sas di Matera Vincenzo & figli, trasformata in Matera Vincenzo srl

IL FUNZIONARIO PROPONENTE  
ing. Michelantonio Panarese



IL DIRIGENTE SEP - RUP  
ing. Valentino Melillo

