



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica I

Determinazione n. 94...../02 del 11 FEB. 2016

OGGETTO: intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio (Delibera CIPE n. 6/2012). **Intervento n. 00612CAM074.**

Approvazione "Relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente".

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N.

CUP: I46E12000250001 – CIG: Z2913813CD

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2012, il CIPE ha approvato il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, degli edifici scolastici, assegnando a questo Ente l'importo di € 32.550,00 per la messa in sicurezza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio;
- con nota prot. n. 8128 del 19/09/2014 il MIT ha trasmesso a questo Ente, la Convenzione prot. n. 21162 del 16/12/2013 regolante i rapporti tra Stato ed Ente beneficiario, nella quale è richiamato il Decreto prot. n. 21669 del 18/12/2013 con il quale è stato formalizzato l'impegno della complessiva spesa a carico dello Stato di € 32.550,00;
- con determina n. 173/02 del 18/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 32.550,00, di cui € 27.830,00 per lavori, comprensivi di € 7.262,71 per costo del personale e € 300,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, ed € 4.720,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 400/02 del 04/06/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla "S.D. Costruzioni" s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio alla via Vincenzo Cerza, per l'importo, al netto del ribasso del 18,05%, di € 24.171,75, compresi costo del personale e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati diretti dal geom. Sateriale Antonio, dipendente dell'Ente;
- con verbale del 07/08/2015, i lavori appaltati, sono stati consegnati formalmente all'impresa aggiudicataria;
- l'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 13/10/2015 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'Impresa e il D.LL, entro il tempo utile contrattuale;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal certificato di regolare esecuzione redatto dal D.LL. in data 26/10/2015;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 2) della Convenzione, ha redatto la *relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente*, per l'intervento in oggetto;

Visto:

- la Convenzione prot. n. 21162 del 16/12/2013 regolante i rapporti tra Stato ed Ente beneficiario;

Considerato che:

- occorre provvedere in merito, al fine di consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di procedere alla rendicontazione e definitiva determinazione dell'importo ammissibile al finanziamento dell'opera di che trattasi;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- **di approvare** la "*Relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente*", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla messa in sicurezza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio (BN), via G. Bocchini, 8 – Intervento n. 00612CAM074;
- **di inviare** copia del presente provvedimento e della "*Relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente*" al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata, per la rendicontazione e definitiva determinazione dell'importo ammissibile al finanziamento dell'opera di che trattasi.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

REGIONE CAMPANIA

ENTE ATTUATORE: PROVINCIA DI BENEVENTO

RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

Progetto	CODICE: 00612CAM074 – Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio (BN).
Delibera CIPE	N. 6/2012
Ente Attuatore	Provincia di Benevento
Appaltatore	S.D. COSTRUZIONI s.r.l. con sede a San Giorgio del Sannio (BN)
Importo lavori da contratto	€ 24.171,75
Contratto	rep. n. 2381 del 18/09/2015, registrato a Benevento il 23/10/2015 al n. 35 mod. 2

I. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

La delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14.04.2012, "*Secondo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici*", ha assegnato a questo Ente la somma di € 32.550,00 per la messa sicurezza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio (BN).

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 21669 del 18/12/2013, è stata approvata la convenzione prot. n. 21162 del 16/12/2013, ed è stato assunto l'impegno a favore della Provincia di Benevento della somma di € 32.550,00 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "Virgilio" di San Giorgio del Sannio (BN).

Con nota prot. n. 8128 del 19/09/2014, assunta al prot. 44423 di questo Ente in data 28/05/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la Convenzione e ha comunicato gli estremi del Decreto, regolarmente vistato dalla Corte dei Conti al n. 978 del 24/01/2014

Con delibera della Giunta Provinciale di Benevento, n. 359 del 31/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.

Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise, con voto n. 86 del 05/11/2014 espresso dal C.T.A., ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo, ritenendolo coerente con gli obiettivi del programma e la spesa congrua in relazione alla natura e all'entità delle opere a farsi.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 173/02 del 18/03/2015, per l'importo complessivo di € 32.550,00, di cui € 27.830,00 per lavori, comprensivi di € 7.262,71 per costo del personale e € 300,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, ed € 4.720,00 per somme a disposizione come di seguito riportato:

A) Lavori (da computo metrico estimativo)	€	27.830,00
di cui:		
a.1) Costo del personale (CP)	€	7.262,71
a.2) Costi di sicurezza aziendali (CS)	€	300,00
Sommano i costi non soggetti a ribasso (CP+CS)	€	7.562,71
Importo dei lavori a base di gara (al netto di CP+CS)	€	20.267,29
B) Oneri di sicurezza da PSC (OS)	€	-
IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B)	€	27.830,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c.1) I.V.A. 10% sui lavori	€	2.783,00
c.2) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€	545,50
c.3) Imprevisti e lavori in economia (5% di a.3)	€	1.391,50
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	4.720,00
TOTALE PROGETTO	€	32.550,00

Con determina dirigenziale n. 173/02 del 18/03/2015 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto disposto dall'art. 122 comma 7) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per l'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori in oggetto.

Con determina n. 400/02 del 04/06/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla "S.D. Costruzioni" s.r.l., con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla via Vincenzo Cerza, per l'importo, al netto del ribasso del 18,05%, di € 24.171,75, compresi costo del personale e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il quadro economico di spesa, a seguito dell'aggiudicazione, è stato rimodulato ed approvato nel seguente modo:

A) Lavori a base di gara (al netto di CP+CS)	€	20.267,29
Ribasso di gara del 18,05% su € 20.267,29	€	3.658,25
Importo netto di aggiudicazione (al netto di CP+CS)	€	16.609,04
a.1) Costo del personale (CP)	€	7.262,71
a.2) Costi di sicurezza aziendali (CS)	€	300,00
Sommano i costi non soggetti a ribasso (CP+CS)	€	7.562,71
B) Oneri di sicurezza da PSC (OS)	€	-
Totale appalto al netto del ribasso di gara	€	24.171,75
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	5.317,79
c.2) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€	545,50
c.3) Economie	€	2.514,96
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	8.378,25
TOTALE PROGETTO	€	32.550,00

L'impresa ha stipulato con la Stazione Appaltante il contratto di appalto dei lavori in data 18/09/2015 rep. 2381, registrato a Benevento il 23/10/2015 al n. 35 mod. 2, per un importo complessivo di € 24.171,75, comprensivo di € 7.562,71 per costo del personale ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento, fino alla data del 18/03/2015, sono state svolte dall'ing. Valentino Melillo (delibera G.P. n. 359/02 del 31/12/2012). Con decorrenza 18/03/2015 le predette funzioni sono state affidate all'ing. Michelantonio PANARESE, (determina n. 172/02 del 18/03/2015).

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal geom. Antonio Sateriale, funzionario dell'Ente Provincia (determina n. 173/02 del 18/03/2015).

I lavori furono consegnati sotto le riserve di legge il giorno 07/08/2015 come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/10/2015, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, in tempo utile.

Il Conto finale dei lavori è stato emesso in data 26/10/2015, da cui risulta l'ammontare complessivo di € 24.171,75, così distinto:

- Importo lordo dei lavori eseguiti (ridotto all'importo di appalto)	€ 27.830,00
- A detrarre costi del personale non soggetti a ribasso	€ 7.262,71
- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>300,00</u>
- Lavori soggetti a ribasso	€ 20.267,27
- A dedurre il ribasso del 18,05%	€ <u>3.658,25</u>
- Restano i lavori netti	€ 16.609,04
- Costi del personale non soggetti a ribasso	€ 7.262,71
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>300,00</u>
- Totale netto lavori a misura	€ 24.171,75

2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI

Non sono state apportate variazioni degne di rilievo, rispetto al progetto esecutivo approvato. Le variazioni contabili sono state giustificate con una perizia di assestamento, accettata dall'Impresa ed approvata dal Responsabile del Procedimento

3. ATTI AGGIUNTIVI

Per l'esecuzione di una lavorazione non prevista nel contratto principale e non contenuta nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, è stato concordato un nuovo prezzo stipulato con il verbale di concordamento n. 1 in data 01/10/2015 approvato dal Responsabile del Procedimento.

4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il direttore dei lavori in data 26/10/2015 ha certificato che i lavori di messa in sicurezza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Virgilio" – Liceo Classico di San Giorgio del Sannio (BN) eseguiti dall'impresa S.D. COSTRUZIONI s.r.l. con sede a San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Vincenzo Cerza, 20, con contratto in data 18/09/2015 rep. n. 2381, sono stati regolarmente eseguiti. Con determina dirigenziale n. 758/02 del 03/11/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

Gli interventi previsti in progetto e realizzati, finalizzati alla messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, riguardano:

- messa in sicurezza apparecchi di illuminazione interna;
- messa in sicurezza elementi di arredo;
- adeguamento e messa in sicurezza rete LAN e linee elettriche;
- opere consequenziali di ripristino, quali intonaci, tinteggiature e verniciature.

La durata dei lavori, stabilita dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, era di 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La durata effettiva dei lavori è stata di 68 giorni naturali e consecutivi.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/10/2015.

I lavori furono consegnati sotto le riserve di legge il giorno 07/08/2015.

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE


Mandati di Pagamento		Fatture Quietanzate		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammissibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammissibilità
N°	Data	N°	Data				
240	28/01/16	5 PA	09/10/15	Pagamento 1° S.A.L.	€ 11.743,00	€ 11.743,00	ammissibile
239	28/01/16	6 PA	27/10/15	Pagamento stato finale	€ 12.428,75	€ 12.428,75	ammissibile
TOTALE COMPLESSIVO					€ 24.171,75	€ 24.171,75	

7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE

Riepilogo	voce di quadro economico	Euro	Finanziati (F)	Effettuati (E)	Ammissibili (A)	Differenza (A-F)
	Lavori base gara	27.830,00	27.830,00	24.171,75	24.171,75	- 3.658,25
	I.V.A. lavori	2.783,00	2.783,00	5.317,79	5.317,79	+ 2.534,79
	Incentivi art. 92	545,50	545,50	459,23	459,23	- 86,27
	Imprevisti	1.391,50	1.391,50	0	0	- 1.391,50
TOTALE OMNICOMPRESIVO			32.550,00	29.948,77	29.948,77	+ 2.601,23

Questo Ente, data l'entità esigua delle economie (€ 2.601,23), ai sensi dell'art. 7 della Convenzione regolante i rapporti tra Stato ed Ente, al fine della definitiva quantificazione del finanziamento, non ritiene opportuna una riprogrammazione delle stesse.

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)



Il redattore della relazione
L'ingegnere COLLAUDATORE / Il R.U.P.



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (redattore della relazione) NATO A BUONALBERGO IL 12/03/1968 CF PNRMHL68C12B267X IN QUALITA' DI (Presindete-della-commissione-di-collaudo/RUP) ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'ingegnere COLLAUDATORE / Il R.U.P.



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO (R.U.P.) NATO A BUONALBERGO IL 12/03/1968 CF PNRMHL68C12B267X IN QUALITA DI R.U.P. ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

IL R.U.P.

Allegati:

- Stato Finale dei Lavori
 - Certificato di regolare esecuzione
 - Determina dirigenziale approvazione C.R.E.
 - Determina dirigenziale approvazione 1° S.A.L.
 - Mandato di pagamento lavori n. 239 e n. 240
 - Determina liquidazione compenso incentivante ex art. 92 D.L.vo 163/2006.
-