

- (prezzario OO.PP. Regione Campania anno 2006), all'epoca vigente, per un importo al netto del ribasso, di €. 30.020,76, oltre IVA come per legge;
- con verbale prot. N°77095 del 25/11/2015 (allegato n°4), il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i., provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015.

Considerato che:

- con nota prot. n°58037 del 17/07/2015 (allegato n°5) si procedeva ad avviare la procedura per l'escussione della cauzione definitiva presentata dall'impresa Fortore s.p.a. (polizza fidejussoria n°55762684, emessa in data 13/05/2008, dalla Liguria Società Assicurazioni s.p.a.);
- con nota del 04/08/2015 (allegato n°6) la Società Liguria Assicurazioni s.p.a. chiedeva, tra l'altro, l'ammontare dei lavori svolti;
- alla luce degli stati di avanzamento lavori emessi eseguiti dalla ditta Fortore s.r.l. al netto delle opere ammalorate, quantificate dalla D.L. nella nota assunta al prot. n°73251 del 02/11/2015, l'importo delle opere eseguite risulta il seguente:
 - a) Importo stato di avanzamento lavori del 04/04/2011 €. 502.700,86
 - b) A detrarre importo opere ammalorate (nota del D.L. del 2015) €. 30.020,76Lavori collaudabili €. 472.680,10

Ritenuto dover procedere in merito.

Per tutto quanto sopra riportato si propone:

- 1) di approvare lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015;
- 2) di dare atto che alla luce degli stati di avanzamento lavori emessi e delle opere ammalorate e quantificate dalla D.L. nella nota assunta al prot. n°73251 del 02/11/2015, l'importo dei lavori eseguiti risulta il seguente:
 - a) Importo stato di avanzamento lavori del 04/04/2011 €. 502.700,86
 - b) A detrarre importo opere ammalorate €. 30.020,76Lavori collaudabili €.472.680,10
oltre IVA come per legge
- 3) di trasmettere copia dell'atto di approvazione alla Liguria Società Assicurazioni s.p.a.";

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015;
2. di dare atto che alla luce degli stati di avanzamento lavori emessi e delle opere ammalorate e quantificate dalla D.L. nella nota assunta al **prot. n°73251 del 02/11/2015**, l'importo dei lavori eseguiti risulta il seguente:

Importo stato di avanzamento lavori del 04/04/2011	€. 502.700,86
A detrarre importo opere ammalorate	€. 30.020,76
Lavori collaudabili	€.472.680,10

oltre IVA come per legge

3. di trasmettere copia dell'atto di approvazione alla Liguria Società Assicurazioni s.p.a.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 351/06 del 06 LUG. 2016

**OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania.
Progetto: S.P. n°121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08).-
impresa FORTORE S.P.A.
Approvazione stato di consistenza e verbale di collaudo t.a. del 24/11/2015.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto del Servizio Infrastrutture del Settore Tecnico prot. n. 0053760 del 06.07.2016 che si riporta integralmente:

“Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008 vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n°121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto rep. n°586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con determinazione dirigenziale n°559 del 20/07/2010 si provvedeva, tra l'altro, ad approvare lo stato di avanzamento dei lavori n°1 a tutto il 25/09/2009 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 del 06/02/2010, per un importo di €. 226.292,51, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n°22 del 21/04/2014 si provvedeva, tra l'altro, ad approvare lo stato di avanzamento dei lavori n°2 a tutto il 04/04/2011 ed il relativo certificato di pagamento n° 2 dell'11/04/2011. A detta data l'importo complessivo contabilizzato, al netto del ribasso, risultava pari ad €.502.700,86 (allegato n° 1), oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva a alla risoluzione del contratto rep. n°586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, art. 135 e art. 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti (allegato n°2) precisando che tutti i lavori realizzati sono stati liquidati con gli stati di avanzamento emessi (per un importo complessivo, al netto del ribasso, di €.502.700,86) e che nell'ambito di dette lavorazioni si riscontravano degli ammaloramenti, in alcuni punti, della sede stradale;
- con successiva nota, assunta al prot. N°73251 del 02/11/2015 (allegato n°3), la D.L. provvedeva a trasmettere il computo metrico per il ripristino di parti delle opere eseguite dalla Fortore s.r.l. ed ammalorate nel tempo, elaborato con il prezziario dei lavori a base di contratto