



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 411/06 del 11 AGO. 2016

Oggetto: Lavori di manutenzione lungo strade provinciali ed ex anas del comprensorio "HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 1. ANNO 2014.-Importo complessivo di € 200'000.00. –

Approvazione perizia di assestamento finale, certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo all'Impresa MOTER & c. sas (PARTITA IVA 01311290629) dell'importo complessivo di € 109.650,20, IVA compresa. Svincolo cauzione - CIG 5942841B86

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423, imp. n.2007-2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 116 del 16/09/2014 fu approvato il progetto preliminare e definitivo per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.326,47 per lavori e € 49.673,53 per somme a disposizione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 106/06 del 09/02/2015, a seguito di procedura aperta, vennero definitivamente aggiudicati all'impresa Moter di Giampaolo Repola & C. sas. (P.IVA 01311290629) con sede in Benevento, C.da Pantano, snc, i "Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex Anas del "Comprensorio Hinterland Benevento" ZONA n. 1 – ANNO 2014" avendo offerto un ribasso pari al 36,446% sull'importo a base d'asta;

- con la stessa determina fu approvato il conseguente quadro economico rimodulato dell'intervento, nell'importo complessivo di € 200.000,00, con le seguenti risultanze:

A)	Lavori a base d'asta		€	150.326,47
	di cui soggetti a ribasso		€	111.817,83
	a detrarre il ribasso offerto	36,446%	€	40.753,13
a.1	Lavori ribassati		€	71.064,70
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	7.757,09
a.4	costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€	30.751,55
	Sommano per lavori		€	109.573,34
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	24.106,13
b.2	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.3	Compenso per chiamate notturne. ecc.		€	9.770,18

b.4	Art.92 D.Lgs. 163/2006		€	3.006,53
b.5	Ulteriori lavori di manutenzione comp IVA		€	50.318,82
	Totale Somme a disposizione		€	90.429,66
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	200.000,00

- in data 18/03/2015 - in ragione dell'urgenza, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010 - vennero consegnati i lavori che dovevano compiersi in 365 giorni e perciò entro il 17/03/2016;

- con contratto rep. n. 2377 del 11/09/2015 - registrato a Benevento il 23/09/2015 al n. 7619, Serie 1T - venne regolarizzato l'affidato dei precitati lavori all'impresa **Moter di Giampaolo Repola & C. sas.** per l'importo complessivo di € 109.573,34 di cui € 71.064,70 per lavori al netto del ribasso del 36,446%, € 30.751,55 per costo della manodopera, e € 7.759,09 per oneri di sicurezza – oltre I.V.A. nella misura di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 106/06 del 09/02/2015 venne approvata una perizia variativa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006, "per cause impreviste e imprevedibili", a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 ed il 19 ottobre 2015, con le seguenti risultanze;

A)	Lavori		€	178.391,00
	di cui soggetti a ribasso		€	130.619,90
	a detrarre il ribasso offerto	36,4460%	€	47.605,73
a.1	Lavori ribassati		€	83.014,17
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	11.051,37
a.3	costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€	36.719,73
	Sommano per lavori		€	130.785,27
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	28.772,75
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	3.006,53
b.3	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.4	Oneri di scarica		€	10.000,00
b.5	Compenso per interventi di urgenza, appro.stoccaggio bitume sfuso freddo, compreso IVA da pagare a fattura		€	18.891,63
b.6	ulteriori lavori di manutenzione		€	53.318,82
	Totale Somme a disposizione		€	114.214,73
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	245.000,00
	Importo complessivo progetto		€	245.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€	245.000,00
	Economie		-€	0,00

Considerato che:

- nel corso dei lavori, trattandosi di interventi del tipo manutentivo, si sono resi necessari interventi non previsti e non prevedibili all'atto della redazione del progetto definitivo e della perizia variativa e suppletiva - tutti nell'interesse dell'Amministrazione e finalizzati, nel limite delle risorse economiche disponibili, a garantire e/o ripristinare le condizioni minime di percorribilità e ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada – per cui è stata redatta da questa Stazione Appaltante una perizia di assestamento Finale;

- sono stati predisposti gli atti di contabilità Finale;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot.n. 0056935 del 22/07/2016 con il quale si trasmettono gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la perizia di assestamento finale;

DATO ATTO che dalla relazione che accompagna lo stato finale si rileva che:

- l'importo dei lavori ammonta a € **130.785,27** dal quale dedotti gli acconti corrisposti pari ad € 41.900,00, resta il credito netto dell'impresa di € **88.885,27** + I.V.A. nella misura del 22% per un totale di € **108.440,03**;
- l'importo per costo di smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni ammonta a € **991,94** + I.V.A nella misura del 22% per un totale di € **1.210,17**;

CONSIDERATO che l'impresa è in regola con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1) di approvare, l'allegata perizia di assestamento finale - nell'ambito dell'importo complessivo di finanziamento di € 245.000,00 con il quadro economico riepilogativo di seguito riportato, invariato nella parte inerente i lavori ed adeguato alle effettive esigenze nella parte delle somme a disposizione:

A)	Lavori (ridotti all'importo della perizia variativa e suppletiva)		€	178.391,00
	di cui soggetti a ribasso		€	130.619,90
	a detrarre il ribasso offerto	36,446%	€	47.605,73
a.1	Lavori ribassati		€	83.014,17
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	11.051,37
a.3	costo manodopera (non soggetti a ribasso)		€	36.719,73
	Sommano per lavori		€	130.785,27
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	28.772,75
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	3.567,82
b.3	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.4	Oneri di discarica, Compreso IVA		€	1.210,17
b.5	ulteriori lavori di manutenzione		€	80.438,99
	Totale Somme a disposizione		€	114.214,73
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	245.000,00
	Importo complessivo progetto		€	245.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€	245.000,00
	Economie		-€	0,00

2) di approvare e liquidare gli atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto del 12/07/2016, eseguiti dall'impresa Moter di Giampaolo Repola & C. sas. per contratto rep. n. 2377 dell'11/09/2015 e atto di sottomissione Rep. n. 2462 del 17/06/2016;

3) Di dare atto che con la suddetta relazione che accompagna lo stato finale si certifica quanto segue:

- l'importo dei lavori ammonta a € **130.785,27** dal quale dedotti gli acconti corrisposti pari ad € 41.900,00, resta il credito netto dell'impresa di € **88.885,27** + I.V.A. nella misura del 22% per un totale di € **108.440,03**;
- l'importo per costo di smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni ammonta a € **991,94** + I.V.A nella misura del 22% per un totale di € **1.210,17**;


4) di provvedere al pagamento della somma complessiva di 109.650,20, IVA compresa, a fronte delle fatture nn. 17 - 19 del 15.07.2016, a favore dell'impresa **MOTER DI Giampaolo Repola & C s.a.s.** mediante bonifico presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA -Gruppo BPP Codice IBAN IT90M0313615000000040102042;

5) di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di polizza fideiussoria n. 401393580 emessa in data 16.03.2015 dalla compagnia di assicurazioni "Axa";

6). di imputare la spesa complessiva di €.109.650,20 al capitolo n° 12423, imp.n.1645/2015 (ex imp.2007-2014).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione



IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 20162 liq.n. 3529

31 Oct 2015

Mod. 3703

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)