



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 486 /06 del 02 NOV. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2249 DELL'11.08.2014. - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 62 – TRATTO CIRCELLO - MACCHIA. – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.537,41.

**Approvazione perizia di assestamento, contabilità finale e pagamento rata di saldo all'Impresa FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01328230626) per complessivi € 82.985,78, IVA compresa, e svincolo cauzione.
CIG 5237234E34**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423, imp. nn. 891/2015-09/2016
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 37 del 21.06.2013 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile - lotto di completamento lungo la S.P. N. 62 "EX SS.625" - CIRCELLO - MACCHIA per l'importo di € 128.537,41 come da seguente quadro economico:

importo lavori a base di soggetti a ribasso d'asta		€ 99.212,93
	oneri non soggetti a ribasso	€ 389,87
Totale lavori		€ 99.602,80
somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori al 21%	€ 20.916,59	
Spese tecniche e generali	€ 1.992,06	
Imprevisti compreso IVA 5%	€ 6.025,97	
Totale somme a disposizione		€ 28.934,61
Sommano		€ 128.537,41

- con determina n. 473/06 del 18/07/2013 veniva disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile - lotto di completamento lungo la **S.P. N. 62 "EX SS 625" CIRCELLO - MACCHIA. - FONDI DPCM 2007**, del complessivo importo di € **128.537,41**, di cui € **99.602,80** per lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza ed € **28.934,61** per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;

- con Determinazione Dirigenziale n. 100/06 del 14.02.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01328230626)**, con sede in Cautano (BN), Via Vigne 3, per l'importo complessivo di **€ 64.819,74**, di cui **€ 64.429,87** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,059%, ed € 389,87 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA, come da quadro economico di seguito rimodulato:

A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA			
a.1) Importo lavori a base d'asta			€ 99.212,93
	importo al netto del ribasso offerto del 35,059%		€ 34.783,06
	restano netti lavori per		€ 64.429,87
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 389,87
	totale lavori		€ 64.819,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori al	22%		€ 14.260,34
b.2) spese tecniche e generali	2%		€ 1.296,39
b.3) oneri di discarica e smaltimento			€ 4.666,89
b.4) imprevisti compreso IVA	5%		€ 3.954,00
b.5) lavori complementari c/IVA			€ 39.540,04
	totale somme a disposizione		€ 63.717,67
	sommano A)+B)		€ 128.537,41

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2249 dell'11.08.2014, debitamente registrato a Benevento il 25.08.2014 al n. 352, mod. 1;

- con Determinazione Dirigenziale n. 310/06 del 07.07.2016 è stata approvata, per le motivazioni nella stessa riportate, una perizia variativa e suppletiva con incremento di spesa rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale, con il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		€	104.381,96
	di cui soggetti a ribasso		€	103.713,26
	a detrarre il ribasso offerto	35,059%	€	36.360,83
a.1	Lavori ribassati		€	67.352,43
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	668,70
	Sommano per lavori		€	68.021,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.964,65
b.2	Art. 93 D. Lgs. 163/06	2%	€	2.087,64
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di discarica		€	3.863,95
	Totale Somme a disposizione		€	20.946,24
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	88.967,37
	Importo complessivo progetto		€	88.967,37
	Importo q.E. Rimodulato		€	88.967,37
	Economie		-€	0,00

- in data 21.06.2016 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione, registrato a Benevento il 10.08.2016 al n. 2178 per il maggiore importo di € 3.201,39 al netto del ribasso d'asta del 35,059%, oltre IVA;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0068692 del 19.10.2016 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa Fusco Pasquale Costruzioni srl per contratto n. 2249 dell'11.08.2014 e Atto di Sottomissione del 21.06.2016, , debitamente reg.ti, la fattura n.5 del 24.08.2016 dell'importo complessivo di € 82.985,78, il D.U.R.C. del 04.10.2016, nonché la perizia di assestamento finale il cui quadro economico riepilogativo, invariato per importo contrattuale e generale rispetto a

quello della perizia variativa e suppletiva approvato con determina n.310/06 del 07.06.2016, si riporta come segue:

A)	Lavori a base d'asta		€	104.381,96
	di cui soggetti a ribasso		€	103.713,26
	a detrarre il ribasso offerto	35,059%	€	36.360,83
a.1	Lavori ribassati		€	67.352,43
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	668.70
	Sommano per lavori		€	68.021,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.964,65
b.2	Art. 93 D. Lgs. 163/06	2%	€	2.087,64
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di scarica		€	-----
	Totale Somme a disposizione		€	17.082,29
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	85.103,42
	Importo complessivo progetto		€	85.103,42
	Importo q.E. Rimodulato		€	85.103,42
	Economie		-€	3.863,95

DATO ATTO che dalla relazione che accompagna lo stato finale si rileva che l'importo netto dei lavori ammonta a **€ 68.021,13**, oltre I.V.A., certi, liquidi ed esigibili, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che l'impresa è in regola con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del DP.R. n°207/2010 e s.m.i..

VISTA la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari della impresa Fusco Pasquale Costruzioni srl in data 27.10.2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. di approvare la perizia di assestamento finale il cui quadro economico riepilogativo, invariato per importo contrattuale e generale rispetto a quello della perizia variativa e suppletiva approvato con determina n.310/06 del 07.06.2016, che si riporta come segue:

A)	Lavori a base d'asta		€	104.381,96
	di cui soggetti a ribasso		€	103.713,26
	a detrarre il ribasso offerto	35,059%	€	36.360,83
a.1	Lavori ribassati		€	67.352,43
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	668.70
	Sommano per lavori		€	68.021,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.964,65
b.2	Art. 93 D. Lgs. 163/06	2%	€	2.087,64
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Oneri di scarica		€	-----
	Totale Somme a disposizione		€	17.082,29

Sommano Lavori + somme a disp.	€	85.103,42
Importo complessivo progetto	€	85.103,42
Importo q.E. Rimodulato	€	85.103,42
Economie	-€	3.863,95

2. Di approvare e liquidare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto del 18.10.2016 per un importo netto dei lavori di **€ 68.021,13**, oltre IVA, certo, liquido ed esigibile, da corrispondersi all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;
3. di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 82.985,78, IVA compresa, a fronte della fattura n. 5 del 24.08.2016, a favore dell'impresa **FUSCO PASQUALE COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01328230626)**, mediante bonifico presso la Banca Popolare Pugliese DI Foglianise (BN) – Codice IBAN IT27b0526275340cc1311304283;
4. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di polizza fideiussoria n. 40018391000117 emessa in data 11.03.2014 dalla società di assicurazioni "TUA";
5. di disimpegnare la economia di € 3.863,95 dall'impegno n.9/2016;
6. di imputare la spesa complessiva di €. 82.985,78 al capitolo n° 12423, imp. nn. 891/2015-09/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Dr. P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22056 liquidazione n. 4247 - 4248

DATA 7 NOV 2016 FIRMA  Prot. 4427-4428

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)**



**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)**

