

A) LAVORI		Importi in euro	
a1) Importo dei lavori a misura		167.544,80	
di cui:			
a.1.1) costo della manodopera		24.390,27	
a.1.2) oneri per la sicurezza		3.856,72	
a2) Importo esecuzione lavori in economia		21.125,94	
di cui:			
a.2.1) Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili)		8.318,72	
a.2.2) Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili)		3.842,45	
a.2.3) Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili)		4.205,10	
a.2.4) Spese generali (15%) e utili (10%) (lavori in economia) (25% di 16366,27)		4.091,57	
a.2.5) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia		668,10	
TOTALE A) - LAVORI (1 + 2)		188.670,74	
di cui:			
		soggetti a ribasso	non soggetti a ribasso
1	Importo dei lavori a misura - [a.1-(a.1.1+a.1.2)]	139.297,81	
2	Costo della manodopera lavori a misura - (a.1.1)		24.390,27
3	Totale Oneri per la sicurezza - (a.1.2)		3.856,72
4	Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili) -		8.318,72
5	Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese		3.842,45
6	Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili) -	4.205,10	
7	Spese generali e utili per lavori in economia - (a.3.4)	4.091,57	
8	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in		668,10
TOTALE		147.594,48	41.076,26
a detrarre ribasso d'asta del 35,815%		52.860,96	
lavori al netto del ribasso		94.733,52	41.076,26
TOTALE APPALTO		135.809,78	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1)	I.V.A. sui lavori 22%	41.507,56	
b.2)	oneri di discarica e smaltimento	8.474,03	
b.3)	Spese Autorità di Vigilanza	225,00	
b.4)	Lavori Complementari compreso iva e oneri	44.983,63	
TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE		95.190,22	
TOTALE PROGETTO A)+B)		231.000,00	

VISTO l'Atto di Sottomissione rep. n. 2439 del 06.04.2016, registrato a Benevento il 05.05.2016 al . 3573, serie 1T, per l'importo aggiuntivo di € 21.948,92;

DATO ATTO che con determina n.225/06 del 18.04.2016 si è provveduto al pagamento del 1' S.A.L. di complessivi € 112.136,30, IVA compresa, in favor dell'impresa Serafino Spitaletta;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare un intervento di rimozione del materiale che occupava la carreggiata della S.P. n. 118 in Lc. Barattucci nel Comune di S.Agata G.;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot.n. 0076204 del 14.12.2016 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, il certificato di regolare esecuzione del 12.10.2016, le fatture nn. 4 e 5 del 25.11.2016 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 11.10.2016;

VISTO certificato di regolare esecuzione del 12.10.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di complessivi € 44.343,96, di cui € 43.843,87 per lavori ed € 500,09 per oneri di smaltimento a discarica, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 4 del 25.11.2016 dell'Impresa **SERAFINO SPITALETTA**, dell'importo a saldo di € 53,489,52, compreso IVA al 22%, per lavori;

VISTA la fattura n. 5 del 25.11.2016 dell'Impresa **SERAFINO SPITALETTA**, dell'importo a saldo di € 610,11, compreso IVA al 22%, per oneri di smaltimento a discarica;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **SERAFINO SPITALETTA**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 135.758,87;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1. di approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa **SERAFINO SPITALETTA** per contratto rep. n. 2387 del 09.10.2015, ed il certificato di regolare esecuzione in data 12.10.2016 da cui risulta quanto segue:

- che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo netto di € 135.758,87, da cui detratto l'importo già corrisposto, resta un credito netto dei lavori di € **43.843,87**, certi, liquidi ed esigibili, da liquidarsi, oltre IVA, all'impresa affidataria;

- che i lavori di rimozione e trasporto a discarica del materiale che occupava la carreggiata della S.P. n. 118 in Lc. Barattucci nel Comune di S.Agata G. sono stati eseguiti a buona regola d'arte per € 500,09, oltre IVA, da corrispondersi oltre IVA alla succitata impresa;

2. di provvedere, a saldo, al pagamento della somma complessiva di € **54.099,63**, IVA compresa, di cui € 53.489,52 per lavori ed € 610,11 per oneri di smaltimento a discarica, a fronte delle fatture nn. 4 e 5 del 25.11.2016 a favore della ditta **SERAFINO SPITALETTA (Partita IVA 00136770625)**, relativamente ai lavori di manutenzione di cui in oggetto, con accredito presso la Banca del Piccolo Risparmio di Foglianise, Codice IBAN IT3610313675340000010102169;

5. di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori a mezzo di garanzia fideiussoria n. 00A0498727 emessa in data 17.03.2015 dalla società di assicurazioni "GROUPAMA";

6. di imputare la spesa complessiva di €. 54.099,63 sul Cap. n. 12423, imp. n. 1644/2015

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing. Zosimo Giovanni Marolo

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 18263 liquidazione n. 5133
DATA 15 DIC 2016 FIRMA 

Mond. 5324

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 586/06 del 15 DIC. 2016

Oggetto: CONTRATTO N. 2387 DEL 09.10.2015 E ATTO DI SOTTOMISSIONE REP.N. 2439 DEL 06.04.2016. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3 - ANNO 2014. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO DI COMPLESSIVI € 54.099,63, IVA COMPRESA, DI CUI € 53.489,52 PER LAVORI ED € 610,11 PER ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA ALLA DITTA COSTRUZIONI SERAFINO SPITALETTA (PARTITA IVA 00136770625) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 5944308623

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 1644/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 125 del 22.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 3 - Anno 2014** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € **158.844,49** per lavori ed € **41.155,51** per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina n. 805/06 del 02.10.2014 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 77/06 del 03.02.2015 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **COSTRUZIONI SERAFINO SPITALETTA (Partita IVA 00136770625)**, con sede in Tocco Caudio (BN), Via Ciesco, per l'importo complessivo di € **113.860,86**, di cui € **80.616,34** per lavori al netto del ribasso d'asta del **35,815%**, ed € **33.244,52** per importo non soggetto a ribasso di gara;
- detto affidamento è stato formalizzato con contratto del 09.10.2015, debitamente registrato a Benevento il 17.11.2015 al n. 9187, serie IT;
- con Determinazione Dirigenziale n. 850/06 del 29/12/2015 venne approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006, "per cause impreviste e imprevedibili", a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 ed il 19 ottobre 2015, con le seguenti risultanze: