



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 1536 DEL 23-06-2018

OGGETTO: Lavori per il "Ripristino della sezione idraulica e dell'efficienza dell'asta fluviale del fiume Tammaro in zona A.S.I. del Comune di Benevento. 1° lotto" – Codice 00/U/118. Ricognizione sintetica generale del procedimento. Approvazione e liquidazione del S.A.L. n.1 e pagamento in anticipazione di cassa alla soc. "Cavoto Costruzioni s.r.l. (con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via Vico II Benevento n.5 - Partita iva: 01379080623)" dell'importo pari ad € 360.918,38 iva compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno n.3081/2016

CODICE CUP: I86J16000680001 CODICE CIG: 6783495D26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA E IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di 180 giorni (prorogati per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10-12-2015 sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- con Decreto Commissariale n.01 del 08-02-2016 è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- l'Amministrazione Provinciale, a seguito di vari sopralluoghi, ha presentato al Commissario Delegato una scheda tecnica con contestuale richiesta di finanziamento per la realizzazione di un intervento di sistemazione generale del contesto fluviale limitrofo all'insediamento industriale A.S.I., adiacente all'area di confluenza dei fiumi Tammaro e Calore, per l'importo complessivo pari ad € 7.541.335,00;
- attesa la carenza di risorse della Struttura Commissariale, in data 25-07-2016, i tecnici del Servizio Tutela dell'Ambiente hanno effettuato un nuovo sopralluogo in area A.S.I. al fine di verificare la possibilità di completare alcuni interventi di messa in sicurezza, già avviati e realizzati in precedenza con procedure di somma urgenza, ed allo scopo, con nota-pec prot. n.0057234 del 25-07-2016, hanno inviato una nuova scheda tecnica al Commissario Delegato nella quale si prevedeva la realizzazione di un primo lotto di lavori per l'importo pari ad € 600.000,00;

- con Decreto Commissariale n.167 del 28-07-2016 è stata approvata la “Prima Rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania”;
- nell’elenco degli interventi allegato alla suddetta rimodulazione approvata con Decreto Commissariale n.167/2016 è stato previsto al n.7 anche l’intervento di “*Ripristino della sezione idraulica e dell’officiosità dell’asta fluviale del fiume Tammaro in Zona A.S.I. del Comune di Benevento – 1° Lotto*”, con Codice 00/U/118 e di importo pari ad € 600.000,00;
- con Decreto Commissariale n.168 del 28-07-2016, tra l’altro, è stata individuata la Provincia di Benevento quale Soggetto Attuatore dell’intervento di Codice 00/U/118 ed è stato approvato lo schema tipo di convenzione regolante le modalità operative per la realizzazione dell’intervento;
- con Decreto Commissariale n.169 del 28-07-2016 è stato stabilito, tra l’altro, di dare immediato avvio all’attuazione dell’intervento urgente di Codice 00/U/118 mediante sottoscrizione di opportuna Convenzione tra il Commissario Delegato e la Provincia di Benevento;
- in data 01-08-2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 ed il Presidente della Provincia di Benevento, la Convenzione (Rep. n.38/A.P. del 01-08-2016) riguardante l’attuazione dell’intervento urgente di “*Ripristino della sezione idraulica e dell’officiosità dell’asta fluviale del fiume Tammaro in Zona A.S.I. del Comune di Benevento – 1° Lotto*” riportante il Codice 00/U/118, per l’importo stimato pari ad € 600.000,00;
- con provvedimento n.0059463 del 08-08-2016 a firma dell’ing. Gennaro Fusco, Responsabile del Servizio Tutela dell’Ambiente – P.O. con delega dirigenziale, è stato nominato l’arch. Raffaele Rabuano, funzionario della Provincia, R.P. ai sensi degli artt.5 e segg. della L. n.241 del 07-08-1990 e s.m.i. e R.U.P. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e dell’art.272 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 e s.m.i.;
- con Delibera Presidenziale n.143 del 20-09-2016 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica-economica, redatto dai tecnici del Servizio Tutela Dell’Ambiente, dei lavori per il “*Ripristino della sezione idraulica e dell’officiosità dell’asta fluviale del fiume Tammaro in Zona A.S.I. del Comune di Benevento – 1° Lotto*”, di importo complessivo pari ad € 600.000,00, dando altresì atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata dai Decreti Commissariali nn.167-168-169 del 28-07-2016 citati nelle premesse;
- per l’allestimento della progettazione definitiva ed esecutiva, con Determinazione dirigenziale n.445 del 20-09-2016 è stata affidata la redazione dello “*Studio di modellazione geologica-tecnica dell’area di confluenza tra i fiumi Tammaro e Calore*”, al geologo dott.ssa Katia Parente, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi con il n.2029, con studio a Ceppaloni (BN) in Via Provinciale n.148, per l’importo complessivo pari ad € 9.288,48, di cui € 7.464,23 per compenso e spese, € 149,28 per Cassa previdenziale geologi ed € 1.674,97 per iva al 22% (cap.13930, impegno n.2115/2016, contratto del 08-05-2017, registrato a Benevento in data 07-06-2017 al n.1513 mod.3);
- per l’allestimento della progettazione definitiva ed esecutiva, con Determinazione dirigenziale n.455 del 03-10-2016 è stato affidato, a conclusione della selezione informale espletata dagli uffici, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a, del D.Lgs n.50 del 18-04-2016, in forma diretta, il servizio di “*Indagini geognostiche-sismiche nell’area di confluenza dei fiumi Tammaro e Calore*” alla società “*Inge s.r.l. con sede legale in Via Taverna Vecchia 19 – 81020 Castel Morrone (CE), p.iva 02459000614, per l’importo pari ad € 5.500,00, comprensivo di spese ed al netto di iva al 22%, per un totale pari ad € 6.710,00 – (cap.13930, impegno n.2154/2016, contratto del 12-10-2016)*;
- acquisito lo Studio geologico-tecnico corredato dalle indagini geognostiche-sismiche, con Delibera Presidenziale n.168 del 18-10-2016 e, successivamente, con Decreto Commissariale n.273 del 28-10-2016, è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di che trattasi, redatto dai tecnici del Servizio Tutela Dell’Ambiente;
- a conclusione della selezione informale, nell’ambito del dettato normativo di cui al comma 2 dell’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016, con Determinazione dirigenziale n.569 del 09-12-2016, è stata affidata la progettazione esecutiva dei lavori per il “*Ripristino della sezione idraulica e della officiosità dell’asta fluviale del fiume Tammaro in zona ASI del Comune di Benevento - 1° Lotto*”, di importo stimato pari ad € 600.000,00, all’ing. Gianpiero Marrone, con studio in C/da Ponte delle Tavole – Parco della Luna 82100 Benevento (P.iva 01296150624), per l’importo complessivo pari ad € 15.225,62, di cui € 12.000,02 per compenso professionale e spese, € 480,00 per cassa previdenziale al 4% ed € 2.745,60 per iva al 22% (cap.13930, impegno n.2781/2016, contratto del 21-02-2017, Rep. n.2546/2017);
- l’ing. Gianpiero Marrone, in allegato alla nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 23-01-2017 con

n.0002510, ha trasmesso il progetto esecutivo per l'intervento di che trattasi recante il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori a corpo		€ 395.442,64
A2) Oneri di sicurezza diretti		€ 7.354,62
a.3) Oneri di sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 6.895,72
	Sommano	€ 409.692,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ -	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, D. Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 8.000,00	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 16.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 16.000,00	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, ex c. 3 e 4 del D.Lgs. n°163/2006	€ 1.000,00	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5-art. 5, co. 1, D. Comm. Del. n.04 del 12.02.2016)	€ 36.800,00	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 1.500,00	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ 2.000,00	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.500,00	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 5.800,00	
b.12) contenzioso	€ 3.142,57	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 104.564,46	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 190.307,02
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 600.000,00

e costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 0 -Elenco elaborati progettuali
- Tav. 1 -Relazione tecnica generale
- Tav. 2 -Relazione di calcolo strutturale – Briglia
- Tav. 3.1 -Elaborati grafici – Stato di fatto – Planimetria
- Tav. 3.2 -Elaborati grafici – Stato di fatto – Sezioni e Particolari
- Tav. 3.3 -Elaborati grafici – Stato di fatto – Sezioni Trasversali
- Tav. 3.4 -Elaborati grafici – Stato di Progetto – Planimetria
- Tav. 3.5 -Elaborati grafici – Stato di Progetto – Sezioni e Particolari
- Tav. 3.6 -Elaborati grafici – Stato di Progetto – Sezioni trasversali
- Tav. 3.7 -Elaborati grafici – Distinte delle armature
- Tav. 4 -Elenco Prezzi Unitaria
- Tav. 5 -Computo Metrico Estimativo, Analisi Nuovi Prezzi, Quadro Economico
- Tav. 6 -Stima incidenza Manodopera
- Tav. 7 -Stima dei costi della sicurezza – Diretti e Indiretti
- Tav. 8 -Cronoprogramma dei lavori
- Tav. 9 -Piano di manutenzione dell'Opera
- Tav. 10 -Piano di Sicurezza e coordinamento
- Tav. 11 -Capitolato speciale di appalto

- effettuate la verifica (prot. n.0003833 del 30-01-2017) da parte del R.U.P., il suddetto progetto esecutivo è stato regolarmente approvato con Delibera del Presidente della Provincia n.32 del 01-02-2017 con la quale si è dato atto della copertura finanziaria della spesa assicurata dai Decreti Commissariali nn. 167-168-169 del 28-07-2016 citati nelle premesse;
- con Determinazione dirigenziale n.423 del 01-03-2017 è stato costituito il Gruppo di Lavoro con l'assegnazione delle diverse funzioni tecnico-amministrative ai dipendenti della Provincia (riguardanti, in particolare, l'ufficio di direzione lavori, il collaudo e la sicurezza) impegnando la spesa complessiva lorda pari ad € 7.538,35 sul cap.13930, imp. n.3081/sub1/2016;
- in data 11-04-2017 il R.U.P. ha effettuato la validazione del progetto esecutivo previa acquisizione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità del progetto (prot. unico n.0015469 del 11-04-2017);
- acquisita la validazione, con Determinazione dirigenziale n.884 del 26-04-2017 è stato stabilito:

- o di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del rapporto qualità prezzo, per una spesa complessiva di € 600.000,00, di cui € 409.692,98 per lavori e € 190.307,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - o di approvare lo schema del bando per l'affidamento dei lavori, per un importo a base di gara di € 409.692,98, iva esclusa, di cui € 402.797,26 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 6.895,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
 - o di procedere alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e, infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - o di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 225,00 con cadenza quadrimestrale, secondo quanto stabilito con la delibera ANAC n.1377 del 21-12-2016 di "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. n.266 del 23-12-2005, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.34 del 21-02-2017)";
 - o di far gravare la spesa sul capitolo 13930 – impegno n. 3081/2016 (imp. n.3081/16 sub2 per € 514.257,44, imp. n.3081/16 sub3 per € 225,00);
- ✓ scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte (07-06-2017), con Determinazione dirigenziale n.1199 del 09-06-2017 (successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n.1514 del 11-07-2017), è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'appalto da affidare, costituita da dipendenti della Provincia;
- ✓ ultimate le attività della Commissione giudicatrice ed acquisiti i relativi verbali, con Determinazione dirigenziale n.1838 del 04-09-2017 (successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n.1952 del 18-09-2017), tra l'altro, è stato stabilito:
- o di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto all'impresa Cavoto Costruzioni s.r.l. con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via Vico II Benevento n.5 (Partita IVA 01379080623) che si è collocata al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di punti n.93,281, di cui, punti 70,00 per l'offerta tecnica, punti 10 per l'offerta tempo e punti 13,281, per l'offerta economica, corrispondenti al ribasso offerto del 22,00%;
 - o di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ 395.442,64
a.2) Oneri di sicurezza diretti		€ 7.354,62
	Sommano	€ 402.797,26
a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 22,00% pari ad	€ 88.615,40	€ 314.181,86
a.3) Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 6.895,72
Totale lavori in affidamento		€ 321.077,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ -	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5-art. 5, c. 4, Decreto Com.Deleg. n°4 del 12/02/2016)	€ 8.000,00	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 10.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 16.000,00	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 1.000,00	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5-art. 5, comm. 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 36.800,00	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 1.500,00	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ 2.000,00	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.500,00	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.800,00	
b.12) contenzioso	€ 3.142,57	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 85.069,06	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 170.811,63
TOTALE IMPORTO		€ 491.889,21
Economie conseguenti la rimodulazione del quadro economico		€ 108.110,79

- o di far gravare la spesa sul capitolo 13930 – impegno n.3081/2016;
- ✓ in data 23-11-2017 veniva sottoscritto apposito Contratto, Rep. n.2607 (registrato a Benevento il 06-12-2017 al n.9413 Serie IT), regolante i rapporti tra la Provincia di Benevento (soggetto attuatore dell'intervento e stazione appaltante) e l'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l." aggiudicataria di lavori;

Premesso altresì che:

- ✓ in data 06-04-2017, prot. n.0014881, veniva assunta al protocollo della Provincia l'Autorizzazione Sismica n.213 del 30-03-2017, prot. n.27725 del 30-03-2017, rilasciata dal Comune di Benevento, completa di tutti gli elaborati di rito;
- ✓ in data 03-10-2017, con nota prot. n.0039469, il R.U.P. effettuava la "notifica preliminare" dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- ✓ in data 04-10-2017 la Direzione dei Lavori effettuava la consegna dei lavori, con contestuale inizio degli stessi in pari data, fissando per il giorno 01-01-2018 il termine finale di ultimazione (novanta giorni dalla consegna);
- ✓ in data 10-10-2017 (prot. n.0040409 del 11-10-2017) la Direzione dei Lavori effettuava la comunicazione di inizio lavori strutturali, fissando il formale inizio per il giorno 11-10-2017 (indirizzata a: Comune di Benevento, Collaudatore statico, R.U.P. e, per conoscenza all'A.S.I.);

Dato atto che:

- ❖ con Decreto Commissariale n.191/2016 è stato disposto l'accreditamento a favore della Provincia di Benevento dell'importo pari ad € 60.000,00 come primo acconto per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- ❖ con nota prot. n.0063711 del 15-09-2016 il Servizio "Gestione Bilancio Entrate" ha comunicato l'avvenuta emissione della Reversale di Incasso n.3950 per l'importo pari ad € 60.000,00;
- ❖ con Determina dirigenziale n.2074 del 04-10-2017, tra l'altro, è stato stabilito di liquidare la somma complessiva di € 7.613,51, a favore della geol. dott.ssa Katia Parente, con studio in Via Provinciale n.148 Ceppaloni (BN) - CF PNKTA71L68A783N, in saldo delle spettanze per la redazione dello "Studio di modellazione geologica-tecnica dell'area di confluenza tra i fiumi Tammaro e Calore" necessario per la progettazione esecutiva degli interventi da realizzare nell'area di confluenza dei fiumi Tammaro e Calore, a fronte della fattura elettronica n.7/2017 dell'importo complessivo pari ad € 7.464,23 più contributo cassa previdenza € 149,28, per complessivi € 7.613,51 (esenzione Iva, art. 1 c.54-89 della legge n. 190/2014);
- ❖ il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti ha provveduto al pagamento, a favore della geol. dott.ssa Katia Parente, dell'importo pari ad € 7.613,51, come da fattura n.1/2017 del 27-07-2017, a mezzo di bonifico bancario accreditato sul c/c 1000/1005 alla stessa intestato presso l'istituto di credito Banca Intesa Sanpaolo - Banco di Napoli agenzia di Cervinara (AV) con Codice IBAN: IT02X010107572010000001305 (cap.13930, mandato n.3575 del 04-10-2017);
- ❖ con Determina dirigenziale n.1635 del 25-07-2017, tra l'altro, è stato stabilito di liquidare la somma complessiva di € 6.710,00, a favore della società INGE s.r.l. con sede legale in Via Vecchia n.19 - 81020 Castel Morrone (CE) - p.iva n.02459000614, in saldo delle spettanze per la redazione delle "Indagini geognostiche - simiche nell'area di confluenza dei fiumi Tammaro e Calore", a fronte della fattura elettronica n.7/2017 dell'importo complessivo pari ad € 6.710,00, di cui € 5.500,00 per compenso e spese ed € 1.210,00 per iva al 22%;
- ❖ il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti ha provveduto al pagamento dei seguenti importi:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 1.210,00, come da fattura n.7/2017 del 04-07-2017 (cap.13930, reversale iva n.3177 del 05-09-2017);
 - a favore della suddetta società INGE s.r.l. l'importo pari ad € 5.500,00, come da fattura n.7/2017 del 04-07-2017, a mezzo di bonifico bancario accreditato sul c/c 27000453 alla stessa intestato presso la Banca San Paolo - Banco di Napoli con Codice IBAN: IT590101014905000027000453 (cap.13930, mandato n.3132 del 05-09-2017);
- ❖ con Determina dirigenziale n.1780 del 25-08-2017, tra l'altro, è stato stabilito di liquidare la somma complessiva di € 15.225,62, a favore dell'ing. Gianpiero Marrone, con studio in C/da Ponte delle Tavole - Parco della Luna - 82100 - Benevento (P.I. 01296150624), in saldo del compenso spettante per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di "Ripristino della sezione idraulica e della officiosità dell'asta fluviale del fiume Tammaro in zona ASI del Comune di Benevento - 1° Lotto", a fronte della fattura elettronica n.3/2017 del 09-05-2017 di importo complessivo lordo pari ad € 15.225,62, di cui € 12.000,02 per compenso professionale e spese, € 480,00 per cassa previdenziale al 4% ed € 2.745,60 per iva al 22%;
- ❖ il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti ha provveduto al pagamento, effettuate le ritenute di rito, a favore dell'ing. Gianpiero Marrone dell'importo pari ad € 15.225,62, mediante bonifico bancario accreditato sul c/c allo stesso intestato presso la Banca "Credito Emiliano (CREDEM)",

Agenzia di Pietrelcina (BN) - IBAN IT96A0303275590010000000424 (cap.13930, mandato n.3154 del 07-09-2017, reversale irpef n.3215 del 07-09-2017);

- ❖ con Determinazione dirigenziale n.2660 del 12-12-2017 si è provveduto a liquidare e pagare, a titolo di contribuzione, la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, con la scadenza quadrimestrale del periodo maggio-agosto 2017, secondo quanto stabilito con la delibera ANAC n.1377 del 21-12-2016 di "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. n.266 del 23-12-2005, per l'anno 2017" (cap.13930, mandato n.31 del 26-01-2018);
- ❖ fatti salvi gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti effettuati con le Determinazioni citate in precedenza, risultano disponibili € 22.687,52 come differenza tra l'importo accreditato dalla Regione Campania a favore della Provincia di Benevento (€ 60.000,00) e l'importo già impegnato e/o liquidato e/o pagato (€ 37.312,48);

Atteso che:

- è stata regolarmente redatta la documentazione relativa al S.A.L. n.1, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori per lavori effettuati a tutto il 18-12-2017, per l'importo complessivo pari ad € 297.321,35 al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 1.486,61) ed al netto dell'iva (22% = € 65.083,64), il cui Certificato di Pagamento n.1 datato 05-06-2018 ammonta ad € 295.834,74 oltre iva al 22%, per € 65.083,64, per un totale di € 360.918,38, costituito dai seguenti elaborati:
 - o stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 18-12-2017
 - o libretto delle misure
 - o sommario del registro di contabilità
 - o registro di contabilità;
- in data 07-06-2018 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.22896, la fattura elettronica n.01/18 del 07-06-2018, di importo complessivo pari ad € 360.918,38 (di cui € 295.834,74 per competenze ed € 65.083,64 per iva al 22%) emessa dall'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l.", p.iva 0001379080623, con sede in Via Vico II Benevento n.5 - 92025 Montefalcone di Val Fortore (BN), per il pagamento del corrispettivo spettante sul S.A.L. n.1;
- i lavori programmati sono quasi del tutto ultimati e, al fine di poter effettuare la rendicontazione di quanto eseguito, si ritiene utile provvedere al pagamento dell'importo totale del Certificato di Pagamento n.1 con anticipazione di cassa;

Considerato che:

- l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 321.077,58 (di cui € 6.895,72 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta) oltre iva al 22% pari ad € 70.637,07, per complessivi € 391.714,65;
- l'impresa, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito cauzione definitiva di € 38.529,31 a mezzo polizza fideiussoria n.155451871 emessa in data 27-09-2017 dalla società di assicurazioni "UnipolSai";
- l'impresa ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di escuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.155450485 emessa in data 27-09-2017 dalla società di assicurazioni "UnipolSai", per un importo garantito pari ad € 409.692,98 e per un massimale di € 2.000.000,00 per garanzia R.C.T.;
- l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT61R0303275430010000001354 presso l'Istituto di credito "CREDEM" Agenzia di San Bartolomeo in Galdo) e la persona delegata ad operare su tale conto (sig. Antonio Cavoto nato a Horgen - Svizzera il 04-06-1971, cod.fisc.: CVTNTN71H04Z133D), in ottemperanza alla vigente normativa di settore ed a quanto previsto dall'art.5 del contratto;
- l'impresa è in regola nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - C.N.C.E., come da DURC on line n.INAIL_12172725 avente scadenza in data 23-10-2018;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere:

- ✓ alla approvazione del S.A.L. n.1, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori per lavori effettuati a tutto il 18-12-2017, per l'importo complessivo pari ad € 295.834,74 al netto dell'iva (22% = € 65.083,64) e della ritenuta per infortuni (5% = € 1.486,61), il cui Certificato di Pagamento n.1 datato 05-06-2018 ammonta ad € 295.834,74 oltre iva al 22%, per € 65.083,64, per un totale di € 360.918,38;
- ✓ alla liquidazione del credito complessivo maturato dall'impresa pari ad € 360.918,38 (importo del Certificato di Pagamento n.1 oltre iva al 22%) ed a richiedere agli uffici competenti di effettuare con

anticipazione di cassa il pagamento dell'importo totale del Certificato di Pagamento n.1 (€ 360.918,38, sebbene la attuale disponibilità di risorse sia pari ad € 22.687,52), a favore dell'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l." con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via Vico II Benevento n.5 (Partita IVA 01379080623), a fronte della fattura elettronica n.01/18 del 07-06-2018, di importo complessivo pari ad € 360.918,38 (di cui € 295.834,74 per competenze ed € 65.083,64 per iva al 22%);

Visti

- o la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.464 del 19-10-2015;
- o le Delibere del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015 e del 16-05-2016;
- o le Ordinanze del C.D.P.C. n.298 del 17-11-2015 e n.303 del 03.12.2015;
- o i Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione n.01 del 12-02-2016, n.09 del 25-02-2016, n.167 del 28-07-2016, n.168 del 28-07-2016, n.169 del 28-07-2016 e n.273 del 28-10-2016;
- o la Convenzione, Rep. n.38/A.P. del 01-08-2016, sottoscritta tra il Commissario Delegato ed il Presidente della Provincia di Benevento;
- o le Delibere Presidenziali n.143 del 20-09-2016, n.168 del 18-10-2016 e n.32 del 01-02-2017;
- o le Determinazioni Dirigenziali n.1838 del 04-09-2017 n.1952 del 18-09-2017;
- o il Contratto sottoscritto in data 23-11-2017 (Rep. n.2607, registrato a Benevento il 06-12-2017 al n.9413 Serie 1T), regolante i rapporti tra la Provincia di Benevento e l'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l.";
- o il D.Lgs n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- o il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.;
- o la Determinazione del Direttore Generale n.232 del 01-02-2018 con la quale al Responsabile del Servizio "Tutela dell'Ambiente e Ciclo Rifiuti", ing. Gennaro Fusco, è stata attribuita delega delle funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

DETERMINANO


per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di dare atto della ricognizione sintetica generale del procedimento^o effettuata con il presente provvedimento;
- 2) di approvare il S.A.L. n.1, emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori per lavori effettuati a tutto il 18-12-2017, per l'importo complessivo pari ad € 297.321,35 al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 1.486,61) ed al netto dell'iva (22% = € 65.083,64), il cui Certificato di Pagamento n.1 datato 05-06-2018 ammonta ad € 295.834,74 oltre iva al 22% per € 65.083,64, per un totale di € 360.918,38;
- 3) di liquidare a favore dell'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l." con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via Vico II Benevento n.5 (Partita IVA 01379080623), l'importo complessivo pari ad € 360.918,38, come da Certificato di Pagamento n.1, per il corrispettivo dovuto per i lavori di cui al S.A.L. n.1;
- 4) di richiedere al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento, con anticipazione di cassa per € 338.230,86 e secondo la attuale disponibilità per € 22.687,52, a favore della suddetta impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l." dell'importo complessivo pari ad € 360.918,38, a fronte della fattura elettronica n.01/18 del 07-06-2018, di importo complessivo pari ad € 360.918,38 (di cui € 295.834,74 per competenze ed € 65.083,64 per iva al 22%) con le seguenti modalità:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 65.083,64;
 - a favore dell'impresa "Cavoto Costruzioni s.r.l." con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via Vico II Benevento n.5 (Partita IVA 01379080623), l'importo complessivo pari ad € 295.834,74, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso l'Istituto di credito "CREDEM" - Agenzia di San Bartolomeo in Galdo (BN) con Codice IBAN: IT61R0303275430010000001354;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo lordo pari ad € 360.918,38 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione dirigenziale n.1838 del 04-09-2017 (successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n.1952 del 18-09-2017) di aggiudicazione definitiva e di rimodulazione a seguito di gara di appalto e nella Delibera del Presidente della Provincia n.32 del 01-02-2017 di approvazione del progetto esecutivo;
- 6) di dare atto che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 360.918,38 è assicurata dall'impegno n.3081/2016 tratto sul cap.13930;
- 7) di inviare copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL R. U. P.
(Arch. Raffaele Rabuano)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 27624 liq. n. 8408

Cod. Creditore Aut. Provinciale liq. n. Prov. 2765
Rev 2156

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)

