



all. A)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e di collegamento S.Giorgio la Molarà – SS. 90/ bis.
 Tribunale di Benevento – Fallimento Zaccari Costruzioni s.r.l. c/ Provincia di Benevento.
 Riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €.214.797,99 giusto verbale di Conciliazione n. 7/18 rep n. 1215/18 sottoscritto presso il Tribunale di Benevento.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 1

DELL'ORDINE DEL GIORNO: *Aggiuntivo prot. 18627 del 25/6/2019 del C.P in data 27.06.2019.*
 APPROVATA CON DELIBERA N. 38 DEL 27.6.2019

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. 8

Contrari N. 0
Assenti N° 1 ~~carofano~~
 Il Segretario Generale

Manuela

SU RELAZIONE _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Luca Neri

<p>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>Esercizio Finanziario 2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p> <p>_____</p>	<p>REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di Contabilità</p> <p>di € <u>214.797,99</u></p> <p>Cap. <u>3833</u></p> <p>Progr. n. <u>17</u> del <u>27/05/2019</u></p> <p>Esercizio Finanziario 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con determinazione n° 145/06 del 19.02.2007, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l., con sede in Via Circumvallazione S.Vito n° 12 – Circello - con un ribasso d'asta del 33,90, e, contestualmente, rimodulato il quadro economico di spesa, per un importo dei lavori pari ad €. 2.217.532,95 (di cui €. 99.119,48 per oneri della sicurezza) ed €. 1.303.543,65 per somme a disposizione per un totale di €. 3.521.076,60;
- in data 06/07/2007 veniva sottoscritto con l'Impresa Zaccari Costruzioni S.r.l., con sede in via Circumvallazione San Vito, 12, Circello, il contratto rep. n. 443, registrato a Benevento il 19.07.2007, al n. 2959, mod 1, per l'importo di € 2.217.532,95, al netto del ribasso del 33,90%, compreso € 99.119,48 per oneri di sicurezza;
- L'impresa Zaccari Costruzioni S.r.l., con nota del 14.09.2011, prot. n. SIV 8699, trasmise all'Ente Provincia l'atto notarile rep. 36501, registrato il 07/07/2011 al n. 5623, di avvenuto fitto di ramo d'azienda in favore dell'impresa C.M.G. S.r.l. con sede in Benevento alla via Salvemini n. 16;
- con determinazione dirigenziale n°215/06 del 03/05/2012 si prendeva atto della cessione di ramo d'azienda di cui al punto precedente intercorso tra la ditta Zaccari Costruzioni s.r.l. e la ditta C.M.G. s.r.l. per l'intervento di cui all'oggetto, ad eccezione, così come previsto nell'atto notarile rep. n°36501/2011 delle riserve iscritte dalla ditta Zaccari Costruzioni s.r.l. negli atti contabili, ritualmente respinte dal D.L. e dalla Commissione di collaudo t.a.;
- il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 09/12/2013, dichiarava il fallimento della società C.M.G. s.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n°1096/06 del 18.12.2014 si prendeva atto del sopravvenuto fallimento dell'impresa appaltatrice C.M.G. s.r.l. e, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii si procedeva alla risoluzione del contratto d'appalto rep.443, registrato a Benevento il 19.07.2007 al n.2959 mod.1 dell'importo di €.2.217.532,95 di cui € 2.118.413,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33.90% ed €.99.119,48 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

Considerato che:

- con atto di citazione del 03/09/2015 l'Impresa Zaccari Costruzioni s.r.l. citava questo Ente al risarcimento delle riserve per i danni e oneri subiti tra il 12/07/2008 e il 12/08/2009 dovuti alla sospensione dei lavori in oggetto, per un importo pari a € 1.134.846,63;
- con Sentenza n. 65/15 del 08/10/2015 il Tribunale di Benevento ha dichiarato il fallimento della Zaccari Costruzioni s.r.l.;
- con nota prot. 40752 del 12/10/2017 la Provincia di Benevento ha trasmesso al Responsabile del Servizio Avvocatura la proposta di conciliazione elaborata dal Servizio per un importo €.104.176,47, pari al 50% del danno richiesto di € 208.352,94;
- all'udienza del 2/5/2018, il Giudice, preso atto dell'adesione alla proposta transattiva formulata dallo stesso giudice, ex art. 185 bis c.p.c., sia da parte della Provincia che della Curatela Fallimentare, dichiara raggiunto l'accordo nei seguenti termini:
 1. condannava l'Ente Provincia al pagamento di € 205.000,00 a titolo onnicomprensivo e a totale soddisfacimento delle pretese della parte attrice;
 2. condannava l'Ente alle spese legali di € 6.715,00 oltre IVA, CPA e spese vive e generali come per legge;e dichiara estinto il giudizio previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione n. 7/18 rep n. 1215/18) da parte dei procuratori speciali e del cancelliere, ritenendo applicabili alla proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c. la previsione di cui all'art. 88 disp. att. C.p.c. *“stante l'identità di ratio e finalità tra tentativo di conciliazione e proposta di conciliazione del Giudice”*;

Tenuto conto che la somma da versare alla curatela fallimentare in base alla condanna stabilita dal Giudice ammonta a complessivi € 214.797,99 di cui:

- € 205.000,00 a favore della parte attrice per soddisfacimento pretese;
 - € 6.715,00 spese legali;
 - (2) € 1.007,25 spese generali su (1);
 - (3) € 308,89 CPA su (1) + (2);
 - (4) € 1.766,85 IVA al 22% su (1) + (2) +(3);
- per un totale di € 9.797,99 da corrispondere alla parte attrice per spese legali;

Vista la nota di sollecito della curatela fallimentare avv. Andrea Verdicchio del 18/09/2018 al pagamento di quanto stabilito dal giudice Gerardo Giuliano significando che in assenza di adempimento spontaneo in tempi rapidi la Curatela fallimentare avrebbe proceduto con l'azione esecutiva con conseguenti aggravii di costi per la Provincia di Benevento;

Dato atto che l'accordo di conciliazione sottoscritto dalla Provincia di Benevento presso il Tribunale di Benevento prevede una precisa tempistica per gli adempimenti da effettuare;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con urgenza, al fine di evitare l'azione esecutiva nei confronti dell'Ente, con ulteriore aggravio di spese e costi, alla liquidazione della somma complessiva di € 214.797,99 come innanzi indicata in dettaglio, a favore della curatela fallimentare, così come stabilito dal giudice Gerardo Giuliano con Verbale di Conciliazione n.7/18 - rep n. 1215/18;

Considerato, altresì, che:

- il Servizio Avvocatura ha espresso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente;
- la somma sopra riportata, trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, e come tale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale per il riconoscimento.
- la spesa de quo trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 del redigendo bilancio 2019;

Visti:

- il T.U. Enti locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Per tutte le motivazioni sopra esposte,

Delibera

- 1) il riconoscimento delle somme dovute alla Curatela Fallimentare della Zaccari Costruzioni s.r.l., come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per l'importo di €.214.797,99;
- 2) di far gravare la somma complessiva di € 214.797,99 sul Cap.3833 del redigendo bilancio 2019;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito.



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 338 /06 DEL 04 AGO. 2016

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA S.P. DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S. GIORGIO LA MOLARA S.S. 90 BIS". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO: P.O.R. Campania 2000-2006. Complemento di programmazione – Asse VI – Reti e Nodi di Servizio – Misura 6.1 – Sistema Integrato regionale dei Trasporti – Primo Programma degli interventi Infrastrutturali.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12331/2, imp. n. 886/2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l' Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità della Provincia di Benevento, sottoscritto, presso la Rocca dei Rettori, in data 21 Gennaio 2002, tra la Regione Campania, questa Provincia e diversi altri Enti territoriali (Comuni, Consorzi di Bonifica e Comunità Montane), prevedeva, nelle competenze di questo Ente, il trasferimento di n° 9 arterie stradali, realizzate da questi ultimi tra gli anni ottanta e novanta (di cui alcune già completate, collaudate ed in esercizio, ed altre solo parzialmente realizzate);

- con delibera di G.R. n. 1282 del 5.04.2002 avente per oggetto: P.O.R. della Campania 2000 – 2006 Complemento di Programmazione – Asse VI – Reti e Nodi di Servizio – Misura 6.1 – Sistema Integrato Regionale dei Trasporti – Primo Programma degli interventi infrastrutturali, veniva ammesso a finanziamento, dalla Regione Campania, un intervento finalizzato al completamento dell'opera indicata in oggetto, per l'importo complessivo di €. 4.648.112,09;

- con delibera di G.P. n°1 del 02/01/2003, si provvede ad approvare un progetto dei lavori relativi a detto intervento, dell'importo complessivo di €.4.648.112,09 con il seguente quadro economico di spesa;

A) Importo totale lavori a base d'asta	€ 3.253.678,46
di cui :	
- per lavori a misura	€ 3.156.068,11
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 97.610,35
B) Somme a disposizione dell'A.P.	
- per I.V.A. sui lavori 20%	€ 650.735,69
- per espropri	€ 154.937,07
- per Spese tecniche e generali	€ 413.165,52
- per spese di pubblicità	€ 12.911,43
- per imprevisti ed eventuale accordo bonario, compreso IVA al 20%	€ 162.683,92
Totale somme a disposizione	€ 1.394.433,63
TOTALE GENERALE	€ 4.648.112,09

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°1338 del 23/07/2003 veniva ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto per l'importo di €. 4.648.112,10;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta Provinciale N°493 del 09/8/2006 si provvede a riapprovare detto nuovo progetto nell'ambito dello stesso importo ammesso a finanziamento di €.4.648.112,09, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo totale lavori a base d'asta	€ 3.303.981,01
di cui :	
- per lavori a misura	€ 3.204.861,53
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 99.119,48
B) Somme a disposizione dell'A.P.	
- per I.V.A. sui lavori 20%	€ 660.796,20
- per espropri ed oneri connessi	€ 97.119,54

- per Spese tecniche e generali	€	303.117,88
- Cassa di Previdenza ed IVA	€	67.898,41
- oneri per attraversamenti	€	50.000,00
- per imprevisti compreso IVA al 20%	€	165.199,05
Totale somme a disposizione	€	1.344.131,08
TOTALE GENERALE	€	4.648.112,09

- a seguito di procedura di gara per l'affidamento dei lavori, con determinazione dirigenziale n°145 del 19/2/2007, gli stessi venivano aggiudicati all'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l.;

- con contratto Rep. n. 443 del 06.07.2007, reg.to a Benevento il 19.07.2007, al n. 2959 Mod 1, l'Amministrazione Provinciale affidava all'Impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. - Via Circumvallazione San Vito, 12 - Circello, l'esecuzione dei lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio La Molar S.S. 90 bis, per l'importo di € 2.217.532,95, al netto del ribasso del 33,90%, compreso € 99.119,48 per oneri di sicurezza.

- l'impresa Zaccari Costruzioni S.r.l., con nota del 14.09.2011, prot. n. SIV 8699, trasmise all'Ente Provincia l'atto notarile Rep. 36501, Registrato il 07.07.2011 al n. 5623, di avvenuto fitto di ramo d'azienda in favore dell'impresa C.M.G. S.r.l. con sede in Benevento alla via Salvemini n. 16;

- con determinazione 1096/06 del 18.12.2014 si prendeva atto del sopravvenuto fallimento dell'impresa appaltatrice C.M.G. s.r.l. e, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii si procedeva alla risoluzione del contratto d'appalto Rep.443, registrato a BN il 19.07.2007 al n.2959 mod.1 dell'importo di € 2.217.532,95 di cui € 2.118.413,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,90% ed € 99.119,48 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, per l'esecuzione dei lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e di collegamento San Giorgio La Molar - SS.90 bis;

- gli interventi previsti in progetto interessavano quattro distinte aree presenti lungo il tracciato della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molar S.S. 90 bis;

- i lavori realizzati sulle quattro aree oggetto di interventi vengono di seguito sinteticamente descritti:

A. Svincolo ASI

- Lo spostamento condotta in prossimità della galleria artificiale lato Benevento che ha comportato un aumento della spesa per l'eliminazione delle interferenze per cui si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico, con Determina Dirigenziale n° 638 del 28/09/2011, trasmessa per la presa d'atto alla Regione Campania con nota prot. 9707 del 17/10/2011, per reperire la copertura finanziaria, come di seguito indicato:

A) Importo Lavori soggetto a ribasso	€	3.204.861,53
Ribasso del 33,90%	€	1.086.448,06
Restano	€	2.118.413,47
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	99.119,48
Totale lavori	€	2.217.532,95
 B) Somme a disposizione		
B1) per I.V.A. sui lavori già fatturati (20%)	€	97.780,00
B2) per I.V.A. sui lavori (21%)	€	363.012,92
B3) per espropri ed oneri connessi e frazionam.	€	180.000,00
B4) per spese tecniche e generali	€	328.999,59
B5) I.V.A. su spese tecniche e generali	€	58.287,97
B6) per imprevisti c/ IVA	€	120.235,86
B7) per accantonamento 7%	€	155.227,31
Totale B)	€	1.303.543,65
Totale Generale	€	3.521.076,60

La voce B3 per espropri e interferenze è passata a € 180.000,00 a causa dei maggiori impegni per lo spostamento della condotta SNAM.

B. Area Viadotto

C. Frana Bivio Pietrelcina

D. Frana Masseria Caccese

- I lavori per la Frana di Masseria Caccese, come da progetto appaltato, non hanno mai avuto inizio. Nel contempo essendosi aggravata la percorribilità del tracciato stradale, con continui avvallamenti, l'Ente Provincia con Delibera di G.P. n.216 del 30/04/2010 ha approvato l'intervento "Opere di ripristino del piano viario e messa in sicurezza lungo la S.P. n.44 - Completamento S.Giorgio la Molar -S.S.90bis", dell'importo complessivo di € 400.000,00 per consentire la funzionalità del tratto di Km 1,575 tra l'incrocio di Paduli e fino al primo incrocio per Pietrelcina dopo Masseria Caccese. Tale intervento pur avendo subito l'alluvione del 15 ottobre 2015 non ha subito ulteriori danni.

E. Importo dei lavori realizzati a tutto il 24.07.2012, ultimo giorno lavorativo svolto dall'impresa C.M.G. S.r.l.

L'importo complessivo dei lavori realizzati dall'impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. e dall'impresa C.M.G. S.r.l., ammonta a netti € 758.997,18, come da quadro riepilogativo di seguito riportato:

Importo lordo lavori contabilizzati	Importo netto lavori contabilizzati	Importo netto certificati di pagamento
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Anche quest' area è stata ulteriormente danneggiata dall'alluvione del 15 ottobre 2015 e pertanto le opere previste tengono conto delle ulteriori situazioni venutesi a creare a seguito di detto evento.

- Zona Frana Pietrelcina:

L'intervento ha riguardato la realizzazione delle gabbionate di sostegno, del reticolo di drenaggio e del rilevato stradale. Per il completamento dell'intervento restano da realizzare solo gli strati di base, binder e tappetino di usura e completare la sistemazione della scarpata.

Inoltre è stato previsto contabilmente il costo di smaltimento dell'asfalto fresato, non previsto nel progetto appaltato.

Da una prima stima dei lavori si evince che per il completamento delle opere, per poter realizzare l'intero progetto di completamento per un tratto funzionale di Km 2,445 dall'Area ASI di Benevento all'incrocio di Paduli, è necessario poter utilizzare le somme a disposizione previste nel quadro economico rimodulato a seguito del primo affidamento, relative agli imprevisti, all'accantonamento e alla minore incidenza delle competenze tecniche per quanto riguarda lo smaltimento e il trasporto rifiuti.

Il tratto di asse stradale preso in considerazione dalla presente perizia è di km 2+445 che diventa di 4,000 km con quello già sistemato e realizzato con l'intervento che è stato finanziato, eseguito e collaudato da questo Ente per l'importo di € 400.000,00. Pertanto il tratto di strada completamente sistemato e da sistemare con la nuova realizzazione collega l'incrocio per Paduli fino a circa al primo incrocio per Pietrelcina (dopo Masseria Caccese) per nel comune di Paduli.

Il progetto di variante, oggi in corso di approvazione, comporta pertanto un maggiore importo netto dei lavori di € 210.976,01, corrispondente ad un incremento complessivo del 9,51% dell'importo originario di appalto. La copertura finanziaria di detto maggiore importo e dei connessi oneri fiscali verrà assicurata con un corrispondente importo della voce imprevisti, accantonamento del quadro economico rimodulato. Il quadro economico di spesa risulta il seguente:

Quadro Economico al netto del ribasso del 33,90%			
	Importo complessivo del finanziamento rimodulato	€	3.521.076,60
a	Lavori		
1.a	Importo lavori eseguiti da CMG s.r.l. compreso oneri sicurezza (€ 33.925,72)	€	758.997,18
2.a	Importo lordo lavori da eseguire compreso oneri della sicurezza (€ 65.193,76)	"	2.492.301,21
3.a	Oneri della sicurezza (€ 99.119,48 - € 33.925,72)	"	65.193,76
4.a	Importo netto lavori da eseguire	"	2.427.107,45
5.a	Ribasso d'asta (33,90%)	"	822.789,43
6.a	Importo netto lavori da eseguire compreso oneri della sicurezza	"	1.669.511,78
	Sommano i lavori e gli oneri della sicurezza	€	2.428.508,96
b	Somme a disposizione		
1.b	Per IVA sui lavori e oneri della sicurezza già fatturati al 20% (€ 488.900,00)	€	97.780,00
2.b	Per IVA sui lavori e oneri della sicurezza già fatturati al 21% (€ 251.400,00)	"	52.794,00
3.b	Per IVA sui lavori e oneri della sicurezza già fatturati al 22% (€ 18.697,00)	"	4.113,38
4.b	Per IVA sui lavori e oneri della sicurezza residui al 22% (€ 1.669.511,78)	"	367.292,59
5.b	Per spese tecniche e generali già liquidate	"	143.519,52
6.b	Per spese tecniche riguardanti la direzione dei lavori e la redazione della perizia di variante compreso CNPAIA	"	77.629,48
7.b	Per oneri relativi allo smaltimento	"	102.599,89
8.b	Per IVA su spese tecniche già liquidate	"	24.188,31
9.b	Per IVA su spese tecniche da liquidare al 22%	"	17.078,49
10.b	Per IVA su oneri relativi allo smaltimento al 22%	"	22.571,98
11.b	Per espropri ed oneri connessi, frazionamenti	"	183.000,00
	Sommano a disposizione	€	1.092.567,63
c	Importo complessivo	"	3.521.076,60

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica;

VISTO il rapporto tecnico del Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 0055903 del 19/07/2016 con relativo allegato;

VISTO l'art. 132, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006;

1° SAL al 24.01.2008	€ 583.876,14	€ 391.880,15	€ 389.900,00
2° SAL al 29.07.2008	€ 732.162,27	€ 491.405,35	€ 99.000,00
3° SAL al 23.07.2012	€ 1.108.662,91	€ 744.101,29	€ 251.400,00
Lavori a tutto il 24.07.2012	€ 1.130.856,82	€ 758.997,18	

A seguito della revoca del contratto all'impresa C.M.G. S.r.l., avvenuta con determina dirigenziale n° 1096/06 del 18/12/2014, al fine di portare a termine l'intervento di che trattasi, questo Ente, così come stabilito dal bando di appalto, ha richiesto formalmente, alle imprese che seguivano in graduatoria, di esprimere la volontà di realizzare i lavori residui, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 163/2006.

Alla richiesta inoltrata dalla scrivente l'impresa Termotetti Costruzioni s.r.l. (capogruppo dell'originaria ATI Termotetti Costruzioni s.r.l - Fuschini Costruzioni s.r.l. - Cocchiarella Nicolantonio), utilmente collocata in graduatoria, si è resa disponibile a completare i lavori oggetto dell'appalto, e in esito ad un sopralluogo espletato richiedeva una rivisitazione del progetto alla luce delle mutate condizioni dei luoghi.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Provinciale, con nota pec prot. 15085 del 08/03/2016, ha dato incarico alla Direzione dei Lavori, A.T.P. Ing. C. Romano - Sergio Iadanza di redigere apposita Perizia di completamento possibilmente contenuta nell'importo complessivo dei lavori appaltati.

La perizia di variante prevede il completamento dei lavori realizzati per rendere funzionale un tratto di strada della lunghezza complessiva di Km 2+445, tra lo Svincolo ricadente nel Piano ASI del Comune di Benevento e lo svincolo per Paduli.

I lavori ancora da eseguire, oltre a completare le opere già parzialmente realizzate, prevedono anche interventi che risolvono nuove situazioni di instabilità aggravatesi durante gli anni e a seguito della recente alluvione che ha colpito il Sannio nei giorni 14-19 ottobre 2015, presenti nel tratto di strada interessata dai lavori.

Per la stesura della presente perizia, essendo trascorso un lungo lasso di tempo dalla data del primo affidamento dei lavori 5/7/2007, si è reso necessario tenere conto delle nuove norme tecniche per le costruzioni "D.M. 14.01.2008", prevedendo nella realizzazione delle opere l'utilizzo delle nuove tipologie di materiali previsti (calcestruzzo e acciaio) e/o modificando i prezzi solo per quanto concerne la qualità dei materiali utilizzati lasciando inalterati incidenza e il costo della manodopera all'epoca dell'appalto. Inoltre a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 14-19 ottobre 2015, l'intero territorio del comune di Benevento con ordinanza (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015 rientra tra le aree interessate da calamità naturali e, pertanto, anche l'area oggetto degli interventi rientra tra le aree colpite che hanno subito danni.

1. LAVORI PERIZIA DI COMPLETAMENTO

Per le singole aree d'intervento di seguito si riportata una breve descrizione dei lavori da realizzare previsti nella presente Perizia di Completamento anche alla luce delle modificazioni verificatesi sul tracciato negli anni.

- Zona Svincolo ASI:

- Realizzazione delle opere già previste in progetto e non realizzate:
 - o Rete di raccolta acque bianche;
 - o Realizzazione delle isole spartitraffico svincolo stradale;
 - o Scavi e Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione della sede stradale e dei materiali provenienti dagli scavi degli impianti;
 - o Realizzazione della fondazione stradale e del manto di finitura (Binder e Tappetino).
- Opere non previste in progetto:
 - o Nuove opere di sostegno a completamento dei muri già realizzati;
 - o Cavidotto con tubazione corrugata del diametro 120 mm e con n° 8 pozzetti intermedi di linea, per la realizzazione dello spostamento della linea TELECOM esistente su pali, come da indicazione dei tecnici Telecom;
 - o Smaltimento dei terreni di scavo (N.B. Gli oneri per lo smaltimento dei materiali di scavo nel progetto appaltato non erano previsti).

- Zona Area Viadotto:

Per l'area in questione, sono stati realizzati degli scavi parziali, in attesa degli strutturali esecutivi dell'impalcato, propedeutici per la riverifica delle strutture di fondazione.

Sulla scorta degli esecutivi dell'impalcato ricevuto dall'impresa sono state ricalcolate le strutture di fondazione del viadotto (Il dimensionamento è stato eseguito applicando la normativa di cui al Decreto Ministeriale del 1996 vigente al momento della redazione del progetto esecutivo utilizzando i materiali con classe e qualità adeguati - Calcestruzzo e acciaio), ed ha provveduto a redigere sia i grafici esecutivi che le relazioni tecniche. Sulla scorta dei risultati desunti dal nuovo calcolo, nella perizia in parola, sono state quantizzate le opere esecutive del viadotto da realizzare prevedendo le nuove tipologie di materiali necessari (Calcestruzzo e acciaio) e/o modificando i prezzi solo per la qualità dei materiali lasciando inalterata l'incidenza e il costo della manodopera.

Per l'area in questione si è reso necessario prevedere l'onere per lo scavo, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi aggiuntivi da realizzare.

Tra l'area del viadotto e la galleria artificiale si è manifestato un serio cedimento della sede stradale (circa metri 1,00) con interessamento delle opere di sostegno poste a valle (Gabbionata alta metri 6,00). Per l'area in questione questo Ente ha dato incarico al dott. Geol. De Paola di redigere apposito studio geologico, che ha evidenziato la necessità di prevedere una nuova opera di sostegno (Paratia tirantata) per una lunghezza di circa metri 60,00.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Per tutto quanto sopra si propone di:

- 1) approvare in linea tecnica la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, A.T.P. Ing. C. Romano - Sergio Iadanza, che prevede il nuovo quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 237 del 19 giugno 2007, come innanzi dettagliato e che comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 210.976,01, al netto del ribasso, per cui l'importo complessivo dell'intervento epigrafato risulta il seguente: € 2.428.508,96 per lavori, oltre somme a disposizione per € 1.092.567,63 per un totale di € 3.521.076,60 al netto del ribasso del 33,90% dell'originaria ditta aggiudicataria ai sensi dell' art. 140 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;
- 2) di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti dalla CMG s.r.l. ammonta ad €. 758.997,18, al netto del ribasso, oltre IVA come per legge, mentre quello dei lavori non eseguiti è pari ad €.1.458.535,77 (€. 2.217.532,95- €.758.997,17);
- 3) di prendere atto che con nota p.e.c. del 13/07/2016, assunta al prot. n°0055039 del 14/07/2016, l'impresa Termotetti ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori così come quantificata nella perizia di variante tecnica e suppletiva, per un importo, al netto del ribasso dell'originaria affidataria (33,90%, art. 140, comma 2, D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.), di €. 1.669.511,78 (€. 2.428.508,96 - €. 758.997,18);
- 4) inviare l'atto di approvazione della presente perizia alla Regione Campania, per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa e di seguito integralmente riportate, per la relativa approvazione;
- 5) provvedere al reperimento di successivi finanziamenti per il completamento dell'arteria nel tratto intermedio che presenta zone con dissesti rilevanti; onerare il Dirigente del Settore Tecnico. di tutti gli adempimenti successivi;
- 6) confermare l'impegno di spesa di €. 3.521.076,60 sul Capitolo N° 12331/2, progr. n°886/2015;

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing. Giovanni Zosimo Maiolo

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minciozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
AVVOCATURA

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITI FUORI BILANCIO

Sentenza n. _____ del _____ resa da _____ depositata in data _____
Giudizio:
Oggetto: <i>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO - S. GIORGIO LA MOZARA - S.S. 90/BIS</i>
Creditori: <i>FALLIMENTO ZACCARI COSTRUZIONI</i>
Avvocato dell'Ente: <i>AVV. GIUSEPPE MARSICANO</i>
Avvocato del/dei Creditore/i: <i>AVV. ANDREA VERDICCHIO</i>
Sorta: €
Interessi: €
Spese: €
Importo totale: €
La sentenza n. _____ è stata notificata all'Ente in data _____ con PEC prot. n. _____. L'avvocato dell'Ente, a mezzo _____, ha rappresentato che _____

Benevento,

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Giuseppe Marsicano)

Allegato: Calcolo interessi legali



PROVINCIA DI BENEVENTO

SERVIZIO _____

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, relativo alla sentenza n. _____ emessa da _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a, del D. Lgs n. 267/2000, per _____

Ritenuto, alla luce della sentenza emessa dal _____ doversi procedere al pagamento della somma di € 214.797,99 per evitare ulteriori danni economici all'Ente, _____

Per tali motivi

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi.

Benevento, 20/5/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA



PROVINCIA DI BENEVENTO

SERVIZIO VIABILITA' 2

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, relativo al verbale di conciliazione n/18, rep. n. 1215/18 del Tribunale di Benevento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esecuzione dei lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio La Molara – SS 90 bis

Ritenuto, alla luce del verbale di conciliazione n/18, rep. n. 1215/18 del Tribunale di Benevento doversi procedere al pagamento della somma di € 214.797,99 per evitare ulteriori danni economici all'Ente

Per tali motivi

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi.

Benevento, 20/5/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Ing. Michelantonio Panarese



Provincia di Benevento

SERVIZIO AVVOCATURA

Al Responsabile Servizio Programmazione Edilizia Pubblica
Espropri - Ass.za Tecnica Amm.va EE.LL.
P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

Al R.U.P.
Ing. Maiolo Zosimo Giovanni

Oggetto: Tribunale di Benevento. Fallimento Zaccari Costruzioni srl c/ Provincia di Benevento.


Si fa seguito alla precedente corrispondenza riguardante il giudizio di cui all'oggetto e si allega alla presente la nota dell'avvocato di controparte Andrea Verdicchio di sollecito di pagamento delle somme dovute dalla Provincia di Benevento.

In merito è doveroso rappresentare che scaduti i 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione la controparte procederà ad azione esecutiva con aggravio di spese per l'Ente.


Si ribadisce, pertanto ancora una volta, un pronto pagamento di quanto dovuto da parte delle SS.LL. nella qualità di responsabili delle attività oggetto di causa.

Cordiali saluti

dc



Il Responsabile Avvocatura
Avv. Giuseppe Marsicano



Oggetto: Tribunale di Benevento Fallimento Zaccari Costruzioni srl / Provincia di Benevento verbale di conciliazione del 02.05.2018 - sollecito pagamento

Mittente: ANDREA VERDICCHIO <andreaverdicchio@ordineavvocatibn.org>

Data: 18/09/2018 12:38

A: protocollo generale@pec.provincia.benevento.it

Con riferimento al verbale di conciliazione di cui all'oggetto e facendo seguito alla precedente richiesta a mezzo PEC del 18 maggio u.s., priva di riscontro, con la presente si sollecita il pagamento delle somme dovute dalla Provincia di Benevento al Fallimento Zaccari Costruzioni srl, come di seguito riepilogate: A) sorte capitale € 205.000,00 B) spese legali € 6.715,00 rimborso spese generali 15% € 1.007,25 CPA 4 % su 7.722,25 € 308,89 IVA 22% su 8.031,14 € 1.766,85 Totale spese legali € 9.797,99 Totale complessivo (A+B) € 214.797,99.

Si resta in attesa di riscontro, significando che in assenza di adempimento spontaneo in tempi rapidi, la Curatela Fallimentare procederà con l'azione esecutiva con conseguenti aggravati costi a vs. carico. Distinti saluti

--
Avv. Andrea Verdicchio-----

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Tribunale di Benevento Fallimento Zaccari Costruzioni srl /
Provincia di Benevento verbale di conciliazione del 02.05.2018

Mittente: "Per conto di: andreaverdicchio@ordineavvocatibn.org" <posta-
certificata@legalmail.it>

Data: 18/05/2018 11:49

A: protocollo generale@pec.provinciabenevento.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/05/2018 alle ore 11:49:23 (+0200) il messaggio "Tribunale di Benevento Fallimento Zaccari Costruzioni srl / Provincia di Benevento verbale di conciliazione del 02.05.2018" è stato inviato da "andreaverdicchio@ordineavvocatibn.org" indirizzato a:
protocollo generale@pec.provinciabenevento.it
avvocatogiuseppemarsicano@pec.provincia.benevento.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 54B3ABBD.00BA6A2B.72A76642.D16F608C.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/05/2018 at 11:49:23 (+0200) the message "Tribunale di Benevento Fallimento Zaccari Costruzioni srl / Provincia di Benevento verbale di conciliazione del 02.05.2018" was sent by "andreaverdicchio@ordineavvocatibn.org" and addressed to:
protocollo generale@pec.provinciabenevento.it
avvocatogiuseppemarsicano@pec.provincia.benevento.it
The original message is attached.

Message ID: 54B3ABBD.00BA6A2B.72A76642.D16F608C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Tribunale di Benevento Fallimento Zaccari Costruzioni srl / Provincia di Benevento
verbale di conciliazione del 02.05.2018

Mittente: ANDREA VERDICCHIO <andreaverdicchio@ordineavvocatibn.org>

Data: 18/05/2018 11:48

A: protocollo generale@pec.provinciabenevento.it

Con riferimento al verbale di conciliazione di cui all'oggetto, che si allega in
copia, mi prego formulare il riepilogo delle somme dovute dalla Provincia di
Benevento al Fallimento Zaccari Costruzioni srl:

A)	sorte capitale	€	205.000,00
B)	spese legali	€	6.715,00
	rimborso spese generali 15%	€	1.007,25

CPA 4 % su 7.722,25	€	308,89
IVA 22% su 8.031,14	€	1.766,85
Totale spese legali	€	9.797,99
Totale complessivo (A+B)	€	214.797,99

Nel rispetto del codice deontologico forense, si invita la Provincia di Benevento all'adempimento spontaneo in tempi rapidi, al fine di evitare l'azione esecutiva ed aggravati di costi.

Distinti saluti

--

Avv. Andrea Verdicchio-----

—Allegati:-----

postacert.eml	2,1 MB
Verbale conciliazione n 7 del 2 maggio 2018.pdf	1,5 MB
dati-cert.xml	1,1 kB



Tribunale di Benevento

LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO: 3829/2015

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
CURATELA FALLIMENTO ZACCARI COSTRUZIONI S.R.L.	01074090620		PONTELANDOLFO VIA SAN ROCCO, 29	Attore principale	Attivo
PROVINCIA DI BENEVENTO	9200270623		BENEVENTO PIAZZA IV NOVEMBRE	Convenuto principale	Attivo
ZACCARI COSTRUZIONI S.R.L.	01074090620		PONTELANDOLFO VIA SAN ROCCO, 29	Attore	Non attivo



verbale dalla Banca, del Semina notissimo
dal nuovo difensore del fallimento Laccari,
rinnovo all'udienza del 21/9/2015 per verificare
l'adempimento della proposta transattiva. L'udienza
di tale ultima parte alla proposta formata
è verbale del 10/14/3.

All'udienza del 2 maggio 2018, sono comparso
l'avv. Andrea Verdoliva e l'avv. Alessandra
Beccone nell'interesse della Curatela del
Fallimento Laccari Costanzini srl, di quali
si riportano agli atti di causa; preso atto
della adozione della proposta transattiva, formulata
dal Giudice ex art. 185 bis e.c. all'udienza
del 24/10/2017, da parte della Trattativa
di Benvenuto, e così volte dichiarando di
aderire alla predetta proposta, depositando
all'uopo l'autorizzazione del G.D. Michele
Moureloni, nonché per i necessari esposti
dei paragrafi; osservando pertanto che
il Giudice ex art. 185 bis e.c. formula
l'accordo tra le parti. È comparso per l'Avvocatura
Provinciale Avv. Giuseppe Martano il quale
visita i verbali e gli atti di causa conferme
la proposta transattiva del Giudice.
Il Giudice
preso atto e dato atto della



adesione alle proposte con l'effice ex art. 185 bis cpc formulate all'udienza del 24.10.2017 ed ai termini e alle condizioni in via paritetica,

DICHIARA

raggiunto l'accordo nei termini che seguono:

1) Condanna alla Provincia di Boverato al pagamento in favore di parte attrice delle somme di € 205.000,00 a titolo onnicomprensivo e a Totol solidale cimento della parte di quest'ultima parte.

2) Condanna della Provincia di Boverato, in favore di parte attrice delle spese legali di € 6.715,00 oltre IVA e CPA comp e spese vice eguali come per legge.

Ritornato applicabile alle proposte 185 bis cpc le previsioni di cui all'art. 58 disp. att. cpc relative al tentativo di conciliazione ex art.

185 bis cpc - stante l'identità di ratio e finalità tra tentativo di conciliazione e proposte di conciliazione del Giudice - la sottoscrizione ai procedimenti speciali ed al Concilio di parte verbale

/



segue verbale del 2.5.2018

in seguito di adozione, e di chiedere
l'estinzione del r.g. presente
quodvis.

Il procuratore speciale del Fall. Bocconi Costanzioni
di. Alessandra Belloni e Andrea Verdipoliti
Espressamente autorizzati alle sotto-
scrizioni del presente verbale con
provvedimento del G.D. del 1.4.2018,
in att.

Alessandra Belloni

Andrea Verdipoliti

Il procuratore speciale delle provincie
di Benevento di. Giuseppe Maricani
(in virtù di mandato depositato in atti)

Giuseppe Maricani

Il conciliatore Angelo Maricani

Angelo Maricani

Il Giudice

Luigi Filippini



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 1096 /06 del 18 DIC. 2014

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S. GIORGIO LA MOLARA – SS 90 BIS. FONDI REGIONE CAMPANIA. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELL'IMPRESA C.M.G. S.R.L. CON SEDE IN BENEVENTO

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 12331/2 - IMPEGNO N. 1061/2007

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con delibera di G.P. n°1 del 02/01/2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto lungo la S.P. "Strada di Penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara SS 90 BIS", finanziato con fondi regionali, dell'importo complessivo di €4.648.112,09;

- con delibera di G.P. n. 493 del 9/8/2006, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, di riapprovare il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto lungo la S.P. "Strada di Penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara SS 90 Bis", già approvato con delibera di G.P. n° 1 del 02.01.2003, nell'importo complessivo di €4.648.112,09 di cui € 3.303.981,01 per lavori e € 1.344.131,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 907/06 del 05/09/2007 è stato stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- con determinazione n° 145/06 del 19.02.2007 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l., con sede in Via Circumvallazione S.Vito n° 12 - Circello, con un ribasso d'asta del 33,90% e, contestualmente, rimodulato il quadro economico di spesa, per un importo dei lavori pari a € 2.217.532,95 (di cui € 99.119,48 per oneri della sicurezza) ed € 1.303.543,65 per somme a disposizione per un totale di € 3.521.076,60;

- in data 06.07.2007, al repertorio n° 443, registrato a Benevento il 19.07.2007 al n° 2959 mod. 1, è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 2.217.532,95, di cui €. 2.118.413,47 per lavori al netto del ribasso del 33,90% ed €. 99.119,48 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;

- con decreto dirigenziale n° 388 del 5.08.2008, dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, è stato assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 3.521.076,60 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con nota assunta al prot. n. 8699 del 14/09/2011 è stato trasmesso dall'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l. atto di cessione di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto in data 05/07/2011 a favore dell'impresa C.M.G. s.r.l. con sede in Benevento, via Salvemini, giusto atto per notaio Giovanni Iannella di Benevento, rep n. 36501, raccolta n. 14247, reg.to a Benevento il 7/7/2011 al n. 5623;

- con determinazione dirigenziale n. 215/06 del 3/5/2012 questa Stazione Appaltante, a seguito della trasmissione da parte delle suddette imprese di tutte le integrazioni documentali richieste, ha preso atto del contratto d'affitto di ramo d'azienda all'impresa C.M.G. s.r.l. con sede in Benevento, via Salvemini n. 16, da parte dell'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l.,

- con la citata determinazione dirigenziale n. 215/06 del 3/5/2012 si è preso atto, altresì, che l'impresa C.M.G. s.r.l. subentrava all'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l., nel contratto d'appalto relativo ai lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e collegamento S. Giorgio La Molarà - SS 90 bis, affidati dalla Provincia di Benevento con contratto n. 443 del 06/07/2007;

- con determinazione dirigenziale n. 159/06 del 12/03/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 23/07/2012;

DATO ATTO CHE:

- il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 9 dicembre 2013, ha dichiarato il fallimento della società C.M.G. s.r.l., nominando Giudice delegato il dr. Michele Monteleone e curatore il dr. Vincenzo Catalano con studio in Benevento, via Toma n. 8, secondo quanto comunicato con nota in data 27/01/2014 trasmessa a questa Stazione Appaltante dallo stesso curatore;

- ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino in stato di fallimento;

- con nota prot. n. 45006 del 30/05/2014 questa Stazione Appaltante ha incaricato la Direzione Lavori di predisporre lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 213 del D.P.R. n. 207/2010;

- con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 51293 del 08/07/2014, è stato comunicato al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio del procedimento per lo scioglimento, ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, del contratto di appalto con l'impresa C.M.G. s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto quale cessionaria del ramo d'azienda dell'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l. con atto notarile di cessione rep. n. 36501, raccolta n. 14247, reg.to a Benevento il 7/7/2011, al n. 5623, per notaio Giovanni Iannella di Benevento;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha proceduto in data 11/12/2014, congiuntamente al responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori e al curatore fallimentare alla verifica dei lavori eseguiti alla data dell'emissione del III SAL e allo stato di fatto del cantiere.

- in data 11/12/2014 è stato redatto il verbale di visita di collaudo ed accertamento dei lavori eseguiti a tutto l'11/12/2014 a firma del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori, del collaudatore in corso d'opera, della Commissione di Collaudo tecnico - amministrativo e del curatore fallimentare;

DATO ATTO che:

- durante il sopralluogo del giorno 11/12/2014 sono state effettuate verifiche a campione delle opere eseguite e contabilizzate nel III SAL a tutto il 23/07/2012 ed ammontanti ad € 1.108.662,91.

- le opere eseguite, come attestato nel predetto verbali di visita dell'11/12/2014, risultano conformi sia agli atti contabile che agli elaborati progettuali salvo lievi difformità rientranti nelle tolleranze ammissibili. Risultano inoltre eseguite lavorazioni aggiuntive all'importo del III SAL che dovranno essere opportunamente contabilizzate dalla direzione lavori (drenaggi a tergo dei muri dei sostegni imbocco e sbocco galleria artificiale, etc.)

DATO ATTO, altresì, che, secondo quanto previsto al punto 13, lettera t) del bando di gara, si applica all'appalto in oggetto la disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che l'art. 138 comma 1 D.Lgs 163/2006 prevede che lo "stato di consistenza" venga redatto dalla direzione lavori a seguito della determinazione di risoluzione del contratto;

RITENUTO:

- di risolvere, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, per sopravvenuto fallimento dell'impresa C.M.G. s.r.l. con sede in Benevento il contratto d'appalto repertorio n° 443, registrato a Benevento il 19.07.2007 al n° 2959 mod. 1, dell'importo di €. 2.217.532,95, di cui €. 2.118.413,47 per lavori al netto del ribasso del 33,90% ed €. 99.119,48 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge, relativo all'esecuzione dei lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio La Molarà - SS 90 bis;

- di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di fallimento dell'appaltatore i soggetti che hanno partecipato alla procedurati gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, per sopravvenuto fallimento dell'impresa appaltatrice C.M.G. s.r.l., alla risoluzione del contratto d'appalto repertorio n° 443, registrato a Benevento il 19.07.2007 al n° 2959 mod. 1, dell'importo di €. 2.217.532,95, di cui €. 2.118.413,47 per lavori al netto del ribasso del 33,90% ed €. 99.119,48 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge, per l'esecuzione dei lavori di completamento e risanamento della strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio La Molarà - SS 90 bis

2) di provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, nonché alla redazione, da parte dell'organo di collaudo, del verbale di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 223 del D.P.R. n. 207/2010;

3) di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di fallimento dell'appaltatore i soggetti che hanno partecipato alla procedurati gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

4) di valutare, a seguito della redazione dello stato di consistenza e della redazione da parte dell'organo di collaudo del verbale di accertamento tecnico contabile, eventuali danni a carico del fallimento C.M.G. s.r.l.;

5) di notificare il presente provvedimento al curatore fallimentare;

6) di dare comunicazione, per quanto di ragione e competenza al Settore Affari Legali e al Settore Gestione Economico Finanziaria della Provincia di Benevento.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA


SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture

Al Responsabile Servizio Avvocatura

c.a. avv. Giuseppe Marsicano

SEDE

giuseppe.marsicano@provincia.benevento.it

OGGETTO: Proposta conciliazione Zaccari Costruzioni srl c/Provincia

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Zaccari costruzioni srl ha ceduto ramo d'azienda alla CMG srl conservandosi gli eventuali diritti sulle riserve poste dalla stessa contro la Provincia di Benevento. La CMG srl e' fallita ed e' stato fatto lo stato di consistenza delle opere eseguite. L'ente si e' insinuato nel fallimento chiedendo il risarcimento del danno subito per i maggiori costi del successivo riappalto dell'opera (curatore fallimentare dott. Vincenzo Catalano). Nel frattempo e' fallita anche la Zaccari Costruzioni srl sentenza n° 65/2015 (curatori fallimentari dr. Nicola De Lucia e d.ssa Mariagiulia Romano). Valuti codesto ufficio l'opportunità di chiedere al Giudice la chiusura del procedimento con Zaccari srl e contestuale riunificazione con il fallimento CMG srl (curatore dr. Vincenzo Catalano).

Calcolo del presunto danno subito dalla Zaccari Costruzioni per le riserve apposte:

lavori appaltati	€ 2.217.532,95
lavori eseguiti	€ 758.997,18 34,22%
lavori non eseguiti	€ 1.458.535,77

- danno perdita per mancato guadagno 10% per lavori non eseguiti:

$$10\% \text{ € } 1.458.535,77 = \text{€ } 145.853,58$$

- danno per spese generali e maggiori oneri:

si parte dal danno per spese generali pari a 6,5% dei lavori non eseguiti

$$6,5\% \text{ € } 1.458.535,77 = \text{€ } 94.804,82$$

importo giornaliero previsto per spese generali

$$\text{€ } 94.804,82 : 540 \text{ (giorni durata appalto)} = \text{€ } 175,56 / \text{giorno}$$

durata lavori eseguiti (34,22%) pari a € 758.997,18:

$$\text{giorni } 540 \times 34,22\% = 184 \text{ giorni necessari per l'esecuzione dei lavori realizzati}$$

giorni di lavoro non eseguiti 540 (durata appalto) - 184 = 356

$$\text{danno per spese generali e maggiori oneri } \text{€ } 175,56/\text{giorno} \times 356 = \text{€ } 62.499,36$$

Pertanto il danno complessivo riconoscibile alla Zaccari Costruzioni per effetto delle riserve apposte ammonta ad € 208.352,94 (€ 145.853,58 + € 62.499,36).

Si ritiene fare una proposta di conciliazione sulla base dell'importo pari al 50 % del danno così quantificato e quindi per un importo di € 104.176,47.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. Giovanni Zosimo Maiolo

IL RESPONSABILE P.O.

f.t.o ing. Michelantonio Panarese

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta.

Addì, 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Bellini'.