

fabbisogno del momento, alle risorse finanziarie disponibili ed alla tempistica assegnata dal Ministero per la chiusura dei lavori. Detti interventi, pur essendo originariamente previsti come categorie lavori, di fatto non erano stimabili per quantità ed ubicazione, per cui la necessità di intervenire sul piano viabile con maggiori quantità di asfalto per rendere percorribili il più possibile le strade del Comparto, evitando potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità. Nel contempo sono stati eseguiti lavori di scavo, movimentazione nell'area di cantiere e ripasso di segnaletica orizzontale, in quantità minori rispetto alle previsioni progettuali.

Per quanto innanzi relazionato, si è proceduto a redigere perizia di assestamento contabile finale dei lavori eseguiti con l'importo complessivamente affidato all'impresa **2P Costruzioni srl** pari a netti € 71.424,09 oltre I.V.A. nella misura di legge, da sottoporre ad approvazione contestualmente alla contabilità finale - con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A)	Importo lavori da computo	€	115.695,36	
	Ridotto all'importo di affidamento			€ 115.343,04
	di cui soggetti a ribasso			€ 112.618,47
	a detrarre il ribasso offerto	38,9980%		€ 43.918,95
a.1	Lavori ribassati			€ 68.699,52
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.724,57		
	- oggettivi di cantiere			
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.724,57		€ 2.724,57
	Sommano per lavori			€ 71.424,09
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%		€ 15.713,30
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%		€ 2.300,00
b.3	Contributo ANAC			€ 30,00
b.4	Imprevisti, oneri discarica da pagarsi a fattura			€ 2.033,48
b.5	Economie per ulteriori lavori			€ 53.163,12
	Totale Somme a disposizione			€ 73.239,91
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 144.664,00
	Importo complessivo progetto			€ 144.664,00
	Importo Q.E. Perizia di Assestamento			€ 91.500,88
	Economie			€ 53.163,12

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto l'8.11.2019, ed il certificato di regolare esecuzione del 21.11.2019, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 8.162,86 oltre IVA al 22% pari ad € 1.795,83, per un totale di € 9.958,69 quale rata di saldo lavori;

VISTO che l'impresa 2P COSTRUZIONI SRL è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 22.02.2020;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale degli "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 3 – Titerno-Tammaro", con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A)	Importo lavori da computo	€	115.695,36	
	Ridotto all'importo di affidamento			€ 115.343,04
	di cui soggetti a ribasso			€ 112.618,47

	a detrarre il ribasso offerto		38,9980%	€	43.918,95
a.1	Lavori ribassati			€	68.699,52
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:				
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.724,57			
	- oggettivi di cantiere				
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.724,57		€	2.724,57
	Sommano per lavori			€	71.424,09
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza		22%	€	15.713,30
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016		2%	€	2.300,00
b.3	Contributo ANAC			€	30,00
b.4	Imprevisti, oneri discarica da pagarsi a fattura			€	2.033,48
b.5	Economie per ulteriori lavori			€	53.163,12
	Totale Somme a disposizione			€	73.239,91
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€	144.664,00
	Importo complessivo progetto			€	144.664,00
	Importo Q.E. Perizia di Assestamento			€	91.500,88
	Economie			€	53.163,12

2. **di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto l'8.11.2019, redatto in data 18-11-2019; la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.11.2019 per l'importo di: € 71.424,09 oltre Iva al 22% pari ad € 15.713,30 per un totale di € 87.137,39; da cui detratto l'acconto del 1° SAL di € 63.261,23 oltre iva al 22% di € 13.917,47, pari ad € 77.178,70 (**det. n. 2512 del 25-10-2019**); **resta il credito netto all'impresa di € 8.162,86 oltre IVA al 22% pari ad € 1.795,83 per un totale di € 9.958,69 quale rata di saldo lavori;**
3. **di liquidare e pagare**, la fattura n.120 del 25-11-2019, prot. n. 32856 del 25-11-2019 all'Impresa **2P COSTRUZIONI SRL** (P.IVA 01520750629), con sede legale in Roma alla Via Nomentana, 403, relativamente ai lavori di cui all'oggetto, dell'importo seguente:
 - € 8.162,86 oltre Iva al 22% pari ad € 1.795,83 per un totale di € 9.958,69 ;
4. di imputare la somma complessiva di € 9.958,69 sul capitolo n° 12411, impegno n° 2372/2019;
5. di chiedere al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico, codice **IBAN IT 41A010051500000000003504**;
6. di svincolare la Polizza Fideiussoria n. 109641886 emessa in data 17-09-2019 dalla Società di Assicurazioni "Groupama" versata a garanzia dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dott. Augusto TRAVAGLIONE

RUP-Responsabile U.O.
Ing. Filippo IADANZA

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario CARACCIO

Il Responsabile di Servizio, Viabilità 1
P.O. Ing. Salvatore MINICOZZI

Il Dirigente ad Interim
Dott. Nicola BOCCALONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39923 lig. n. 4632
11 DIC 2019

Plan. 4852

Rev 3885

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. P.
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Nicola BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2853 del 9/12/2019

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. APPARTENENTI AL "COMPARTO 3-TITERNO-TAMMARO". (CODICE INTERVENTO 00547.18.BN).
Approvazione Perizia di Assestamento, Stato Finale dei Lavori, Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
Liquidazione fattura a saldo. Svincolo della Polizza Fideiussoria.
C.I.G. 7687701B8C**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°12411, imp. dal 2372/2019;

II DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il decreto Presidenziale n. 36 dell'11-11-2019 di nomina del dott. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2654 dell'11-11-2019 di conferma della nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Premesso che:

- Questo Ente, in relazione ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in favore della Provincia di Benevento per l'anno 2018, con PEC del 31/05/2018, provvide a trasmettere al competente Ministero il programma degli interventi a farsi che comprendeva anche l'intervento in oggetto;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo € 144.664,00 a cui è stato assegnato il codice n. 00547.18.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si è provveduto alla presa d'atto del programma degli interventi finanziato dal M.I.T;
- Con deliberazione Presidenziale n° 286 del 26/07/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare denominato "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 3 - Titerno-Tammaro", per un importo complessivo di € 144.664,00;
- Con determinazione dirigenziale n. 2670 del 13/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo degli "Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade del Comparto 3 - Titerno-Tammaro", per un importo lavori di € 115.000,42 (di cui € 3.260,51 per oneri della sicurezza), oltre € 29.663,58, per somme a disposizione per un totale complessivo di € 144.664,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 1789 del 24/07/2019, i predetti lavori sono stati aggiudicati, mediante procedura di gara negoziata, all'Impresa **2P COSTRUZIONI SRL** (P.IVA 01520750629), con sede legale in Roma, alla Via Nomentana, 403 per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,998%, di € 71.424,09, oltre IVA come per legge;

Considerato che:

- I lavori sono stati consegnati in data 30/07/2019;
- In data 15/10/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2793 per l'importo netto lavori di € 71.424,09;
- Con Determina Dirigenziale n. 2512 del 25-10-2019 è stata pagata all'impresa 2P Costruzioni srl il 1° SAL pari ad € 63.261,23 oltre Iva al 22% di € 13.917,47 per un totale di € 77.178,70;
- I lavori sono stati ultimati in data 08/11/2019;
- Nel corso dei lavori, oltre ad aver dovuto far fronte ad interventi in reperibilità per esigenze immediate ed impreviste, si è dovuto far fronte anche ad esigenze connesse con le avverse condizioni atmosferiche e soprattutto con l'avanzato stato di degrado del piano viabile, infatti su molte strade non si interveniva da molti anni, il tutto in relazione al