



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 511 del 04/03/2020

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 "IMPIANTI DI DEPURAZIONE". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO.

Riferimento Contabile: Capitolo n°14421, impegni nn°1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€ 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £. 2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€ 3.464.984,26);
- 3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per per l'importo complessivo di € 2.193.198,26, oltre IVA come per legge;
- 4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori;
- 5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola;
- 6) con deliberazione della Giunta Provinciale n° 629 del 03/10/2007 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva il cui atto di sottomissione rep. n° 22 venne sottoscritto in data 05/02/2008; l'importo contrattuale, per effetto di detta perizia di variante, venne stabilito in complessivi € 2.214.508,58, oltre IVA come per legge, con un incremento di € 21.310,32;
- 7) In data 07/10/2008 venne emesso per l'impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo tecnico e in pari data l'impianto venne trasferito per la gestione al Comune di Airola;
- 8) l'impresa SIDI s.r.l. all'atto della firma del certificato di collaudo tecnico in data 07/10/2008 apponeva riserva "al capitolo proroghe concesse e ritardi"; in pari data la commissione di collaudo controdeduceva nel modo seguente: "La riserva posta dall'impresa sarà esaminata, una volta esplicitata, dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo nella fase di collaudo amministrativo non essendo pertinente al presente atto che ha natura esclusivamente tecnica".

Considerato che:

- 1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune di Sant'Agata dei Goti di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione, posto alla località Capitone dell'area PIP del Comune di Sant'Agata dei Goti, a servizio della depurazione dello stesso Comune e del Comune di Durazzano.
- 2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d'Intesa ed il relativo programma ivi richiamato;
- 3) in data 23/05/2018, a seguito dell'intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune di Limatola, è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede che la Provincia di Benevento, nell'ambito delle finalità del presente Protocollo d'Intesa, si impegna a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili (pari ad € 1.742.307,32) nel "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – Sub stralcio funzionale n°2 – depuratori", in luogo del previsto depuratore alla località Ponteforno nel Comune di Limatola, i seguenti interventi:
 - la rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata dei Goti a servizio anche del Comune di Durazzano provvedendo al suo trasferimento, ad ultimazione delle stesse, per la relativa gestione al Comune di Sant'Agata dei Goti. Detto intervento è necessario in quanto il Comune di Sant'Agata dei Goti, ha posto in rilievo che il proprio depuratore, di località Capitone dell'area PIP, a causa di una rilevante situazione di stasi amministrativa da parte dello stesso Ente, è abbisognevole di un intervento di ripristino dovuto alla vandalizzazione delle opere che lo compongono e che pertanto ne chiede, per il suo utilizzo, consistenti interventi straordinari.
 - L'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta per un importo stimato di almeno € 70.000,00 come da prescrizione riportata nella Delibera G.C. di Dugenta n°9 del 30/01/2018;
 - Lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola, che ha come recapito finale l'impianto di depurazione ubicato alla medesima località per un importo stimato di almeno € 100.000,00, come da prescrizione riportata nella Delibera di G.C. di Limatola n° 77 del 15/03/2018.
- 4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata dei Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;
- 5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata approvata la perizia tecnica denominata *"Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione" - Opere di ripristino del depuratore di Sant'Agata dei Goti, alla località "Capitone" dell'area P.I.P. e opere accessorie"*, comprendete le opere di cui al Protocollo d'Intesa del 23/05/2018, analiticamente riportate al precedente punto 3) del considerato;
- 6) La Regione Campania con nota prot. n° 2018.0679472 del 29/10/2018, n° 2018.0800997 del 17/12/2018 comunicava, tra l'altro, che le somme relative all'intervento in parola, già trasferite dalla Cassa DD.PP. alla Regione erano colpite da perenzione amministrativa, ed aveva richiesto alla competente Direzione Generale per le risorse Finanziarie la reiscrizione in bilancio, il tutto confermato con le note prot. n° 2019.134006 del 28/02/2019 e prot. n° 2019.0296313 del 13/05/2019. Con quest'ultima nota del 13/05/2019 la Regione Campania nel prendere atto della deliberazione n°53/2019, di approvazione della perizia tecnica, restava *"...in attesa dei successivi e conclusivi atti"*.

- 7) con note prot. n° 15613 del 29/05/2019 questo Ente sollecitava la reinscrizione in bilancio;
- 8) L'impresa appaltatrice con nota del 24/06/2019, assunta al prot. n° 18602 del 25/06/2019 invitava questo Ente alla ripresa dei lavori, mentre con nota del 01/08/2019, assunta al prot. n° 22129 del 01/08/2019 diffidava questo Ente alla ripresa dei lavori nel termine di giorni trenta;
- 9) Con nota prot. n° 26643 del 24/09/2019 questo Ente invitava e diffidava la Regione Campania alla reinscrizione delle somme colpite da perenzione amministrativa al fine di poter procedere alla ripresa dei lavori;
- 10) L'impresa appaltatrice con nota del 14/10/2019, assunta al prot. n° 28976 del 14/10/2019 trasmetteva a mezzo pec le riserve che la stessa "intende esplicitare sul registro stesso ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n° 554/99". Inoltre chiedeva la disponibilità del registro di contabilità per l'apposizione delle dette riserve; in data 08/11/2019 allegava le riserve al registro di contabilità, quantificando le stesse in € 2.656.684,54;
- 11) La D.L. in data 11/11/2019 provvedeva a controdedurre alle riserve iscritte dalla ditta appaltatrice e a rigettarle, facendo presente, altresì, che l'impresa all'atto della ripresa dei lavori potrebbe firmare con riserva detto verbale richiamando una eventuale sospensione illegittima solo per il periodo intercorrente dalla data di approvazione della perizia di variante alla data di ripresa.

Tenuto conto che:

- 1) la Regione Campania con decreto dirigenziale n°472 del 28/10/2019 ha provveduto ad accertare e riscuotere sul competente capitolo di bilancio regionale l'importo di €.210.290,41 trasferito dal Dipartimento del Tesoro finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- 2) Con nota prot. n° 32974 del 27/11/2019 veniva convocata la ditta appaltatrice per il giorno 28/11/2019 ai fini dell'attivazione della procedura di accordo bonario prevista dal citato art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) in data 28/11/2019 veniva espletata la suddetta riunione tra il Direttore Generale di questo Ente, il R.U.P., il D.L. e l'impresa appaltatrice nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Fuccio;
- 4) con nota prot. n° 34364 del 09/12/2019, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 149, comma 2 del D.P.R. n°554/99 e s.m.i. (norma applicabile per il caso in parola), il R.U.P. ha formulato proposta all'Amministrazione di accordo bonario, riguardante la ripresa dei lavori previa rinuncia, per iscritto, dell'impresa alle riserve;
- 5) con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 89 del 19/02/2020, è stata apportata la variazione di Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, riguardante, tra l'altro, l'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 1.603.392,43, in termini di competenza e cassa nell'esercizio 2020, quali risorse provenienti dal Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato altresì, che, per la definizione dell'iter amministrativo riguardante le riserve è stato predisposto l'allegato schema di accordo bonario

Visto:

- 1) l'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) l'art. 149, comma 4, D.P.R. n° 554/99 e s.m.i.;
- 3) l'art. 205 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di **approvare** l'allegato schema di accordo bonario riguardante l'intervento di cui all'oggetto, da sottoscrivere con la ditta appaltatrice Gicada Group s.r.l., per la definizione delle riserve apposte dalla stessa sul registro di contabilità in data 08/11/2019;
- 2) di **dare** mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il R.U.P. - Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Oggetto: Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione".

Impresa: Ditta S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) ed a seguito di cessione di ramo d'azienda in favore impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Determinazione n° 273 del 07/02/2008.

Contratto: rep. n° 76 del 06/06/2000, per l'importo complessivo di €2.193.198,26, oltre IVA come per legge

Atto di sottomissione n° 1: rep. n° 64 del 10.04.2002.

Atto di sottomissione n° 2: del 21/06/2007

ACCORDO BONARIO

(art. 32 Capitolato Speciale d'Appalto, art. 149, comma 4, D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e

art. 205 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i)

L'anno 2020, il giorno _____ (_____) del mese di _____, in Benevento nella sede della Provincia di Benevento, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

➤ Avv. Nicola Boccalone: Direttore Generale della Provincia di Benevento e Dirigente ad interim Settore Finanziario;

➤ Ing. Angelo Carmine Giordano: Dirigente del Settore Tecnico;

- Avv. Giuseppe Marsicano: Responsabile Servizio Avvocatura Provincia di Benevento;
- Dott. Serafino De Bellis. Responsabile del Servizio Finanziario, Provincia di Benevento;
- Ing. Salvatore Minicozzi, nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto;
- Arch. Giancarlo Marcarelli: Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Geom. Giuseppe Fuccio, legale rappresentante della ditta Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627).

Premesso che:

- 1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 1 "Collettori fognari", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€ 1.965.299,26);
- 2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell'aggiudicazione all'impresa S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui sub-stralcio n° 2 "Impianti di depurazione", per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€3.464.984,26);
- 3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per per l'importo complessivo di €2.193.198,26, oltre IVA come per

legge;

- 4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori;
- 5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola;
- 6) con deliberazione della Giunta provinciale n° 629 del 03/10/2007 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva il cui atto di sottomissione rep. n° 22 venne sottoscritto in data 05/02/2008; l'importo contrattuale, per effetto di detta perizia di variante, venne stabilito in complessivi €. 2.214.508,58, oltre IVA come per legge, con un incremento di €. 21.310,32;
- 7) In data 07/10/2008 venne emesso per l'impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo tecnico e in pari data l'impianto venne trasferito per la gestione al Comune di Airola;
- 8) l'impresa SIDI s.r.l. all'atto della firma del certificato di collaudo tecnico in data 07/10/2008 apponeva riserva *"al capitolo proroghe concesse e ritardi"*; in pari data la commissione di collaudo controdeduceva nel modo seguente: *"La riserva posta dall'impresa sarà esaminata, una volta esplicitata, dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo nella fase di collaudo amministrativo non essendo pertinente al presente atto che ha natura esclusivamente tecnica"*.

Considerato che:

- 1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune di Sant'Agata de' Goti di rendere disponibile il proprio impianto di

depurazione, posto alla località Capitone dell'area PIP del Comune di Sant'Agata de' Goti, a servizio della depurazione dello stesso Comune e del Comune di Durazzano.

2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d'Intesa ed il relativo programma ivi richiamato;

3) in data 23/05/2018, a seguito dell'intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune di Limatola, è stato firmato tra la Provincia di Benevento, il Comune di Sant'Agata dei Goti, il Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il Comune di Dugenta, il Protocollo d'Intesa che prevede che la Provincia di Benevento, nell'ambito delle finalità del presente Protocollo d'Intesa, si impegna a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili (pari ad € 1.742.307,32) nel "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – Sub stralcio funzionale n°2 – depuratori ", in luogo del previsto depuratore alla località Ponteforno nel Comune di Limatola, i seguenti interventi:

- la rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione comunale nell'area P.I.P. "Capitone" nel Comune di Sant'Agata de' Goti a servizio anche del Comune di Durazzano provvedendo al suo trasferimento, ad ultimazione delle stesse, per la relativa gestione al Comune di Sant'Agata dei Goti. Detto intervento è necessario in quanto il Comune di Sant'Agata de' Goti, ha posto in rilievo che il proprio depuratore, di località Capitone dell'area PIP, a causa di una rilevante situazione di stasi amministrativa da parte dello stesso Ente,

è abbisognevole di un intervento di ripristino dovuto alla vandalizzazione delle opere che lo compongono e che pertanto ne chiede, per il suo utilizzo, consistenti interventi straordinari.

- L'adeguamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel Comune di Dugenta per un importo stimato di almeno €.70.000,00 come da prescrizione riportata nella Delibera G.C. di Dugenta n°9 del 30/01/2018;

- Lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale "Pisciariello", nel Comune di Limatola, che ha come recapito finale l'impianto di depurazione ubicato alla medesima località per un importo stimato di almeno €. 100.000,00, come da prescrizione riportata nella Delibera di G.C. di Limatola n° 77 del 15/03/2018.

- 4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) in favore dell'impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a mano) del 28/01/2019, l'impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per

accettazione dal liquidatore della S.I.D.I. s.r.l.;

5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata approvata la perizia tecnica denominata *"Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 "Impianti di depurazione" - Opere di ripristino del depuratore di Sant'Agata de' Goti, alla località "Capitone" dell'area P.I.P. e opere accessorie"*, comprendete le opere di cui al Protocollo d'Intesa del 23/05/2018, analiticamente riportate al precedente punto 3) del considerato;

6) La Regione Campania con nota prot. n° 2018.0679472 del 29/10/2018, n° 2018.0800997 del 17/12/2018 comunicava, tra l'altro, che le somme relative all'intervento in parola, già trasferite dalla Cassa DD.PP. alla Regione erano colpite da perenzione amministrativa, ed aveva richiesto alla competente Direzione Generale per le risorse Finanziarie la reiscrizione in bilancio, il tutto confermato con le note prot. n° 2019.134006 del 28/02/2019 e prot. n° 2019.0296313 del 13/05/2019. Con quest'ultima nota del 13/05/2019 la Regione Campania nel prendere atto della deliberazione n°53/2019, di approvazione della perizia tecnica, restava *"...in attesa dei successivi e conclusivi atti"*.

7) con note prot. n° 15613 del 29/05/2019 questo Ente sollecitava la reiscrizione in bilancio;

8) L'impresa appaltatrice con nota del 24/06/2019, assunta al prot. n° 18602 del 25/06/2019 invitava questo Ente alla ripresa dei lavori, mentre con nota del 01/08/2019, assunta al prot. n° 22129 del 01/08/2019 diffidava questo Ente alla ripresa dei lavori nel termine di giorni trenta;

9) Con nota prot. n° 26643 del 24/09/2019 questo Ente invitava e diffidava

la Regione Campania alla reiscrizione delle somme colpite da perenzione

amministrativa al fine di poter procedere alla ripresa dei lavori;

10) L'Impresa appaltatrice con nota del 14/10/2019, assunta al prot. n°

28976 del 14/10/2019 trasmetteva a mezzo pec le riserve che la stessa

"intende esplicitare sul registro stesso ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n°

554/99". Inoltre chiedeva la disponibilità del registro di contabilità per

l'apposizione delle dette riserve; in data 08/11/2019 allegava le riserve al

registro di contabilità, quantificando le stesse in € 2.656.684,54;

11) La D.L. in data 11/11/2019 provvedeva a controdedurre alle riserve

iscritte dalla ditta appaltatrice e a rigettarle, facendo presente, altresì,

che l'impresa all'atto della ripresa dei lavori potrebbe firmare con riserva

detto verbale richiamando una eventuale sospensione illegittima solo per

il periodo intercorrente dalla data di approvazione della perizia di variante

alla data di ripresa.

Tenuto conto che:

1) la Regione Campania con decreto dirigenziale n°472 del 28/10/2019 ha

provveduto ad accertare e riscuotere sul competente capitolo di bilancio

regionale l'importo di €210.290,41 trasferito dal Dipartimento del

Tesoro finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

2) Con nota prot. n° 32974 del 27/11/2019 veniva convocata la ditta

appaltatrice per il giorno 28/11/2019 ai fini dell'attivazione della

procedura di accordo bonario prevista dal citato art. 32 del Capitolato

Speciale d'Appalto;

3) in data 28/11/2019 veniva espletata la suddetta riunione tra il Direttore Generale di questo Ente, il R.U.P, il D.L. e l'impresa appaltatrice nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Fuccio;

4) con nota prot. n° 34364 del 09/12/2019, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 149, comma 2 del D.P.R. n°554/99 e s.m.i. (norma applicabile per il caso in parola), il R.U.P. ha formulato proposta all'Amministrazione di accordo bonario, riguardante la ripresa dei lavori previa rinuncia, per iscritto, dell'impresa alle riserve;

5) con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 89 del 19/02/2020, è stata apportata la variazione di Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, riguardante, tra l'altro, l'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 1.603.392,43, in termini di competenza e cassa nell'esercizio 2020, quali risorse provenienti dal Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti;

6) la ditta Gicada Group s.r.l. convocata per la data odierna, per la sottoscrizione del presente Accordo dichiara di rinunciare alle esposte riserve contabili iscritte in data 08/11/2019, previa immediata ripresa dei lavori.

Visto l'art. 149, comma 4, del D.P.R. n° 554/99 e s.m.i.

Per tutto quanto innanzi premesso, considerato e tenuto conto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) l'impresa appaltatrice Gicada Group s.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (BN), alla c.da Capitone (P.IVA 01467490627), in considerazione del proprio principale interesse alla esecuzione delle opere, e pertanto con il solo essenziale fine di giungere ad una rapidissima ripresa dei lavori,

rinuncia alle riserve iscritte nel registro di contabilità in data 08/11/2019,
con espressa intesa tra le parti che tale rinuncia resta condizionata e
subordinata all'effettiva ripresa dei lavori entro il termine essenziale di
giorni 10 (dieci) dalla sottoscrizione del presente accordo;

2) la stazione appaltante, avendo già accertato che non esistono
impedimenti alla ripresa dei lavori, entro il termine di cui sopra
procederà in tal senso;

3) l'importo dei lavori a farsi è quantificato nella deliberazione Presidenziale
n° 53 del 28/03/2019, ovvero pari ad € 1.141.255,84, oltre IVA come
per legge;

4) Le dichiarazioni e gli atti del procedimento che hanno condotto le parti
al presente accordo non sono vincolanti in caso di sua mancata
attuazione;

5) L'ultimazione dei lavori è fissata entro 120 giorni dalla data di ripresa dei
lavori;

6) Di procedere con separato provvedimento, alla sottoscrizione dell'atto di
sottomissione riguardante i lavori di cui all'oggetto;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto dalle parti.

Benevento lì,

La ditta appaltatrice

Il Direttore dei lavori - C.S.E.

Gicada Group s.r.l.

(arch. Giancarlo Marcarelli)

(sig. Giuseppe Fuccio)

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Avvocatura

(ing. Salvatore Minicozzi)

(avv. Giuseppe Marsicano)

Il Responsabile Servizio

Il Dirigente

Programmazione e Bilancio

(ing. Angelo Carmine Giordano)

(dott. Serafino De Bellis)

Il Direttore ad interim

Settore Finanziario

(avv. Nicola Boccalone)