

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

UFFICIO DESIGN
Cap. 14421 Prop. nn. 2300/2019 e 1377/2020

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serena De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 14421 del 29/11/2020

OGGETTO: FIO 46/89 - Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari. Approvazione Stato finale dei lavori.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n°14421/R imp. n° 778/2015 e n°911/2015 (FIO)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari" opere di completamento. Il progetto dell'importo complessivo di €. 3.052.108,67 veniva finanziato dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania - A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell' 8 ottobre 2007 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl - Pizzulo srl - con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €.1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull'importo a base d'asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- In data 19/11/2007 sono stati consegnati, sotto riserva di legge, i lavori di che trattasi;
- Con delibera di G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la perizia di "variante migliorativa in diminuzione", redatta nel rispetto dell'art.11 del D.M. 145/2000 e proposta dall'appaltatore, ai sensi dell'art.11 D.M. 145/2000, e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- Il T.A.R. Campania - Sezione V con sentenza dell'11.04.2008 accoglieva il ricorso da parte di ditte interessate dalla procedura espropriativa nel Comune di Limatola e, pertanto, non potendo realizzare per la mancata disponibilità delle aree i lavori di posa del collettore 3 tra i picchetti "L" e "X", la D.L. provvedeva a sospendere parzialmente i lavori in data 07.04.2008;
- Con determina dirigenziale n°709/06 del 14/07/2008 è stata approvata, relativamente ai lavori non oggetto della sospensione di cui sopra, la "variante tecnica senza aumento di spesa" (la n°2) e il verbale di concordamento nuovi

- prezzi n°2, del 25.02.2008, il verbale di concordamento nuovi prezzi n°3 e atto di sottomissione n°2 del 26.06.2008 con il quale veniva concessa una proroga di giorni 210 solari e consecutivi prevedendo l'ultimazione al 12/11/2008 per i soli lavori non sospesi con il predetto verbale di sospensione parziale del 07/04/2008;
- con deliberazione di G.P. n° 532 del 14.11.2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva (la n°3), il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n° 4, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,00% di €. 1.558.446,63, oltre €. 898.307,46 per somme a disposizione per un totale di €. 2.456.754,09;
 - In data 4/12/2008 sono stati formalizzati, sottoscritti e repertoriati i seguenti atti aggiuntivi: il n°01 con rep n°669, il n°2 con n°670 e il n°3 con n°671 relativi alle citate perizie di variante approvate;
 - In data 12.12.2008 vennero ultimati i lavori realizzabili e imputabili al finanziamento P.O.R. 2000-2006 i quali, per disposizione della deliberazione di Giunta Regionale di finanziamento (n°2086 del 22.12.2006), dovevano essere ultimati entro il 31.12.2008 e rendicontati alla stessa tutte le spese sostenute entro tale data;
 - con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 25.03.2009 venne approvato il certificato di collaudo t.a. relativamente alle opere finanziate con il POR, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 1.040.992,07, oltre I.V.A. come per legge;
 - con determinazione dirigenziale n°294/06 del 31.03.2009, relativamente al finanziamento POR Campania 2000-2006 – ATO 1, si provvedeva ad effettuare la rendicontazione finale delle somme spese alla Regione Campania: pertanto le opere ancora da realizzare previste in appalto risultano solo quelle del finanziamento FIO, per l'importo complessivo di €. 1.052.108,67;
 - Con determinazione dirigenziale n°1038/06 del 12.11.2009 è stata effettuata la rendicontazione finale del finanziamento POR; pertanto alla predetta data risultavano da eseguire solo le opere oggetto di appalto ed imputate al finanziamento F.I.O..

Considerato che:

- relativamente alle opere di cui al finanziamento FIO, con determinazione dirigenziale n°725/06 del 07/11/2011, per le motivazioni nella stessa riportate, a seguito di ampia verifica economica-finanziaria, la cui relazione veniva approvata dalla Regione Campania con nota prot. n°2010.0793042 del 04.10.2010, venne redatta e approvata la perizia di variante tecnica n° 4, per un importo dei lavori, la netto del ribasso del 34,00%, di €.1.548.820,81 (di cui €.50.316,68 per oneri della sicurezza intrinseci ed €. 33.371,85 per oneri generali della sicurezza), oltre €.806.765,94, per un totale generale di €.2.355.586,75;
- con determinazione dirigenziale n°277/06 del 29/05/2012 si prendeva atto della costituzione, da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, della Società Consortile a r.l. CIA.PI.;
- con determinazione dirigenziale n° 759/06 del 10/11/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad approvare la perizia di variante n° 5, restando inalterato l'importo dei lavori.
- Con determinazione dirigenziale n° 845 del 23/12/2015 è stata approvata una variazione delle sole somme a disposizione del seguente quadro economico di spesa:

		Nuovo Q.E.	ATO (finanziamento POR) a consuntivo	FIO
a1)	Importo lordo dei lavori di cui €. 50.316,68 per oneri di sicurezza	€ 2.270.162,27		

- de Goti e Limatola l'avviso ai creditori;
- Detto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei predetti due Comuni.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori di cui all'oggetto emesso in data 10/12/2018, dell'importo complessivo di €. 1.548.758,98, oltre IVA al 10%, a cui detraendo le somme di cui al certificati di pagamento emessi per un totale di €.1.536.675,22, oltre IVA al 10%, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €.12.083,76, oltre IVA al 10%;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione di collaudo t.a.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Martarelli

Il R.U.P. - Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

