



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 22/06/2021

OGGETTO: “Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni e la S.P. 95 Zingara Morta – realizzazione paratia C in comune di Casalduni”
Approvazione atti contabili stato finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione e pagamento saldo per € 3.295,83 al netto dell’IVA all’impresa aggiudicataria: FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Principe Umberto I - 82030 CAUTANO (BN)- p.IVA 01249220623

IL DIRIGENTE

Letto il seguente rapporto del Responsabile del Procedimento di seguito trascritto e sottoscritto:

“PREMESSO che:

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26-03-2018, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 4/2018, ha approvato l'avviso pubblico "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016", finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili;
- con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12-11-2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 19-11-2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico;
- il citato Decreto Dirigenziale prevede tra gli altri il finanziamento di € 140.000,00 con le risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore della Provincia di Benevento soggetto beneficiario e attuatore per la realizzazione dell'intervento "Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni e la SP 95 Zingara Morta - Realizzazione paratia C in Comune di Casalduni";
- con Decreto Dirigenziale n. 31 del 16-11-2018 della Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione alla Delibera CIPE 54 è stato approvato lo schema di Disciplinare/Convenzione contenente i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra la Regione Campania e i Soggetti Attuatori degli interventi approvati nell'ambito dell'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 3/2018;
- Con determinazione dirigenziale n.459 del 05-03-2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo a € 101.479,33;
- con nota prot. n.8297 del 14-03-2019, acquisita al prot. reg. n. 178655 del 20/03/2019, è stato trasmesso il Disciplinare regolante le modalità attuative dell'intervento, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente e dal Rup;
- con Decreto Dirigenziale n. 178 del 29-04-2019 è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento l'intervento denominato "Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni e la SP 95 Zingara Morta - Realizzazione paratia C in Comune di Casalduni" per un importo di € 140.000,00 a valere sul PO MIT infrastrutture FSC 2014/2020 a favore della Provincia di Benevento soggetto beneficiario e attuatore;
- con determinazione dirigenziale n. 217 del 05-02-2020 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa FERRARO COSTRUZIONI srl con sede legale in via Principe Umberto n.32 – Cautano (BN) per l'importo netto di € 67.411,70 oltre IVA al 22%;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 26-05-2020 e registrato al rep. n. 2819/2020;
- in data 27-07-2020 il Genio Civile di Benevento ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione sismica n. 6642;
- Il Direttore dei lavori – Responsabile del procedimento, con nota pec prot. 20623 del 07-09-2020, ha convocato l'impresa appaltatrice dei lavori per il giorno 14-09-2020 per procedere alla consegna dei lavori;
- L'impresa appaltatrice con pec del 08-09-2020, acquisita al prot. 20722, ha chiesto, a causa di impegni già assunti, di posticipare tale data al 18 o 21 settembre c.m.;
- Con nota pec prot. 21122 del 11-09-2020 il direttore dei lavori, accogliendo la succitata richiesta, ha convocato l'appaltatore per le ore 9,00 di oggi 21-09-2020 per procedere alla consegna totale dei lavori;
- In data 21-09-2020 si è proceduto a consegnare i lavori prevedendo il termine ultimo per dare finiti gli stessi a tutto il 31-10-2020;
- l'impresa FERRARO COSTRUZIONI s.r.l. con nota, acquisita al prot. 25237 del 28-10-2020, per le motivazioni in essa riportate, ha chiesto una proroga dei lavori di giorni trenta.

- Con atto del 30-10-2020 il Responsabile del Procedimento ha concesso la citata proroga fissando il nuovo termine, per dare ultimati i lavori, a tutto il 30-11-2020;
- Il 13-11-2020 a seguito del rinvenimento di una tubazione idrica non preventivamente segnalata è stato concordato un nuovo prezzo relativo alla sostituzione e spostamento.
- in data 30-11-2020 è stata acquisita al prot. 27997 la comunicazione di ultimazione dei lavori, in data 28-11-2020, dell'impresa appaltatrice.
- In data 01-12-2020 è stato esperito sopralluogo verificando l'effettiva ultimazione delle opere previste in progetto;
- La relazione a strutture ultimate è stata redatta dal Direttore Lavori il 07-01-2021 ed acquisita il 12-01-2021 al prot. 2021.0013741 del genio civile di Benevento;
- il certificato di Collaudo Statico è stato redatto il 21-01-2021, acquisito al Genio Civile di Benevento al prot. 2021.0049017 del 29-01-2021;
- il 26-03-2021 è stata eseguita la visita di regolare esecuzione;
- il 02-04-2021 è redatta la contabilità finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- il 10-12-2020 il direttore dei lavori ha redatto la contabilità dei lavori relativa al SAL n. 1 composta dai seguenti documenti:
 - libretto delle misure al 10-12-2020;
 - registro di contabilità al 10-12-2020;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n.1;
 - stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 10-12-2020;
- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n.1 per € 64.115,93 oltre IVA al 22%;
- con determina dirigenziale n. 2647 del 18-12-2020 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n.1 ed è stato liquidato, in attesa dell'accredito dei fondi da parte della Regione Campania, il certificato di pagamento n.1 per € 64.115,93 oltre IVA al 22% (fattura elettronica n. 14_20 del 11-12-2020, acquisita al prot. 28946 in pari data);
- con decreto n.70 del 22-02-2021 la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento denominato "Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni e la SP 95 Zingara Morta - Realizzazione paratia C in Comune di Casalduni" CUP 161819000570002 per l'importo complessivo di € 113.008,07 con Beneficiario la Provincia di Benevento ed ha contestualmente erogato un'anticipazione di € 11.300,80 pari al 10% dell'importo del quadro economico post-gara dell'intervento finanziato;
- con determina dirigenziale n. 594 del 16-04-2021, a seguito di accredito dell'anticipazione del 10% da parte della Regione Campania, è stato disposto il pagamento dell'acconto di € 11.300,00 sulla fattura n. 14_20 del 11-12-2020;
- con decreto n.134 del 19-04-2021 la Regione Campania, a seguito di prima rendicontazione, ha disposto l'erogazione di n. 2 ratei di finanziamento per complessivi € 45.203,23
- con determina dirigenziale n. 892 del 03.06.2021 è stato disposto di procedere al pagamento, mediante anticipazione, del saldo per € 66.921,43 della fattura elettronica n. 14_20 del 11-12-2020;

CONSIDERATO altresì che:

- il 26-03-2021 è stata eseguita la visita di regolare esecuzione;
- in data 02-04-2021 è stato redatto lo stato finale composto dai seguenti atti:
 - libretto delle misure ;
 - registro di contabilità ;
 - sommario del registro di contabilità ;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione di accompagnamento allo stato finale;

e contestualmente è stato emesso il certificato di regolare esecuzione riportante le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori	€ 101.479,41
- A dedurre il ribasso d'asta complessivo offerto su lavori del 33,571%	€ - 34.067,63
Restano nette	€ 67.411,70
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€ 64.115,93
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 3.295,83

- l'impresa FERRARO COSTRUZIONI srl con sede in Cautano (BN) al viale Umberto I – p.IVA 01249220623 ha trasmesso fattura elettronica fattura n. 4_21 del 07-04-2021 (in sostituzione della fattura n.1_2021 giusta nota di credito n. 3_2021 del 07-04-2021) per l'importo di € 3.295,83 oltre IVA al 22%;
- è stato acquisito il DURC INAIL_26599812 del 12.03.2021 con scadenza validità al 10-07-2021 da cui l'impresa appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

RITENUTO, in attesa di eseguire la rendicontazione finale e richiedere alla Regione Campania l'accredito di ulteriori fondi a chiusura dell'intervento, di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, del certificato di regolare esecuzione e al pagamento della fattura n. 4_21 del 07-04-2021 (in sostituzione della fattura n.1_2021 giusta nota di credito n. 3_2021 del 07-04-2021) per € 3.295,83 oltre IVA al 22%, mediante anticipazione, in favore dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI srl con sede in Cautano (BN) al viale Umberto I – p.IVA 01249220623.”

f.to il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania RISPOLI

VISTI:

- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- la determina dirigenziale n. 217 del 05-02-2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in favore dell'impresa Ferraro Costruzioni srl;
- il contratto d'appalto sottoscritto il 26-05-2020 e registrato al rep. n. 2819/2020;
- la determina dirigenziale n. 2647 del 18-12-2020 di approvazione degli atti contabili relativi al SAL n.1;
- la determina dirigenziale n. 594 del 16-04-2021 con la quale è stato disposto il pagamento dell'acconto di € 11.300,00 sul certificato di pagamento n.1;
- la determina dirigenziale n. 892 del 03-06-2021 con la quale è stato disposto il pagamento del saldo di € 66.921,43 sul certificato di pagamento n.1;
- il Decreto della Regione Campania n. 70 del 22-02-2021;
- il Decreto della Regione Campania n.134 del 19-04-2021 con il quale è stato disposto l'accredito del 2° e 3° rateo per € 45.203,23 in favore della Provincia di Benevento;
- gli atti contabili finali emessi dal Direttore dei Lavori;
- il certificato di regolare esecuzione del 02-04-2021;
- le fatture n. 1_21, 3_21 e 4_21 del 07-04-2021;
- il DURC INAIL_26599812 del 12.03.2021 con scadenza validità al 10-07-2021;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 1 del 09.01.2020 e n.2 del 15.01.2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e ad interim di Dirigente del Settore Gestione dell'Ambiente e Territorio;

RITENUTO, conformemente a quanto riportato nel decreto n.2 del 16-01-2020, di dover provvedere in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

1. **di APPROVARE** gli atti contabili relativi allo stato finale dei “Lavori di risanamento dei movimenti franosi in atto lungo la S.P. 94 Casalduni e la S.P. 95 Zingara Morta – realizzazione paratia C in comune di Casalduni”, finanziati con risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016 ed affidati con determina dirigenziale n. 217 del 05.02.2020 alla ditta FERRARO COSTRUZIONI srl con sede in Cautano (BN) al viale Umberto I – p.IVA 01249220623 , così composti:
 - a. libretto delle misure
 - b. registro di contabilità
 - c. sommario del registro di contabilità;
 - d. relazione di accompagnamento allo stato finale;
2. **di APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione del 02-04-2021 che liquida il credito di € 3.295,83 oltre IVA al 22% alla ditta FERRARO COSTRUZIONI srl a saldo dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto rep. n. 2819/2020 del 26/05/2020;
3. **di LIQUIDARE** il credito, risultante dal certificato di regolare esecuzione, di € 3.295,83 oltre IVA al 22% all'impresa FERRARO COSTRUZIONI srl con sede in Cautano (BN) al viale Umberto I – p.IVA 01249220623;
4. **di INCARICARE** il Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” di provvedere al pagamento, mediante anticipazione, di € 4.020,91 c/IVA giusta fattura n. 4_21 del 07-04-2021 (sostitutiva della fattura n.1_21 del 07-04-2021 e relativa nota di credito n.2_21 del 07-04-2021) della Ferraro Costruzioni srl - p.IVA 01249220623 e precisamente per i seguenti importi:

€ 725,08, nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, quale versamento dell'IVA al 22%;

€ 3.295,83 per lavori ed € 725,08 per IVA al 22%, a favore della Ferraro Costruzioni srl – p.IVA 01249220623 come risultante dalla fattura elettronica n. 4_21 del 07-04-2021 emessa dalla citata società per il pagamento del credito risultante dal C.R.E. del 02-07-2021.2020, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta società presso Banca Popolare di Bari - IBAN: IT59H0542415000000099999999;
5. **di DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 4.020,91 è assunta al cap. 12428/1 –impegno 3981/2019;
6. **di INVIARE** copia della presente determinazione al Servizio “Finanziario (programmazione e bilancio) e al Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” per i consequenziali adempimenti di competenza;

7. di **PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12428.1	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3981	€ 58.050,25	N. 0	€ 0,00	N. 1758	€ 4.020,91

Descrizione Creditore

FERRARO COSTRUZIONI srl

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -Approvazione atti contabili stato finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione e pagamento saldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)