



# Provincia di Benevento

## SETTORE TECNICO

*Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri - Gestione Reticolo  
Idrografico - Viabilità 2 e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 1179 DEL 06/07/2021**

**OGGETTO: APQ Infrastruttura per i sistemi urbani – IV Atto Integrativo. Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche dell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo (BN). Approvazione Quadro Economico a consuntivo Cod. Intervento: CAMAWSU4-BNO2 CUP:I93G06000080008**

**CUP: I93G06000080008**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il decreto presidenziale n. 27 del 01.07.2021, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;

**VISTO** la determinazione n. 1133 del 01.07.2021 di nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri;

### PREMESSO CHE

- la Provincia di Benevento è beneficiaria, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006. APQ Infrastruttura per i sistemi urbani, di un finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato *Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche dell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo (BN)*;
- il succitato intervento è stato progettato e approvato per un importo complessivo di € 650.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato:

#### A Lavori

Importo lavori a base d'asta	€ 445.916,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.084,11
<b>Importo Totale Lavori (arrotondato)</b>	<b>€ 450.000,00</b>

#### B Somme a disposizione

**€ 200.000,00**

**TOTALE € 650.000,00**

- in seguito all'espletamento delle procedure di affidamento dei Lavori, è risultata affidataria degli stessi la ditta **Manco Società cooperativa a.r.l.** con un ribasso del 31,964%;
- il Quadro Economico rimodulato, pertanto, risulta essere il seguente:

#### A Lavori

Importo lavori a base d'asta	€ 303.383,33
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.084,11
<b>Importo Totale Lavori</b>	<b>€ 307.467,44</b>

#### B Somme a disposizione

**€ 188.901,26**

**TOTALE € 496.368,70**

- con Determina Dirigenziale n° 347 del 08/04/2013:
  - è stato risolto, consensualmente, il contratto con la ditta **Manco Società cooperativa a.r.l.**;
  - si è preso atto dello stato finale dei Lavori (al netto del ribasso d'asta) che ammonta a € **134.635,02** (di cui € 1.957,30 Oneri per la sicurezza);
- con atti successivi, è stata liquidata e pagata, per intero, alla Ditta **Manco Società cooperativa a.r.l** la succitata somma di € **134.635,02**;
- con Determina Dirigenziale n° 733 del 17/07/2013 l'esecuzione dei lavori rimanenti è stata affidata alla ditta **Zeta CI&C. srl** per un importo, al netto del ribasso, pari a € **172.832,42** (di cui € 2.126,81 Oneri per la sicurezza);
- con Determina Dirigenziale n° 699 del 06/10/2016:
  - è stato risolto, consensualmente, il contratto con la ditta **Zeta CI&C. srl**;
  - si è preso atto dello stato finale dei Lavori (al netto del ribasso d'asta) che ammonta a € **38.000,00** (di cui € 471,00 Oneri per la sicurezza);
- con atti successivi, è stata liquidata e pagata, per intero, alla Ditta **Zeta CI&C.** la succitata somma di € **38.000,00**;
- con Determina Dirigenziale n° 826 del 25/11/2016, previa redazione e approvazione di un nuovo progetto dell'importo a base d'appalto di € 196.980,00 di cui € 2.126,81 per Oneri di sicurezza, l'esecuzione degli stessi è stata affidata alla ditta **Melotta Costruzioni srl** per un importo netto di € **134.432,13**, di cui € 2.126,81 Oneri per la sicurezza (con un ribasso del 32,10%);
- con atti successivi, è stata liquidata e pagata, per intero, alla Ditta **Melotta Costruzioni srl** la succitata somma di € **134.432,13**;

**VISTO:**

- la Determinazione n° 446 del 18 febbraio 2019 con la quale, tra l'altro, si approva la *Relazione sul Conto finale e Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori svolti* rispettivamente dalle ditte **Manco Società cooperativa a.r.l.**, **Zeta CI&C.** e **Melotta Costruzioni srl**;
- il Quadro Economico a consuntivo che risulta essere il seguente (in raffronto con il post gara aggiornato con Determina Dirigenziale n° 826 del 25.11.2016):

		POST GARA	CONSUNTIVO	differenza
<b>A) Lavori</b>				
	Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli Oneri di sicurezza)	€ 307.067,15	€ 307.067,15	
	<b>Importo Totale Lavori</b>	<b>€ 307.067,15</b>	<b>€ 307.067,15</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>				
b.1	IVA sui lavori	€ 64.968,46	€ 65.705,42	
b.2	per spese tecniche, compreso CNPAIA riproduzione atti, pareri, autorità di vigilanza etc.	€ 47.474,25	€ 28.680,25	
b.3	IVA della voce b.2	€ 9.969,60	€ 2.514,79	
b.4	per art.92 D.Lgs. 163/2006 (1,34%)	€ 6.030,00	€ 5.836,48	
b.5	per imprevisti	€ 15.553,31	€ 1.500,00	
b.6	IVA su imprevisti	€ 3.266,20	€ 330,00	

b.7	per accantonamento 7%	€ 21.522,73	----	
b.8	per espropri	€ 20.517,00	€ 11.396,94	
	<b>Importo Somme a disposizione</b>	<b>€ 189.301,55</b>	<b>€ 115.963,88</b>	€ 73.337,67
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 496.368,70</b>	<b>€ 423.031,03</b>	€ 73.337,67

#### DATO ATTO CHE :

- a consuntivo, si registra un' economia pari ad € 73.337,67;
- ad oggi la Regione Campania ha erogato a questo Ente un importo complessivo di € 372.276,53 pari al 75% dell'importo complessivo post-gara dell'intervento;
- rispetto al valore di progetto a consuntivo l'Ente ha anticipato somme per € 50.754,50;

#### RITENUTO NECESSARIO

- approvare il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento denominato *Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche dell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo* (Cod. Intervento: CAMAWSU4-BNO2 CUP:I93G06000080008);
- trasmettere ai competenti Uffici regionali la necessaria documentazione di rendicontazione delle spese "per la definizione dei conti finali";
- richiedere contestualmente il saldo di € 50.754,50, quale somma anticipata dall'Ente per la conclusione dei lavori di cui trattasi;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante sostanziale del presente dispositivo,

- **DI APPROVARE** il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento denominato *Recupero e valorizzazione storico paesaggistico del percorso naturalistico e delle fontane pubbliche dell'area Lentepiana e Montecoppe in tenimenti di Cerreto Sannita e Pontelandolfo* (Cod. Intervento: CAMAWSU4-BNO2 CUP:I93G06000080008) di seguito rappresentato in raffronto con il post gara aggiornato con Determina Dirigenziale n° 826 del 25.11.2016:

		POST GARA	CONSUNTIVO	differenza
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>			
	Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli Oneri di sicurezza)	€ 307.067,15	€ 307.067,15	
	<b>Importo Totale Lavori</b>	<b>€ 307.067,15</b>	<b>€ 307.067,15</b>	€ 0,00
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
b.1	IVA sui lavori	€ 64.968,46	€ 65.705,42	
b.2	per spese tecniche, compreso CNPAIA riproduzione atti, pareri, autorità di vigilanza etc.	€ 47.474,25	€ 28.680,25	
b.3	IVA della voce b.2	€ 9.969,60	€ 2.514,79	
b.4	per art.92 D.Lgs. 163/2006 (1,34%)	€ 6.030,00	€ 5.836,48	
b.5	per imprevisti	€ 15.553,31	€ 1.500,00	
b.6	IVA su imprevisti	€ 3.266,20	€ 330,00	
b.7	per accantonamento 7%	€ 21.522,73	----	
b.8	per espropri	€ 20.517,00	€ 11.396,94	
	<b>Importo Somme a disposizione</b>	<b>€ 189.301,55</b>	<b>€ 115.963,88</b>	€ 73.337,67

**IMPORTO COMPLESSIVO** € 496.368,70 € 423.031,03 € 73.337,67

□ **DARE ATTO CHE:**

- il valore dell'intervento a consuntivo è pari ad € 423.031,03, e pertanto rispetto al valore di post gara si registra un'economia di € 73.337,67;
- per la conclusione dell'intervento l'Ente ha anticipato fondi di bilancio pari a € 50.754,50 quale differenza tra il valore della spesa a consuntivo (€ 423.031,03) ed il Totale pagamenti effettuati ad oggi dalla Regione Campania (€ 372.276,53).

**IL RUP**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

