



# Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Viabilità e Connesse Infrastrutture*

## DETERMINAZIONE N. 319 DEL 21/02/2022

**OGGETTO:** “Risanamento frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio” . Pagamento fattura elettronica n.1\_2022 del 26-01-2022 di € 93.485,78 quale certificato di pagamento n.1 all’impresa Vertullo costruzioni srl (p.iva 04710820657) con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 Codice unico progetto: I57H20001360003 - Codice identificativo gara: 8531735273

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

#### PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 981/06 del 19-11-2014 veniva individuato il R.d.P. nella persona dell’ing. Stefania Rispoli, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente;
- con determina dirigenziale n. 935 del 03-05-2017, per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero - La Roccia delle Rose lungo la S.P. N.1 Ciardelli – tratto Benevento – San Leucio del Sannio” come da seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		€ 254.946,74
		<i>di cui</i>	
A.1)	<i>importo lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	65,049%	€ 165.839,98
A.2)	<i>incidenza manodopera</i>	23,070%	€ 58.815,29
A.3)	<i>incidenza sicurezza</i>	11,881%	€ 30.291,47
		<b>SOMMANO A.1)+A.2)+A.3)</b>	<b>€ 254.946,74</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	<i>lavori in economia</i>		€ -
B.2)	<i>rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)</i>		€ 7.438,18
B.3)	<i>allacci ai pubblici servizi</i>		€ -
B.4)	<i>imprevisti (al netto d'IVA)</i>	max 5%	€ 4.349,81
B.5)	<i>accantonamento di cui all'art. 133 d.lgs 163/2006</i>		
B.6)	<i>acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti</i>		€ 10.000,00
B.7)	<i>spese tecniche (art.92 D.Lgs 163/2006-geologo-strutturista, etc) al netto d'IVA ed oneri accessori</i>		€ 21.390,08
B.8)	<i>spese per attività di consulenza o di supporto</i>		€ -
B.9)	<i>spese per commissioni giudicatrici</i>		€ -
B.10)	<i>spese per pubblicità</i>		€ -
B.11)	<i>spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi</i>		€ -
B.12)	<i>IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)</i>		€ 66.875,18
		<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>€ 365.000,00</b>

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.37 del 27-06-2019 fu approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2019/2021, che prevedeva al Cap. 12432 il finanziamento dei lavori di che trattasi;
- con determina dirigenziale n.3119 del 30-12-2019 fu determinato di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 e fu impegnato l'importo complessivo sul Cap.12432 Bilancio 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 01/12/2020 è stato stabilito:
  - 1) di procedere all'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 e dell'art. 8 co.1 lett.c della L.120/2020, mediante Rdo sul MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - 2) di procedere, altresì, alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
  - 3) di approvare lo schema del bando per l'affidamento dei lavori relativi, per un importo a base di gara di € 254.946,74 IVA esclusa;
  - 4) di dare atto che spesa complessiva di € 365.000,00 (€ 254.946,74 per lavori ed € 110.053,26 per spese a disposizione dell'amministrazione) trova copertura finanziaria al Cap.12432 del Bilancio 2020;
- con verbale n. 14 del 15-04-2021, in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, il Seggio Monocratico di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Società VERTULLO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 04710820657) con il ribasso offerto del 32,701%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021 è stato stabilito di aggiudicare l'appalto in oggetto alla VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 (P.IVA 04710820657) per la somma di € 174.046,68, IVA e oneri di legge esclusi, al netto del ribasso del 32,701%, sull'importo soggetto a ribasso di gara, rimodulando il q.e. nel seguente modo:

<b>A) IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 254.946,79</b>
di cui	
A.1) importo lavori soggetti a ribasso d'asta 60,77%	€ 154.940,10
A.2) incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta 25,28%	€ 64.445,45
A.3.1) incidenza sicurezza soggetti a ribasso d'asta 13,95%	€ 28.007,84
A.3.2) incidenza sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.553,40
A.4) SOMMANO A.1)+A.2)+A.3.1)	€ 247.393,39
A.5) a detrarre ribasso offerto su A.4) 32,701%	€ 80.900,11
<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A.4 - A.5) + A.3.2</b>	<b>€ 174.046,68</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) per ulteriori lavori non previsti in appalto	€ 69.100,00
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 7.438,18
B.3) allacci ai pubblici servizi	€ 2.264,28
B.4) imprevisti (al netto d'IVA) 5%	€ 8.702,33
B.5) accantonamento di cui all'art. 106 co. 1 lett. A d.lgs 150/2016) 7%	€ 12.183,27
B.6) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 3.000,00
B.7) spese tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016-geologo-strutturista, etc) al netto d'IVA ed oneri acc.	€ 21.390,08
B.8) spese per attività di consulenza o di supporto	€ -----
B.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -----
B.10) spese per pubblicità	€ -----
B.11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi	€ -----
B.12) IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, ANAC, oneri di smalt.a discarica)	€ 66.875,18
<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>€ 365.000,00</b>

- in data 08-10-2021 si è proceduto alla consegna dei lavori fissando il termine ultimo per dare finiti i lavori a tutto il 01-02-2022;
- in data 28-10-2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2860;
- con determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021 l'impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 D.lg 50/2016 ultimo comma, a subappaltare il 30% della categoria OS21, il 40% della categoria OG3; il 100% della categoria OS1, OS10 e OS12-A all'impresa Umberto Iannelli costruzioni srl con sede in Benevento alla C.da Perrottiello n.9 (P.IVA 01423230620) per l'importo massimo di € 58.900,00 comprensivi di oneri di sicurezza al netto dell'I.V.A.;

- l'impresa Vertullo il 24-11-2021 ha stipulato, relativamente all'anticipazione del 20%, garanzia fideiussoria n.06/01/24/3096331, ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto rep. 2860 del 21-10-2021, con la "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 per l'importo di € 34.813,00;
- con nota pec acquisita al prot. 26526 del 25-11-2021 l'impresa Vertullo Costruzioni ha chiesto il pagamento dell'acconto del 20% ;
- con la citata nota 26526 del 25-11-2021 l'impresa Vertullo ha trasmesso la fattura n.2\_21 del 25-11-2021 per l'importo di € 34.809,32 oltre IVA al 22% per € 7.658,05.
- con note, acquisite al protocollo di questo Ente in data 06-10-2021 al n. 22441 e del 02-12-2021, l'Impresa aggiudicataria VERTULLO Costruzioni srl ha chiesto la chiusura al traffico del tratto della S.P. 1 interessato dai lavori di che trattasi;
- dalle varie ipotesi di cantierizzazione effettuate non è risultato possibile la realizzazione delle opere in assenza della chiusura al traffico richiesta, per ragioni di sicurezza e di ingombri tecnici;
- al fine dunque di consentire alle macchine operatrici, con grossi ingombri, di lavorare in sicurezza e contestualmente di non pregiudicare la pubblica e privata incolumità degli utenti della strada si è reso necessario quindi chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato dalle lavorazioni e precisamente il tratto di S.P. 1 adiacente alle p.lle 335-336-337 del foglio 6 di San Leucio del Sannio;
- in data 26-11-2021 si è proceduto, relativamente alle opere provvisoriale necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, a concordare un nuovo prezzo:
- con ordinanza prot. 27114 del 03-12-2021 si è stabilita la chiusura della S.P. 1 "Ciardelli", nel tratto interessato dai lavori, a decorrere dal 09-12-2021 e fino al 23-12-2021;
- in data 09-12-2021 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
- con ordinanza prot. 146 del 04-01-2022 si è disposta la nuova chiusura della S.P. 1 "Ciardelli", nel tratto interessato dai lavori, a decorrere dal 10-01-2022 e fino al 21-10-2022;
- con nota pec del 22-01-2022 la Vertullo Costruzioni srl ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 2.8 del capitolato Speciale d'Appalto, di proroga dei tempi contrattuali per giorni 24;
- con provvedimento prot. 1820 del 26-01-2022 il RdP ha concesso, per le motivazioni in esso riportato, la proroga richiesta fissando il nuovo termine per dare finiti i lavori a tutto il 01-03-2022;

#### **PREMESSO, altresì, che**

- in data 25-11-2021 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.26516, la fattura elettronica n.2\_21 del 25-11-2021 di importo complessivo pari ad € 42.467,37 (di cui € 34.809,32 per competenze ed € 7.658,05 per iva al 22%), emessa dall'impresa Vertullo Costruzioni srl,, (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;
- nel rispetto dell'art.2.12 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 28-10-2021, rep. n.2860, in allegato alla nota del 25-11-2021 (assunta al protocollo dell'Ente in data 26-10-2021 con n.26526), l'impresa Vertullo Costruzioni srl,, ha trasmesso polizza fideiussoria n.06/01/24/3069331 emessa in data 24-11-2021 dalla società "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;

#### **CONSIDERATO che:**

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 25-01-2022, per l'importo complessivo pari ad € 90.387,04 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 481,94) e del recupero per anticipazione (20% = € 19.227,41), il cui Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 25-01-2022 ammonta ad € 76.627,69 oltre iva al 22%, per € 16.858,09, per un totale di € 93.485,78, costituita dai seguenti documenti:
  - stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 25-01-2022;
  - libretto delle misure al 25-01-2022;
  - registro di contabilità al 25-01-2022;
  - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1;
  - certificato di pagamento n.1 del 25-01-2022

#### **ATTESO che:**

- come riportato all'art.8 del citato Contratto di Appalto, la Vertullo Costruzioni srl ha costituito cauzione definitiva di € 31.609,00 a mezzo polizza fideiussoria n.3089404 emessa in data 13-09-2021 dalla società "Finanziaria Romana";
- come riportato all'art.9 del citato Contratto di Appalto, la Vertullo Costruzioni srl ha costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile di terzi e garanzia di manutenzione" n.1803238 emessa dalla società "Elba.";
- la Vertullo Costruzioni srl , in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT37P0878436400010000011943 relativo al c/c aperto presso la BBC Montepulciano di Fisciano Roscigno e Laurino) e la persona

delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.4 del Contratto;

**DATO ATTO che:**

- in data 26-01-2022 è stata acquisita al prot. 1834 del 26-01-2022 la fattura elettronica n.2\_21 emessa in pari data di importo complessivo di € 93.485,78 per il pagamento del certificato di pagamento n.1 del 25-01-2021;
- l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 206.336,95, di cui € 174.046,68 per lavori (compreso € 7.553,40 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 32.290,27 per iva al 22%;
- è stato acquisito il DURC online INAIL\_30775058 del 30-12-2021, con validità fino al 29-04-2022, del subappaltatore Umberto Iannelli Costruzioni srl dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti INPS-INAIL e CNCE;
- è stato acquisito il DURC online INAIL\_31036967 del 22-01-2022, con validità fino al 22-05-2022, dell'appaltatore Vertullo Costruzioni srl dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti INPS-INAIL e CNCE

**RITENUTO** pertanto

di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 25-01-2022, alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 del 25-01-2022 e al pagamento della fattura elettronica n.2\_21 del 26-11-2021 di importo complessivo di € 93.485,78 (€ 76.627,69 per lavori ed € 16.858,09 per IVA al 22%) emessa dall'impresa Vertullo Costruzioni srl,, (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021;
- Il contratto d'appalto rep.2860 del 28-10-2021;
- il contratto di subappalto sottoscritto in data 09-10-2021 dalle parte contraente Vertullo Costruzioni s.r.l. nella persona dell'A.U. Avv. Giuseppe Vertullo e della Umberto Iannelli Costruzioni s.r.l. nella persona del L.R. Umberto Iannelli per il subappalto il 30% della categoria OS21, il 40% della categoria OG3; il 100% della categoria OS1, OS10 e OS12-A, per l'importo di € 58.900,00 comprensivi di oneri di sicurezza al netto dell'IVA;
- la determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021
- la garanzia fideiussoria n.06/01/24/3096331 del 24-11-2021;
- il DURC online 30775058 del 30-12-2021, con validità fino al 29-04-2022, della ditta subappaltatrice Umberto iannelli s.r.l. con sede in Benevento alla C.da Perrotiello 6 dal quale la suddetta impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- il DURC online DURC online INAIL\_31036967 del 22-01-2022, con validità fino al 22-05-2022 della Vertullo Costruzioni srl da cui la innanzi citata impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- la fattura n.1\_22 del 26-01-2022 per l'importo di € 76.627,69 oltre IVA al 22% per € 16.858,09;
- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di conferimento all'ing. Angelo Carmine Giordano dell'incarico di dirigente ad interim del "Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Forestazione", del "Settore Gestione territorio – Risorse Idriche e Ambiente" e del "Settore Viabilità e Infrastrutture"

**RITENUTO**, conformemente a quanto riportato nel Decreto Presidenziale n.73/2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico ad interim di Dirigente dei Settori "Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Forestazione", "Gestione territorio – Risorse Idriche e Ambiente" e del "Viabilità e Infrastrutture",

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

**D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

- 1) **di approvare** la contabilità dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 25-01-2022, per l'importo complessivo pari ad € 90.387,04 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 481,94) e del recupero per anticipazione (20% = € 19.227,41), costituita dai seguenti documenti:
- *stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 25-01-2022;*
  - *libretto delle misure al 25-01-2022*
  - *registro di contabilità al 25-01-2022*
  - *sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1*
- 2) **di liquidare** in favore della Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA) Strada Provinciale Cervati n. 43, il certificato di pagamento n.1, emesso il 25-01-2022 dal RdP, ammontante ad € 76.627,69 oltre iva al 22%, per € 16.858,09, per un totale di € 93.485,78 ;
- 3) **di provvedere** al pagamento in favore dell'impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), dell'importo pari ad € 93.485,78 (di cui € 76.627,29 per competenze ed € 16.858,09 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.1/22 del 26-01-2022 di pari importo emessa per il pagamento del certificato n.1 ai sensi dell'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 5 del contratto d'appalto rep. 2860 del 21-10-2021, da effettuarsi a cura del Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" con le seguenti modalità:
1. versamento dell'IVA pari ad € 16.858,09 nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment";
  2. a favore dell'impresa Vertullo Costruzioni srl, quale corresponsione dell'importo pari ad € 76.627,29, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso BCC Monte Pruno di Fisciano, Rosigno e Laurinola con Codice IBAN: IT37P0878436400010000011943;
- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 93.485,78 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021 di aggiudicazione e trova copertura finanziaria al Cap. 12432 – come da impegno già assunto (n.1161/2021);
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

## **II RUP**

*f.to (Ing. Stefania Rispoli)*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

## **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014		10.5		12432	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1161	€ 291.142,55	N. 0	€ 0,00	N. 326	€ 93.485,78

Descrizione Creditore

**VERTULLO COSTRUZIONI SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- LAVORI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*