



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1575 DEL 12/08/2022

OGGETTO: Lavori di "Risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero – La Roccia delle rose lungo la S.P. n. 1 – tratto Benevento – San Leucio del Sannio" . Approvazione SAL N.1 BIS e pagamento fattura elettronica n.6_2022 del 14-07-2022 di € 41.076,33 quale certificato di pagamento straordinario n.1BIS all'impresa Vertullo costruzioni srl (p.iva 04710820657) con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 Codice unico progetto: I57H20001360003 - Codice identificativo gara: 8531735273

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- Con determina dirigenziale n. 981/06 del 19-11-2014 veniva individuato il R.d.P. nella persona dell'ing. Stefania Rispoli, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente;
- Con determina dirigenziale n. 935 del 03-05-2017, per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero - La Roccia delle Rose lungo la S.P. N.1 Ciardelli – tratto Benevento – San Leucio del Sannio" per l'importo complessivo di € 365.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.37 del 27-06-2019 fu approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2019/2021, che prevedeva al Cap. 12432 il finanziamento dei lavori di che trattasi;
- con determina dirigenziale n.3119 del 30-12-2019 fu determinato di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 e fu impegnato l'importo complessivo sul Cap.12432 Bilancio 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2402 del 01/12/2020 è stato stabilito:
 - 1) di procedere all'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 e dell'art. 8 co.1 lett.c della L.120/2020, mediante Rdo sul MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - 2) di procedere, altresì, alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - 3) di approvare lo schema del bando per l'affidamento dei lavori relativi, per un importo a base di gara di € 254.946,74 IVA esclusa;
 - 4) di dare atto che spesa complessiva di € 365.000,00 (€ 254.946,74 per lavori ed € 110.053,26 per spese a disposizione dell'amministrazione) trova copertura finanziaria al Cap.12432 del Bilancio 2020;
- con verbale n. 14 del 15-04-2021, in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, il Seggio Monocratico di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Società VERTULLO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 04710820657) con il ribasso offerto del 32,701%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021 è stato stabilito di aggiudicare l'appalto in oggetto alla VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43 (P.IVA 04710820657) per la somma di € 174.046,68, IVA e oneri di legge esclusi, al netto del ribasso del 32,701%, sull'importo soggetto a ribasso di gara, rimodulando il q.e. nel seguente modo:

A) IMPORTO APPALTO

€ 254.946,79

di cui

A.1) importo lavori soggetti a ribasso d'asta 60,77%	€ 154.940,10
A.2) incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta 25,28%	€ 64.445,45
A.3,1) incidenza sicurezza soggetti a ribasso d'asta 13,95%	€ 28.007,84
A.3,2) incidenza sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.553,40
A.4) SOMMANO A.1)+A.2)+A.3.1)	€ 247.393,39
A.5) a detrarre ribasso offerto su A.4) 32,701%	€ 80.900,11
IMPORTO CONTRATTUALE (A.4 - A.5) + A.3.2	€ 174.046,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) per ulteriori lavori non previsti in appalto	€ 69.100,00
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 7.438,18
B.3) allacci ai pubblici servizi	€ 2.264,28
B.4) imprevisti (al netto d'IVA) 5%	€ 8.702,33
B.5) accantonamento di cui all'art. 106 co. 1 lett. A d.lgs 150/2016) 7%	€ 12.183,27
B.6) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 3.000,00
B.7) spese tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016-geologo-strutturista, etc) al netto d'IVA ed oneri acc.	€ 21.390,08
B.8) spese per attività di consulenza o di supporto	€ -----
B.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -----
B.10) spese per pubblicità	€ -----
B.11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi	€ -----
B.12) IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smalt.a discarica)	€ 66.875,18
TOTALE GENERALE A)+B)	€ 365.000,00

- in data 08-10-2021 si è proceduto alla consegna dei lavori fissando il termine ultimo per dare finiti i lavori a tutto il 01-02-2022;
- in data 28-10-2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2860;
- con determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021 l'impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 D.lg 50/2016 ultimo comma, a subappaltare il 30% della categoria OS21, il 40% della categoria OG3; il 100% della categoria OS1, OS10 e OS12-A all'impresa Umberto Iannelli costruzioni srl con sede in Benevento alla C.da Perrottiello n.9 (P.IVA 01423230620) per l'importo massimo di € 58.900,00 comprensivi di oneri di sicurezza al netto dell'I.V.A.;
- l'impresa Vertullo Costruzioni srl il 24-11-2021 ha stipulato, relativamente all'anticipazione del 20%, garanzia fideiussoria n.06/01/24/3096331, ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto rep. 2860 del 21-10-2021, con la "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 per l'importo di € 34.813,00;
- con nota pec acquisita al prot. 26526 del 25-11-2021 l'impresa Vertullo Costruzioni ha chiesto il pagamento dell'acconto del 20% ;
- in data 25-11-2021 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n.26516, la fattura elettronica n.2_21 del 25-11-2021 di importo complessivo pari ad € 42.467,37 (di cui € 34.809,32 per competenze ed € 7.658,05 per iva al 22%), emessa dall'impresa Vertullo Costruzioni srl,, (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori;
- nel rispetto dell'art.2.12 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 28-10-2021, rep. n.2860, in allegato alla nota del 25-11-2021 (assunta al protocollo dell'Ente in data 26-10-2021 con n.26526), l'impresa Vertullo Costruzioni srl,, ha trasmesso polizza fideiussoria n.06/01/24/3069331 emessa in data 24-11-2021 dalla società "Finanziaria Romana" con sede legale in Roma alla via Dora n.1 a garanzia dell'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo dei lavori;
- in data 26-11-2021 si è proceduto, relativamente alle opere provvisorie necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, a concordare un nuovo prezzo:

CONSIDERATO CHE:

- con note, acquisite al protocollo di questo Ente in data 06-10-2021 al n. 22441 e del 02-12-2021, l'Impresa aggiudicataria VERTULLO Costruzioni srl ha chiesto la chiusura al traffico del tratto della S.P. 1 interessato dai lavori di che trattasi;
- dalle varie ipotesi di cantierizzazione effettuate non è risultato possibile la realizzazione delle opere in assenza della chiusura al traffico richiesta, per ragioni di sicurezza e di ingombri tecnici;
- al fine dunque di consentire alle macchine operatrici, con grossi ingombri, di lavorare in sicurezza e contestualmente di non pregiudicare la pubblica e privata incolumità degli utenti della strada si è reso necessario quindi chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato dalle lavorazioni e precisamente il tratto di S.P. 1 adiacente alle p.lle 335-336-337 del foglio 6 di San Leucio del Sannio;
- con ordinanza prot. 27114 del 03-12-2021 si è stabilita la chiusura della S.P. 1 "Ciardelli", nel tratto interessato dai lavori, a

- decorrere dal 09-12-2021 e fino al 23-12-2021;
- in data 09-12-2021 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
- con ordinanza prot. 146 del 04-01-2022 si è disposta la nuova chiusura della S.P. 1 “Ciardelli”, nel tratto interessato dai lavori, a decorrere dal 10-01-2022 e fino al 21-01-2022;
- con nota pec del 22-01-2022 la Vertullo Costruzioni srl ha fatto richiesta, ai sensi dell’art. 2.8 del capitolato Speciale d’Appalto, di proroga dei tempi contrattuali per giorni 24;
- con provvedimento prot. 1820 del 26-01-2022 il RdP ha concesso, per le motivazioni in esso riportato, la proroga richiesta fissando il nuovo termine per dare finiti i lavori a tutto il 01-03-2022;
- con verbale del 31-01-2022 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale del 08-02-2022 si è proceduto alla ripresa dei lavori;
- con verbale del 26-02-2022 i lavori sono stati nuovamente sospesi;
- con verbale del 04-03-2022 i lavori sono stati ripresi;
- con verbale del 16-03-2022 i lavori sono stati, relativamente alle opere strutturali, dichiarati ultimati assegnando giorni 60 per il completamento delle ulteriori lavorazioni;
- con verbale del 05-07-2022 si è proceduto all’accertamento dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- con Determinazione dirigenziale n.190 del 03-02-2022 si è provveduto a liquidare e pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, a favore del Vertullo Costruzioni srl., (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, l’importo complessivo pari ad € 42.467,37 (di cui € 34.809,32 per competenze ed € 7.658,05 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.2_21 del 25-11-2021 di pari importo totale, emessa dalla citata impresa per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 25-01-2022, per l’importo complessivo pari ad € 90.387,04 al netto dell’iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 481,94) e del recupero per anticipazione (20% = € 19.227,41), il cui Certificato di Pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 25-01-2022 ammonta ad € 76.627,69 oltre iva al 22%, per € 16.858,09, per un totale di € 93.485,78, costituita dai seguenti documenti:
 - stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 25-01-2022;
 - libretto delle misure al 25-01-2022;
 - registro di contabilità al 25-01-2022;
 - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1;
 - certificato di pagamento n.1 del 25-01-2022
- con Determinazione dirigenziale n.319 del 21-02-2022, tra l’altro, si è provveduto a liquidare e pagare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”, a favore del Vertullo Costruzioni srl., (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, la fattura elettronica n.1_2022 del 26-01-2022 di € 93.485,78 quale certificato di pagamento n.1;

EVIDENZIATO CHE:

- il 17-05-2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50 (cosiddetto “decreto Aiuti”) che contiene, all’articolo 26, le norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”;
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26.
- con il comma 3 è stato introdotto l’obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzo infrannuale.
- il Decreto Legge 50/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento

straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;
- l'impresa Vertullo Costruzioni con nota, acquisita al prot. 0013319 del 13-06-2022, ha chiesto la *<<revisione prezzi per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate; - alla contabilizzazione delle opere eseguite sino al 31 dicembre 2022 nel rispetto delle rassegnate prescrizioni>>*

PRESO ATTO CHE:

- sul BURC n. 59 del 04.07.2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale".
- in data 14-07-2022 il direttore dei lavori, a riscontro della nota prot. 13319 del 13-06-2022, ha rielaborato la contabilità del SAL n.1 a tutto il 25-01-2022, applicando i prezzi riportati nel prezzario Regione Campania 2022, e il responsabile del procedimento ha emesso il certificato straordinario 1- BIS relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 per l'importo netto di € 33.669,12 oltre IVA al 22% per € 7.407,21;
- il d.l. 50/2022 prevede che, per le maggiori somme, si possa far ricorso alle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;
- nel quadro economico vigente, all'interno delle somme a disposizione, sono presenti le voci *"per ulteriori lavori non previsti in appalto"* ed *"imprevisti"* cui è possibile attingere per i maggiori costi;
- in data 14-07-2022 è stata acquisita al prot. 16165 la fattura n. 6_22 per l'importo di € 41.076,33 emessa dalla Vertullo Costruzioni srl per il pagamento dei maggiori costi dei materiali da costruzione;
- è stato acquisito il DURC online 33197623 del 27-05-2022, con validità fino al 24-09-2022, dell'appaltatore Vertullo Costruzioni srl dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti INPS-INAIL e CNCE

RITENUTO pertanto

di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n.1BIS a tutto il 14-07-2022, alla liquidazione del Certificato di Pagamento STRAODRINARIO n.1BIS del 14-07-2022 e al pagamento della fattura elettronica n.6_22 del 14-07-2022 di importo complessivo di € 41.076,33 (€ 33.669,12 per lavori ed € 7.407,21 per IVA al 22%) emessa dall'impresa Vertullo Costruzioni srl., (P. IVA 04710820657), con sede in Piaggine (SA), Strada Provinciale Cervati n. 43;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il decreto Legge n. 50/2022;
- la determinazione dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021;
- Il contratto d'appalto rep.2860 del 28-10-2021;
- il contratto di subappalto sottoscritto in data 09-10-2021;
- la determina dirigenziale n.2209 del 23-11-2021;
- la determinazione dirigenziale n.190 del 03-02-2022;
- la determinazione dirigenziale n.319 del 21-02-2022;
- il DURC online 33197623 del 27-05-2022, con validità fino al 24-09-2022;
- la fattura n.6_22 del 27-05-2022 per l'importo di € 33.669,12 oltre IVA al 22% per € 7.407,21;
- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di conferimento all'ing. Angelo Carmine Giordano dell'incarico di dirigente ad interim del "Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Forestazione", del "Settore Gestione territorio – Risorse Idriche e

RITENUTO, conformemente a quanto riportato nel Decreto Presidenziale n.73/2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico ad interim di Dirigente dei Settori “Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Forestazione”, “Gestione territorio – Risorse Idriche e Ambiente” e del “Viabilità e Infrastrutture”,

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di approvare** la contabilità straordinaria dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n.1BIS a tutto il 14-07-2022, per l'importo complessivo pari ad € 138.738,13 al netto dell'iva al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 693,69) e del recupero per anticipazione (20% = € 27.747,63), costituita dai seguenti documenti:
 - *stato di avanzamento dei lavori n.1BIS a tutto il 14-07-2022;*
 - *libretto delle misure 1BIS al 14-07-2022*
 - *registro di contabilità 1BIS al 14-07-2022*
 - *sommario del registro di contabilità al S.A.L. n. 1BIS*
- 2) **di liquidare** in favore della Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), con sede con sede in Piaggine (SA) Strada Provinciale Cervati n. 43, il certificato di pagamento straordinario n. 1BIS, emesso il 14-07-2022 dal RdP, ammontante ad € 33.669,12 oltre iva al 22%, per € 7.407,21, per un totale di € 41.076,33 ;
- 1) **di provvedere** al pagamento in favore dell'impresa Vertullo Costruzioni srl (P. IVA 04710820657), dell'importo pari ad € 41.076,33 (di cui € 33.669,12 per LAVORI ed € 7.407,21 per IVA al 22%) a fronte della fattura elettronica n.6/22 del 14-07-2022 di pari importo emessa per il pagamento del certificato straordinario n.1BIS ai dell'art. 26 co. 1 d.l. 50/2022, da effettuarsi a cura del Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” con le seguenti modalità:
 - versamento dell'IVA pari ad € 7.407,21 nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”;
 - a favore dell'impresa Vertullo Costruzioni srl, quale corresponsione dell'importo pari ad € 33.669,12, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso BCC Monte Pruno di Fisciano, Rosigno e Laurinola con Codice IBAN: IT37P0878436400010000011943;
- 2) **di dare atto** che al maggior importo di € 41.076,33, in accordo con il D.L. 50/2022, si può far fronte con le voci “*per ulteriori lavori non previsti in appalto*” ed “*imprevisti*” presenti nelle somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06-07-2021 e trova copertura finanziaria al Cap. 12432 – come da impegno già assunto
- 3) **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL RUP

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

