



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2059 DEL 19/10/2022

OGGETTO: S.P. N. 43 “EX SS. 374 – DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE”. CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITÀ 2019, 2020 e 2021. (codice intervento 02484.19BN). AGGIORNAMENTO PREZZI – STATO FINALE - AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL D.L. n. 50/2022, CONVERTITO IN LEGGE n. 91/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’IMPRESA G.M.A. Costruzioni S.R.L. (P.IVA 02807460643) DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.304,08.

CIG: 85352116EE CUP: I22C18000080001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 49 del 16/02/2018 stanziò per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di € 2.512.554,79;
- questo Ente, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 49/2018, provvede a trasmettere al competente Ministero il programma quinquennale degli interventi a farsi;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 08/03/2019 al n. 7652, autorizzò il programma trasmesso;
- nel summenzionato programma era inserito l’intervento denominato **“Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN) lungo la S.P. n. 43 “Ex SS. 374 – Di Summonte e di Montevergine”**”, dell’importo complessivo di € 340.000,00, da finanziarsi per € 170.000,00 con i fondi stanziati per l’anno 2019, per € 100.000,00 con i fondi stanziati per l’anno 2020 e per € 70.000,00 con i fondi stanziati per l’anno 2021;
- il Presidente della Provincia, con propria deliberazione n. 246 del 15/06/2018, provvede a prendere atto della precitata avvenuta autorizzazione;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 03 del 04/01/2018 fu approvato il Progetto preliminare del precitato intervento per l’importo complessivo di € 340.000,00;
- con del Presidente della Provincia n. 249 del 29/10/2020 venne approvato il progetto definitivo - esecutivo, dell’intervento denominato **“Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN) lungo la S.P. n. 43 “Ex SS. 374 – Di Summonte e di Montevergine”**”, finanziato con i fondi assegnati ai sensi del D.M. 49/2018, per un importo complessivo di € **340.000,00**, di cui € 230.024,88 per lavori a base d’asta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 19/04/2021 si provvede, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ad affidare, l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, all’impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.** (P.IVA 02807460643), con sede in San Martino Valle

Caudina (AV) alla Via Tufara Scautieri, 49, per l'importo di € 207.183,53 al netto del ribasso del 10,00% IVA esclusa;

- con determinazione n. 1138 del 14/06/2022 si è stabilito:

.....

1. di approvare la perizia di assestamento finale dell'intervento denominato **“Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN) lungo la S.P. n. 43 “Ex SS. 374 – Di Summonte e di Montevergine”” - (codice intervento 02484.19BN)**, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) Importo lavori (da computo)		€	230.024,88
di cui soggetti a ribasso		€	228.413,51
a detrarre il ribasso offerto	10,0000%	€	22.841,35
a.1 Lavori ribassati		€	205.572,16
a.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.611,37	€	1.611,37
Sommano per lavori		€	207.183,53
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	45.580,38
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	4.600,50
b.3 Spese tecniche e generali (Progettazione definitiva esecutiva, collaudo statico, permesso a costruire, espletamento delle procedure espropriative/frazionamenti, etc.)		€	22.195,63
b.4 IVA su spese tecniche e generali		€	4.883,04
b.5 Accordi bonari ex art. 205 del D. lgs 50/2016 (Vertenza Pagnozzi G.)		€	14.068,65
b.6 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (Comprensivo degli oneri fiscali per le operazioni di registrazione trascrizione e voltura degli atti necessari per l'apprensione dei suoli occorrenti per l'esecuzione delle opere)		€	7.054,85
b.7 Oneri amministrativi denuncia dei lavori per autorizzazione sismica (contributo per l'istruttoria e valori bollati)		€	1.032,00
.8 Rimborso oneri smaltimento, compreso IVA		€	20.507,26
b.9 Fornitura a fattura (Tappetino), compreso IVA		€	1.737,07
b.10 Imprevisti, revisione prezzi, compreso IVA		€	11.157,10
Totale Somme a disposizione		€	132.816,47
Sommano Lavori + somme a disp.		€	340.000,00

2. di approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 25.01.2022, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 03.05.2022, redatto dai Direttori dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 28.226,47 oltre IVA al 22% pari ad € 6.209,82, per rata di saldo lavori, per un totale di € 34.436,29;
- € 715,16 oltre IVA al 22% pari ad € 157,34, per saldo rimborso costi smaltimento, per un totale di € 872,50;
- € 1.423,83 oltre IVA al 22% pari ad € 313,24, per fornitura a fattura, per un totale di € 1.737,07;

.....

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 che testualmente recita: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, **e' adottato**, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2** ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.”*

VISTO che lo stesso art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 in prosieguo recita: *“..... Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, **e' emesso**, entro trenta giorni dalla medesima data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”*;

VISTO che sul BURC n. 59 del 04.07.2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto *“Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale”*, come stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 ;

VERIFICATO che con lo stato finale dei lavori di che trattasi, approvato con determinazione n. 1138 del 14/06/2022, sono state liquidate all'impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.** lavorazioni eseguite tra il 15/01/2022 ed il 25/01/2022 data di ultimazione dei lavori;

RITENUTO dover procedere, così come previsto dalla normativa citata, all'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2022;

VISTO lo Stato Finale dei lavori eseguiti dall'impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.**, con i prezzi aggiornati per le lavorazioni eseguite dal 15/01/2022 al 25/01/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022;

VISTO il Certificato Straordinario N. 2 per il pagamento, in favore dell'impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.**, dell'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite dal 15/01/2022 al 25/02/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso e della riduzione al 90% previsto dalla medesima normativa, pari ad € 13.364,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura dell'Impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.** (P.IVA 02807460643), relativa all'intervento denominato **"Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN) lungo la S.P. n. 43 "Ex SS. 374 – Di Summonte e di Montevergine"**, finanziato con i fondi assegnati ai sensi del D.M. 49/2018, (**codice intervento 02484.19BN**) :

- n. 24 del 29/08/2022 di € 16.304,08 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi Stato Finale;

DATO ATTO che:

- dell'importo previsto alla voce *b.10) "Imprevisti, revisione prezzi, compreso IVA"* del quadro economico della perizia di assestamento approvata con determinazione n. 1138 del 14/06/2022 risulta ancora disponibile l'importo di € 3.844,19, utilizzabile per il pagamento del succitato aggiornamento prezzi;
- si rende necessario individuare la fonte di finanziamento per il residuo importo di € 12.459,89 non disponibile all'interno del quadro economico dell'intervento di riferimento;

VISTO che sempre l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 prevede che: *"..... Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi ((dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del ((medesimo)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto."*.

VERIFICATO che l'importo di € 12.459,89 risulta disponibile tra le economie determinatesi a seguito dell'approvazione della perizia di assestamento finale dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento. Fondi D.M. 49/2018 – Annualità 2020 – (Cod. Int. 04785.19.BN)"* - ad avvenuta ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, giusta determina n. 105 del 28/01/2022 - ed appostate al Cap. 12411 impegno n. 1088/2022;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 03.01.2023;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di approvare** l'allegato Stato Finale, con i prezzi aggiornati al prezzario Regione Campania 2022 per le lavorazioni eseguite dal 15/01/2022 al 25/01/2022 ed il relativo Certificato Straordinario N. 2 per il

pagamento, in favore dell'impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.**, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso e della riduzione al 90% previsto dalla medesima normativa, pari ad € 13.364,00oltre IVA al 22%:

2. **di liquidare e pagare** all'Impresa **G.M.A. Costruzioni S.R.L.** (P.IVA 02807460643), con sede in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via Tufara Scautieri, 49, relativamente all'intervento denominato "***Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN) lungo la S.P. n. 43 "Ex SS. 374 – Di Summonte e di Montevergine"***", finanziato con i fondi assegnati ai sensi del D.M. 49/2018, (***codice intervento 02484.19BN***), la fattura:

- n. 24 del 29/08/2022 di € 16.304,08 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;

3. **di imputare** la spesa di € 16.304,08 al Cap. 12411 impegno n. 1083 e 1088/2022

4. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1088	€ 44.889,14	N. 0	€ 0,00	N. 3055	€ 12.459,89

Descrizione Creditore

G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N. 43 "EX SS. 374 – DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE". CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO NEL COMUNE DI PANNARANO (BN). FONDI D.M. 49/2018. FONDI D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2019, 2020 e 2021. (codice intervento 02484.19BN). AGGIORNAMENTO PREZZI –STATO FINALE - DITTA GMA COSTRUZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1083	€ 11.157,45	N. 0	€ 0,00	N. 3054	€ 3.844,19

Descrizione Creditore

G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L .

Descrizione Impegni Assunti

CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE STATO FINALE E AGGIORNAMENTO PREZZI IMPRESA GMA COSTRUZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)