



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2532 DEL 16/12/2022

OGGETTO: FIO 46/89 - Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari. Approvazione Relazione sul conto finale dei lavori.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento con deliberazione di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato il “Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero – 1° stralcio funzionale – sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari” opere di completamento. Il progetto dell’importo complessivo di €. 3.052.108,67 veniva finanziato dalle seguenti fonti:
 - a) per €. 2.000.000,00 dal POR 2000-2006 da parte delle Regione Campania di cui per lavori €.1.511.645,96 e somme a disposizione per €. 488.354,04;
 - b) per €. 1.052.108,67 dal F.I.O. da parte delle Regione Campania – A.G.C. Lavori Pubblici, di cui per lavori €.718.662,82 e somme a disposizione per €. 333.445,85;
- con determinazione dirigenziale n. 951/06 dell’ 8 ottobre 2007 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. Ing. Pietro Ciardiello srl – Pizzulo srl – con sede in Benevento (BN) la quale ha offerto il prezzo di €.1.411.789,43, pari al ribasso del 34,00% sull’importo a base d’asta oltre oneri della sicurezza pari a €. 91.233,89;
- In data 19/11/2007 sono stati consegnati, sotto riserva di legge, i lavori di che trattasi;
- Con delibera di G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la perizia di “variante migliorativa in diminuzione”, redatta nel rispetto dell’art.11 del D.M. 145/2000 e proposta dall’appaltatore, ai sensi dell’art.11 D.M. 145/2000, e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1;
- Il T.A.R. Campania - Sezione V con sentenza dell’11.04.2008 accoglieva il ricorso da parte di ditte interessate dalla procedura espropriativa nel Comune di Limatola e, pertanto, non potendo realizzare per la mancata disponibilità delle aree i lavori di posa del collettore 3 tra i picchetti “L” e “X”, la D.L. provvedeva a sospendere parzialmente i lavori in data 07.04.2008;
- Con determina dirigenziale n°709/06 del 14/07/2008 è stata approvata, relativamente ai lavori non oggetto della sospensione di cui sopra, la “variante tecnica senza aumento di spesa” (la n°2) e il verbale di concordamento nuovi prezzi n°2, del 25.02.2008, il verbale di concordamento nuovi prezzi n°3 e atto di sottomissione n°2 del 26.06.2008 con il quale veniva concessa una proroga di giorni 210 solari e consecutivi prevedendo l’ultimazione al 12/11/2008 per i soli lavori non sospesi con il predetto verbale di sospensione

- parziale del 07/04/2008;
- con deliberazione di G.P. n° 532 del 14.11.2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva (la n°3), il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n° 4, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,00% di €. 1.558.446,63, oltre €. 898.307,46 per somme a disposizione per un totale di €. 2.456.754,09;
 - In data 4/12/2008 sono stati formalizzati, sottoscritti e repertoriati i seguenti atti aggiuntivi: il n°01 con rep n°669, il n°2 con n°670 e il n°3 con n°671 relativi alle citate perizie di variante approvate;
 - In data 12.12.2008 vennero ultimati i lavori realizzabili e imputabili al finanziamento P.O.R. 2000-2006 i quali, per disposizione della deliberazione di Giunta Regionale di finanziamento (n°2086 del 22.12.2006), dovevano essere ultimati entro il 31.12.2008 e rendicontati alla stessa tutte le spese sostenute entro tale data;
 - con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 25.03.2009 venne approvato il certificato di collaudo t.a. relativamente alle opere finanziate con il POR, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 1.040.992,07, oltre I.V.A. come per legge;
 - con determinazione dirigenziale n°294/06 del 31.03.2009, relativamente al finanziamento POR Campania 2000-2006 – ATO 1, si provvedeva ad effettuare la rendicontazione finale delle somme spese alla Regione Campania: pertanto le opere ancora da realizzare previste in appalto risultano solo quelle del finanziamento FIO, per l'importo complessivo di €. 1.052.108,67;
 - Con determinazione dirigenziale n°1038/06 del 12.11.2009 è stata effettuata la rendicontazione finale del finanziamento POR; pertanto alla predetta data risultavano da eseguire solo le opere oggetto di appalto ed imputate al finanziamento F.I.O..

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle opere di cui al finanziamento FIO, con determinazione dirigenziale n°725/06 del 07/11/2011, per le motivazioni nella stessa riportate, a seguito di ampia verifica economica-finanziaria, la cui relazione venne approvata dalla Regione Campania con nota prot. n°2010.0793042 del 04.10.2010, venne redatta e approvata la perizia di variante tecnica n° 4, per un importo dei lavori, la netto del ribasso del 34,00%, di €.1.548.820,81 (di cui €.50.316,68 per oneri della sicurezza intrinseci ed €. 33.371,85 per oneri generali della sicurezza), oltre €.806.765,94, per un totale generale di €.2.355.586,75;
- con determinazione dirigenziale n°277/06 del 29/05/2012 si prendeva atto della costituzione, da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, della Società Consortile a r.l. CIA.PI.;
- con determinazione dirigenziale n° 759/06 del 10/11/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad approvare la perizia di variante n° 5, restando inalterato l'importo dei lavori.
- Con determinazione dirigenziale n° 845 del 23/12/2015 venne approvata una variazione delle sole somme a disposizione del seguente quadro economico di spesa:

		Nuovo Q.E.	ATO (finanziamento POR) a consuntivo	FIO
a1)	Importo lordo dei lavori di cui €. 50.316,68 per oneri di sicurezza	€ 2.270.162,27		
a2)	Importo oneri della sicurezza specifici	€ 33.371,85		
	Sommano	€ 2.303.534,12		
a.1)	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 2.219.799,73	€ 1.494.366,67	€ 725.433,06
	ribasso 34,00%	€ 754.731,91	€ 508.084,67	€ 246.647,24
	restano	€ 1.465.067,82	€ 986.282,00	€ 478.785,82

a.2)	oneri di sicurezza	€ 83.734,39	€ 58.710,07	€ 25.024,32
	Totale A)	€ 1.548.802,21	€ 1.044.992,07	€ 503.810,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	lavori in economia (prove su condotte)	€ 151.135,02	€ -	€ 151.135,02
b.2	rilievi accertamenti indagini	€ -	€ -	€ -
b.3	allacciamenti pubblici servizi	€ 7.216,74	€ 2.046,01	€ 5.170,73
b.4	Imprevisti	€ 36.268,06	€ -	€ 36.268,06
b.5	acquisizione aree o immobili	€ 64.982,87	€ 29.470,68	€ 35.512,19
b.6	accantonamento art. 26 co. 4 L. 109/94	€ -	€ -	€ -
b.7.1	spese tecniche	€ 269.367,37	€ 72.591,17	€ 196.776,20
b.7.2	art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 32.269,20	€ 17.259,02	€ 15.010,18
b.7.3	responsabile APQ	€ 4.788,45	€ 4.788,45	€ -
b.8	spese consulenze	€ -	€ -	€ -
b.9	spese commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.10	spese pubblicità, oneri attraversamento, Autorità LL.PP.	€ 9.407,82	€ 6.586,09	€ 2.821,73
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -	€ -	€ -
b.12.1	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti)	€ 154.882,22	€ 104.499,21	€ 50.382,87
b.12.2	IVA (20% su allacciamenti e spese tecniche) già pagate	€ 14.927,50	€ 14.927,50	
b.12.3	IVA (22% allacciamenti e spese tecniche) da pagare	€ 42.654,76	€ -	€ 42.654,76
b.13	Fondo per accordo bonario	€ 12.548,18	€ -	€ 12.548,18
b.14	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice, ultimo comma dell'art. 11 D.M. 145/2000	€ 6.317,88	€ 6.317,88	€ -
	Totale B)	€ 806.765,94	€ 258.486,01	€ 548.298,53
	sommano A) + B)	€2.355.586,75	€ 1.303.478,08	€ 1.052.108,67
	Economie (C)	€ 696.521,92	€ 696.521,92	€ 0,00
	A)+B)+C)	€3.052.108,67	€ 2.000.000,00	€ 1.052.108,67

- Con determinazione dirigenziale n° 302/06 del 12/06/2013 venne approvato il S.A.L. n° 4, per lavori a tutto il 23/03/2012, il cui certificato di pagamento n° 4 ammontava ad €.305.441,46, oltre IVA al 10%;
- Con successiva determinazione dirigenziale n° 391/06 del 21/06/2013 venne pagato detto importo, successivamente rimborsato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°1424 del 31/12/2013;
- Con determinazione dirigenziale n° 2669 del 13/11/2018 venne approvato il S.A.L. n° 5 per lavori a tutto il 31/08/2018, il cui certificato di pagamento n° 5 del 31/08/2018, ammontava ad €. 191.173,10, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 210.290,41;
- Con determinazioni dirigenziali n° 2669 del 13/11/2018 e successiva n°910 del 08/04/2019 si provvedeva al pagamento del certificato n° 5
- In data 03/10/2018 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO CHE:

- In data 10/12/2018 la D.L. ha provveduto ad emettere lo Stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 1.548.758,98, oltre IVA al 10%, firmato dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;
- Con determinazione dirigenziale n° 1471 del 27/07/2020 è stato approvato lo stato finale dei lavori;
- In data 14/12/2022 è stata redatta la relazione sul conto finale.

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della relazione sul conto finale..

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP
- La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l'anno 2021
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture;

RICHIAMATI:

- i Decreti Presidenziali n. 2 del 16/01/2020, n. 74 del 14/12/2021 e n. 90 del 04/08/2022, con i quali l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1309 del 08/07/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** la relazione sul conto finale dei lavori di cui all'oggetto emessa in data 14/12/2022, per un importo lavori di €. 1.548.758,98, oltre IVA al 10%;
- 2) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Commissione di collaudo t.a.;
- 3) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 4) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

