



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 05/02/2024

OGGETTO: FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 45 MONTEFALCONE DI V.F. – SS. 90 BIS.- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, COMPENSAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO PREZZI, CALCOLI MINORI QUANTITÀ SOVRASTRUTTURA STRADALE.-

CIG: 80916229B4 CUP: I69J18000300002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione n. 158 in data 16.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dei “*lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore - S.S.90 bis*”, per un importo complessivo di €. 6.270.000,00;
- con Deliberazione n. 190 in data 23.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato, il progetto Definitivo - Esecutivo;
- l' intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con D. D. n. 207 del 30.05.2019 , a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, impegnato sul Cap. 12428 Imp. 3785/2019;
- con Deliberazione n. 24 in data 04.02.2019 del Presidente della Provincia, è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- con determinazione Dirigenziale n. 837 del 06/05/2020, i lavori in parola, sono stati aggiudicati all' Ati: Ital Biding Srl (capogruppo) , con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 e C.M.M. Costruzioni Generali Srl, con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (mandante);
- In data 13/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n° 2826 dell' importo complessivo di €. 4.372.933,05 di cui €. 4.324.324,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 5,100% ed €. 48.608,73 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- In data 31/08/2020 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto effettivo inizio il 09/10/2020;
- con Determinazione n. 2366 in data 26/11/2020, è stato approvato il quadro tecnico economico di spesa rimodulato dell'importo complessivo di €. 6.270.000,00 di cui €. 4.372.933,05 per lavori ed €. 1.897.066,95 per somme a disposizione;

- La Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n° 129 del 03/12/2020, ha comunicato l'ammissione a finanziamento definitivo del progetto e la liquidazione dell'anticipazione, pari al 10% dell'importo del quadro economico post-gara, per un'importo complessivo di €. 627.000,00;
- con Determinazione n° 2652 del 18/12/2020, si è proceduto alla liquidazione e pagamento in favore dell'ATI Ital Blding S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629) e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (P. IVA IT01294650625), dell'anticipazione contrattuale del 10%, come previsto dallo schema di Disciplinare allegato al Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/11/2018, per l'ammontare complessivo pari ad €. 533.497,83 comprensivo di IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale N. 151 del 29/01/2021 è stato approvato il 1° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2020 per l'importo complessivo di €. 642.872,75 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, pari ad €. 38.860,76, oltre IVA al 22% per €. 8.549,37 e quindi per complessivi €. 47.410,13, a valere sulla fattura N. 1/PA del 25/01/2021, dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021;
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8722 del 23/3/2021, la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 99 del 18/3/2021, di liquidazione della prima rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 599 del 19/04/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 1° SAL, in favore dell' ATI e per lo specifico così ripartito:
 - liquidazione a saldo della fattura N. 1/PA del 25/01/2021 dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021, emessa dalla ditta ital bilding srl, per l'importo residuo pari ad €. 277.306,16 oltre IVA al 22%, per €. 61.007,36 e quindi per un totale di €. 338.313,52 (385.723,65 – 47.410,13 acconto corrisposto);
 - liquidazione a saldo della fattura N. 9 del 26/01/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n° 2126 del 26/01/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. dell'importo di €. 210.777,95 oltre IVA al 22%, pari ad €. 46.371,15 e quindi per un totale di €. 257.149,10.
- con Determinazione Dirigenziale N. 1121 del 01/07/2021 è stato approvato il 2° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 904.759,95 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Blding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 304.365,80, oltre IVA al 22% per €. 66.960,48 e quindi per complessivi €. 371.326,28, a valere sulla fattura N. 3/PA del 17/06/2021;
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 202.910,53 oltre IVA al 22% per €. 44.640,31 e quindi per complessivi €. 247.550,84, a valere sulla fattura N. 32 del 17/06/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 223 del 16/07/2021, di liquidazione della seconda rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1540 del 13/08/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 2° SAL, in favore dell' ATI per l'importo complessivo di €. 285.882,83 e, per lo specifico :
 - 1) liquidazione a saldo della fattura N. 3/PA del 17/06/2021 dell'importo di €. 444.963,91 oltre IVA , acquisita al prot. di questo Ente al n° 15250 del 17/06/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l'importo residuo pari ad €. 140.598,11 oltre IVA al 22%, pari aD €. 30.931,58 e quindi per un totale di €. 171.529,69 (444.963,91 – 304.365,80 acconto corrisposto);
 - 2) liquidazione a saldo della fattura N. 32 del 17/06/2021 dell'importo complessivo di €. 296.642,61 acquisita al prot. di questo Ente al n° 15251 del 17/06/2021, emessa dalla ditta C.M.M.

Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad €. 93.732,08 oltre IVA al 22% pari ad €. 20.621,06 e quindi per un totale di €. 114.353,14 (€. 296.642,61- 202.910,53 acconto corrisposto)

- con Determinazione Dirigenziale N. 1578 del 30/08/2021 è stato approvato il 3° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 11/08/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 654.936,46 è si è proceduto alla liquidazione a saldo in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 322.099,90, oltre IVA al 22% per €. 70.861,98 e quindi per complessivi €. 392.961,88;
 - liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 214.733,26 oltre IVA al 22% per €. 47.241,32 e quindi per complessivi €. 261.974,58.
- con Determinazione Dirigenziale N. 2025 del 28/10/2021 è stato approvato il 4° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.161.547,99 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 131.093,97, oltre IVA al 22% per €. 28.840,67 e quindi per complessivi €. 159.934,64, a valere sulla fattura N. 6/PA del 08/10/2021;
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 87.395,98 oltre IVA al 22% per €. 19.227,11 e quindi per complessivi €. 106.623,09, a valere sulla fattura N. 51 del 11/10/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale n. 352 del 10/11/2021, di liquidazione della terza rata pari al 20% dell' importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 202 del 08/02/2022, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione e pagamento a saldo del 4° SAL, in favore dell' ATI per l'importo complessivo di €. 894.990,26 e, per lo specifico :
 - liquidazione a saldo della fattura N. 6/PA del 08/10/2021 dell'importo di €. 571.253,11 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22815 del 09/10/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l' importo residuo pari ad €. 440.159,14 oltre IVA al 22%, pari ad €. 96.835,01 e quindi per un totale di €. 536.994,15;
 - liquidazione a saldo della fattura N.51 del 11/10/2021 dell'importo complessivo di €. 380.835,41 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22930 del 12/10/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad €. 293.439,43 oltre IVA al 22% pari ad €. 64.556,68 e quindi per un totale di €. 357.996,11 .
- con Determinazione Dirigenziale N. 1504 del 17/07/2023 è stato approvato il 5° S.A.L., dei lavori in data 24/04/2023 a tutto il 14/10/2022 e dei lavori complementari a tutto il 05/05/2022 e il relativo certificato di pagamento n° 5, per l'importo complessivo di €. 1.148.359,47 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 5° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 157.377,05 oltre IVA al 22% per €. 34.622,95 e quindi per complessivi €. 192.000,00 a valere sulla fattura N. 3/PA del 23/05/2023;
 - liquidazione acconto 5° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 104.918,03 oltre IVA al 22% per €. 23.081,97 e quindi per complessivi €. 128.000,00, a valere sulla fattura N. 20 del 24/05/2023

- In data 14/10/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, concedendo ulteriori 30 gg. per la ultimazione dei lavori marginali;
- a seguito di impedimenti intervenuti in corso d'opera, nel mese di Novembre 2021, che hanno riguardato la Direzione lavori e la ditta mandataria, i lavori sono stati interrotti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 28/03/2022, si prendeva atto della modifica delle cariche sociali della ditta Ital Bilding Srl e della Società General Engineering Srl, nonché della sostituzione del Direttore dei Lavori dell'intervento in parola;
- la nuova Direzione dei Lavori, con verbale di completamento attività del 19/04/2022 procedeva all'assegnazione di un ulteriore tempo (giorni residui), per la ultimazione delle opere di piccola entità;
- con verbale in data 10/05/2022 la D.L. prendeva atto della ultimazione dei lavori marginali in data 05/05/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n° 594 del 23/03/2023, è stata approvata la "*perizia di assestamento contabile*", redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di €. 6.270.000,00 (di cui €. 4.156.593,93 per lavori ed €. 2.113.406,04 per somme a disposizione), dalla quale si evince un'economia dei lavori per complessivi €. 263.933,69.

CIO' PREMESSO, CONSIDERATO CHE :

- Con nota prot. GE/AC/gr/100.2023, in data 05/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente n° 24313 del 06/10/2023, la Direzione Lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale da cui si evince un credito netto nei confronti dell'impresa esecutrice pari ad €. 20.549,32 oltre IVA al 22% per €. 4.520,83 per complessivi €. 25.070,15 (allegato n° 1);
- con nota in data 26/10/2023 la ditta esecutrice dei lavori Ital Bilding Srl, ha trasmesso le prove di laboratorio dei carotaggi effettuati in data 05/10/2023, eseguiti dall'azienda certificata " Edil Diagnosis Srl ", con sede in Ponte (BN), alla via G. Ocone n° 109, acquisite al protocollo di questo Ente n° 26103;
- a seguito delle risultanze della suddetta campagna di saggi sulla pavimentazione stradale, con nota di prot. n° 26737 in data 02/11/2023 è stato richiesto alla Direzione Lavori di rivedere gli atti relativi alla contabilità finale;
- la Direzione Lavori con nota prot. GE/AC/gr/149.2023, in data 21/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente n° 31516 del 21/12/2023, ha trasmesso il "*ricalcolo compensazione relativa all'adeguamento prezzi a tutto lo Stato Finale*", già al netto della detrazione di €.78.705,62, per l'importo di €. 210.074,18 oltre IVA al 22% per €. 46.216,32, per complessivi €. 256.290,50 (allegato n° 2), in conseguenza delle risultanze della campagna di saggi;
- con nota prot. GE/AC/gr/150.2023, in data 27/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente n° 31653 del 27/12/2023, la Direzione Lavori ha trasmesso i "*calcoli minori quantità sovrastruttura stradale*", a seguito dei sondaggi eseguiti, per un totale di €. 64.512,80 oltre IVA al 22% per €. 14.192,82 per complessivi €. 78.705,62 (allegato n° 3), da detrarre in sede di liquidazione finale, con le seguenti modalità:
 - per €. 25.070,15, dallo stato finale;
 - per la parte residua pari ad €. 53.635,47 (78.705,62 – 25.070,15), dall'importo dovuto per la compensazione.
- Pertanto, da quanto innanzi riportato il credito residuo da liquidare alla ditta appaltatrice dei lavori in parola, sarà pari ad €. 202.655,03 (281.360,65 – 78.705,62), di cui €. 166.110,68 per compensazione prezzi ed €. 36.544,35 per IVA ;

VISTO il verbale di visita di collaudo finale del 21/11/2023, con il quale il collaudatore prende atto delle risultanze della suddetta campagna di indagini in data 05/10/2023.

VISTO :

- il TUEL approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle LL.PP. e biennale dei servizi e forniture;
- La Delibera Presidenziale n. 291 del 29/11/2022 di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, al Programma Triennale 2022/2024, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022 e al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- La Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- La Delibera Presidenziale n. 100 dell'11/04/2023 di Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e Variazione al programma triennale 2022-2024. Finanziamenti PNRR;
- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti, è stato disposto di ridistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4.
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)* di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.

RICHIAMATO :

- il Decreto Presidenziale n° 99 del 4/7/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del “Settore edilizia pubblica – edilizia scolastica” all'ing. Salvatore Minicozzi;

- la nota prot. 2380 del 02/02/2022, con la quale il Dirigente del Settore infrastrutture è viabilità ing. Angelo Giordano, delegò l'ing. Salvatore Minicozzi per le motivazioni in essa riportate per le procedure tecnico-amministrative relativamente ai lavori in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

RITENUTO di dover procedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1) **Di approvare** lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale , trasmessi dal Direttore dei lavori in con nota di protocollo GE/AC/gr/100.2023 in data 05/10/2023 , acquisiti al protocollo di questo Ente n° 24313 del 06/10/2023, dai quali si evince un credito residuo netto nei confronti dell'impresa esecutrice pari ad €. 20.549,32 oltre IVA al 22% per €. 4.520,85 per complessivi €. 25.070,17
- 2) **di approvare** il “ *ricalcolo della compensazione relativa all'adeguamento prezzi a tutto lo Stato Finale*”, come trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota protocollo GE/AC/gr/149.2023, in data 21/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente n° 31516 del 21/12/2023, per l'importo di €. 210.074,18 oltre IVA al 22% per €. 46.216,32 , per complessivi €. 256.290,50;
- 3) **di approvare i** “ *calcoli minori quantità sovrastruttura stradale* ”, a seguito dei sondaggi eseguiti in data 05/10/2023, come trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota di protocollo GE/AC/gr/150.2023, in data 27/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente n° 31653 del 27/12/2023, per un totale di €. 64.512,80 oltre IVA al 22% per €. 14.192,82, per complessivi €. 78.705,62 ;
- 4) **di prendere atto che**, a seguito della documentazione inviata dal Direttore dei lavori ed allegata al presente provvedimento, la somma da detrarre dal compenso spettante all'impresa esecutrice di cui al punto precedente, pari ad euro 78.705,62 (*calcoli minori quantità sovrastruttura stradale*), sarà decurtata in sede di liquidazione finale, nel seguente modo :
 - per €. 25.070,15 dallo stato finale;
 - per la parte residua pari ad €. 53.635,47 (78.705,62 – 25.070,17), dall'importo dovuto per la compensazione ;
- 5) **di prendere atto altresì** che, da quanto innanzi riportato, il credito residuo da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori in parola, sarà pari ad €. 202.655,03 (281.360,65 – 78.705,62), di cui €. 166.110,68 per compensazione prezzi ed €. 36.544,35 per IVA come per legge ;
- 6) **di inviare** il presente provvedimento al collaudatore statico/tecnico amministrativo, per le conclusioni finali ed i relativi consequenziali adempimenti;
- 7) **di inviare** copia della presente al Settore competente della Regione Campania ;
- 8) **di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
- 9) **di trasmettere** il presente dispositivo al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

- 11) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 12) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 13) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 14) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 ;
- 15) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.;
- 16) **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

