



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 710 DEL 09/04/2024

OGGETTO: SP. N°76 RIQUALIFICAZIONE PONTE IN MURATURA SUL TORRENTE “CAPPUCCINI” NEL COMUNE DI CERRETO SANNITA. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA’ 2019 - 2020 (COD. INT. 04688.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE, RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01474120621) DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 88.874,52 COMPRESO IVA, PER SALDO LAVORI, AGGIORNAMENTO PREZZI E RIMBORSO COSTI DI SMALTIMENTO.

CIG: 8788552E87

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 16.02.2018 fu pubblicato il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205”;
- il decreto di riparto assegnava alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l’importo annuale di €. 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si provvide a trasmettere la documentazione richiesta;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, comunicò che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, il programma proposto dalla Provincia di Benevento era stato autorizzato;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 48 del 20.03.2019, si prese atto dell’avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, risultava assegnata la somma di € 125.000,00, da utilizzare per l’attuazione dell’intervento denominato “*SP. n°76 Riqualificazione ponte in muratura sul torrente “Cappuccini” nel comune di Cerreto Sannita*”, codice n. 04688.19.BN;
- con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 1328 del 16 luglio 2021 venne approvata la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 125.000,00 con

contestuale procedura di affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art' 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del d.l. 16 luglio 2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1883 del 18/10/2021, detti lavori, vennero affidati, mediante portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all'impresa Chiusolo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Baselice (BN), via Santa Maria, 8 C.F. e P.I. 01474120621, con un ribasso pari al 20,00% sull'importo a base d'asta.
- per effetto del ribasso offerto il quadro economico rideterminato risultava essere il seguente:

A) Lavori a base d'asta		€	88.508,07
di cui soggetti a ribasso		€	85.362,51
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	17.072,50
a.1 Lavori ribassati		€	68.290,01
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- generali	€	3.145,56
	Sommano per lavori	€	71.435,57
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 Spese Tecniche		€	-
b.2 Progettazione definitiva esecutiva		€	10.400,00
b.3 Imprevisti		€	19.172,49
b.4 IVA sui lavori	22%	€	15.715,83
b.5 IVA sulle spese tecniche	22%	€	2.288,00
b.6 IVA sugli imprevisti	22%	€	4.217,95
b.7 Incentivo personale dipendente per funzioni tecniche	2%	€	<u>1.770,16</u>
	Totale Somme a disposizione	€	53.564,43
Sommano Lavori + somme a disp.		€	125.000,00

- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 08/06/2022 è stato stipulato il relativo contratto per l'importo netto di € 71.435,57 di cui € 68.290,01 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 3.145,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 1337 del 04/07/2023 l'impresa Chiusolo Costruzioni S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei F.lli Valente Michele e Giovanni S.n.c., con sede legale in San Marco dei Cavoti (BN) alla via Zenna, n. 15 (P. IVA 00812500627) parte dei lavori in oggetto e precisamente il 30% delle opere ricadenti nella categoria OG3;
- lavori sono stati consegnati il giorno 28/08/2023, con verbale in pari data;
- in data 02/11/2023 sono stati ultimati lavori, giusto verbale di ultimazione redatto in pari data.

CONSIDERATO CHE:

- ad ultimazione dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento, nell'ambito dell'importo di finanziamento, fermo restando l'importo netto lavori nell'ambito contrattuale, come meglio dettagliato nel quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) Lavori a base d'asta		€	73.720,12
di cui soggetti a ribasso		€	72.824,88
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	14.564,98
a.1 Lavori ribassati		€	58.259,90

a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- generali	€	895,24
	Sommano per lavori		€	59.155,14
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	IVA sui lavori	22%	€	13.014,14
b.2	Aggiornamento prezzi compreso IVA		€	16.434,35
b.2	Progettazione definitiva esecutiva		€	10.400,00
b.5	IVA sulle spese tecniche	22%	€	2.288,00
b.7	Incentivo personale dipendente per funzioni tecniche	2%	€	1.770,16
b.3	Oneri di discarica compreso IVA		€	270,90
	Totale Somme a disposizione		€	44.177,55
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	103.332,70
	Economie		€	21.667,30
	TOTALE FINANZIAMENTO		€	125.000,00

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e s.m.i.;

RITENUTO, così come previsto dalla normativa succitata, che all'impresa spetta l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite dal 28/08/2023 al 02/11/2023, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2023;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 02.11.2023, ed il certificato di regolare esecuzione del 14.12.2023, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 59.155,14 oltre IVA al 22% pari ad € 13.014,13 per rata di saldo lavori;
- € 13.470,78 oltre IVA al 22% pari ad € 2.963,57 per Aggiornamento prezzi;
- € 222,05 oltre IVA al 22% pari ad € 48,85 per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

VISTE le fatture dell'Impresa **CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l.**, relative ai "SP. n°76 Riqualficazione ponte in muratura sul torrente "Cappuccini" nel comune di Cerreto Sannita":

- n. 1_24 del 03/01/2024 di € 72.169,27 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 2_24 del 03/01/2024 di € 16.434,35 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;
- n. 3_24 del 03/01/2024 di € 270,90 compreso IVA al 22% per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

VISTO che:

- l'impresa appaltatrice Chiusolo Costruzioni S.r.l. risulta in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 10.02.2024;
- l'impresa Subappaltatrice Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei F.lli Valente Michele e Giovanni S.n.c. risulta in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 16.01.2024;

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il D.lgs, n° 36/2026;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 241 del 08.09.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 -Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023";

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale dell'intervento denominato "SP. n°76 Riqualficazione ponte in muratura sul torrente "Cappuccini" nel comune di Cerreto Sannita", finanziato con fondi D.M. 49/2018 – Annualità 2019 e 2020, nell'ambito dell'importo di finanziamento, fermo restando l'importo netto lavori nell'ambito contrattuale, come meglio dettagliato nel quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) Lavori a base d'asta		€	73.720,12
di cui soggetti a ribasso		€	72.824,88
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	14.564,98
a.1 Lavori ribassati		€	58.259,90
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- generali	€	895,24
Sommano per lavori		€	59.155,14
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 IVA sui lavori	22%	€	13.014,14
b.2 Aggiornamento prezzi compreso IVA		€	16.434,35
b.2 Progettazione definitiva esecutiva		€	10.400,00
b.5 IVA sulle spese tecniche	22%	€	2.288,00
Incentivo personale dipendente per funzioni			
b.7 tecniche	2%	€	1.770,16
b.3 Oneri di discarica compreso IVA		€	<u>270,90</u>
Totale Somme a disposizione		€	44.177,55
Sommano Lavori + somme a disp.		€	103.332,70
Economie		€	21.667,30
TOTALE FINANZIAMENTO		€	125.000,00

2. **di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 02/11/2023, ed il certificato di regolare esecuzione del 14.12.2023, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 59.155,14 oltre IVA al 22% pari ad € 13.014,13 per rata di saldo lavori;
- € 13.470,78 oltre IVA al 22% pari ad € 2.963,57 per Aggiornamento prezzi;
- € 222,05 oltre IVA al 22% pari ad € 48,85 per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

3. **di liquidare e pagare** all'Impresa Chiusolo Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.I. 01474120621) con sede legale in Baselice (BN), via Santa Maria, 8, relativamente all'intervento denominato "SP. n°76 Riqualficazione ponte in muratura sul torrente "Cappuccini" nel comune di Cerreto Sannita" le fatture:

- n. 1_24 del 03/01/2024 di € 72.169,27 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 2_24 del 03/01/2024 di € 16.434,35 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;
- n. 3_24 del 03/01/2024 di € 270,90 compreso IVA al 22% per smaltimento materiale di risulta delle lavorazioni;

4. **di imputare** la spesa complessiva di € 88.874,52 al Cap. 12411 imp. n. 670/2023;

5. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
6. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 691	€ 97.282,00	N. 0	€ 0,00	N. 1033	€ 88.874,52

Descrizione Creditore

CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Re-imputato dal 2022, 2021,2020:MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCCINI"
SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)