



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1477 DEL 18/07/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3. INTERVENTO – S.P.LI N. 1 "CIARDELLI" E N. 9 "MACCABEI - FONDO VALLE SABATO". ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITÀ DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 08/07/2024 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 08/07/2024. RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO POSIZIONE N°6203189 CIG: 8699401CCC, CUP. I57H20000860005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2519 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato “S.P.li n. 1 “Ciardelli” e n. 9 “Maccabei - Fondo Valle Sabato”. Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo”, redatto dall'ing. Antonio Giuseppe Zerrillo, per l'importo complessivo di €400.000,00 distinto come segue:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 274.659,28
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.340,72
A.3 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 285.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.3	€ 62.700,00
B.2- Imprevisti compreso IVA al 22%	€ 5.700,00
B.3 – Spese generali compreso IVA	€ 34.200,00
B.4- ANAC	€ 225,00
B.5 – Lavori in economia compresi lavori da pagarsi a fattura	€ 12.175,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00
---	---------------------

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato "*S.P.li n. 1 "Ciardelli" e n. 9 "Maccabei - Fondo Valle Sabato". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*", alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621) con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliori specificate nell'offerta tecnica;
- con contratto rep. n. 2870 del 15/07/2022 sono stati affidati alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. i lavori previsti "*nell'Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali – Ambito 3*", finanziati con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6203189, tra cui anche l'intervento di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 1674 del 25/08/2022 si è provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dell'intervento di cui in oggetto, per un importo lavori, al netto del ribasso del 5,00%, di €. 271.267,04, oltre IVA come per legge, come di seguito riportato:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 274.659,28
<i>A.2 - Ribasso offerto del 5%</i>	€ 13.732,96
<i>A.3 - Restano</i>	€ 260.926,32
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 10.340,72
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 271.267,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.5</i>	€ 59.678,75
<i>B.2- Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5% di A.5)</i>	€ 13.563,35
<i>B.3 – Spese generali compreso IVA</i>	€ 34.200,00
<i>B.4- ANAC</i>	€ 225,00
<i>B.5 – Lavori in economia compresi lavori da pagarsi a fattura e adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)</i>	€ 21.065,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128.732,96
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00

- con contratto attuativo specifico in data 19/12/2022 è stato regolamentato l'affidamento alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. dell'intervento di che trattasi, per l'importo complessivo di € 271.267,04, di cui € 260.926,32 per lavori al netto del ribasso del 5,00% ed €10.340,72 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/08/2022, con verbale in pari data;

- con determinazione dirigenziale n°1514 del 17/07/2023 è stato approvato, liquidato e pagato il 1° S.A.L. per lavori a tutto il 22/09/2022, il cui certificato di pagamento n. 1 datato 03/04/2023 ammonta ad €183.089,97 oltre IVA al 22%, pari ad € 40.279,79, per un totale di €223.369,76;
- in data 20/06/2024 è stato emesso certificato di ultimazione lavori;
- la D.L. ha provveduto a consegnare la perizia di assestamento finale datata 08/07/2024, per un importo netto dei lavori di €. 189.587,55, oltre €. 4.072,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 193.660,29, oltre IVA al 22%, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 199.565,84
<i>A.2 - Ribasso offerto del 5%</i>	€ 9.978,29
<i>A.3 - Restano</i>	€ 189.587,55
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 4.072,74
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 193.660,29
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.5</i>	€ 42.605,26
<i>B.2- Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5% di A.5)</i>	€ 6.781,68
<i>B.3 – Spese generali compreso IVA</i>	€ 34.200,00
<i>B.4- ANAC</i>	€ 225,00
<i>B.5 – Adeguamento prezzi D.L. 50/2022 (L. 91/2022)</i>	€ 93.737,51
<i>B.6 – IVA su incremento prezzi (22 di B5)</i>	€ 20.622,25
<i>B.7 – oneri di discarica compreso IVA</i>	€ 3.453,63
<i>B.8 – Economie</i>	€ 4.714,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.339,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00

- In data 08/07/2024 la D.L. ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo €.193.660,29, oltre IVA al 22%, da cui detraendo il certificato di pagamento n° 1 del 03/04/2024, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 10.570,32, oltre IVA al 22%;
- così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, comma 304 e successivi della legge 30/12/2023, n° 213 (legge di Bilancio anno 2024) e dal successivo D.MIT del 28/02/2024, la D.L. ha provveduto alla determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi emettendo il certificato di pagamento n° 1 bis del 08/07/2024 per l'importo di €. 93.737,51, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 114.359,76;
- unitamente allo stato finale la D.L. ha provveduto a trasmettere la documentazione per il rimborso degli oneri di smaltimento dei materiali di risulta per un importo di €. 2.830,84, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 3.453,63;
- in data 08/07/2024 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando gli importi contabilizzati nello stato finale.

VISTO:

- il DURC prot. INAIL_44063801 del 10/06/2024 (scadenza validità 08/10/2024).

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione nonché dei maggiori oneri per revisione prezzi, nonché per smaltimento materiali provenienti da demolizione.;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale redatta dal D.L. in data 08/07/2024 relativa all'intervento denominato “S.P.li n. 1 “Ciardelli” e n. 9 “Maccabei - Fondo Valle Sabato”. *Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*” per un importo netto dei lavori di €. 189.587,55, oltre €. 4.072,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 193.660,29, oltre IVA al 22%, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 199.565,84
<i>A.2 - Ribasso offerto del 5%</i>	€ 9.978,29
<i>A.3 - Restano</i>	€ 189.587,55

A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.072,74
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 193.660,29
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	€ 42.605,26
B.2- Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5% di A.5)	€ 6.781,68
B.3 – Spese generali compreso IVA	€ 34.200,00
B.4- ANAC	€ 225,00
B.5 – Adeguamento prezzi D.L. 50/2022 (L. 91/2022)	€ 93.737,51
B.6 – IVA su incremento prezzi (22 di B5)	€ 20.622,25
B.7 – oneri di discarica compreso IVA	€ 3.453,63
B.8 – Economie	€ 4.714,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.339,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00

2. **di approvare**, lo stato finale dei lavori datato 08/07/2024, dell'importo di € 193.660,29, oltre IVA al 22%, da cui detraendo il certificato di pagamento n° 1 del 03/04/2024, resta un credito dell'impresa appaltatrice di € 10.570,32, oltre IVA al 22%;
3. **di approvare** il certificato di pagamento n° 1 bis del 08/07/2024, emesso ai sensi del D.L. n° 50/2002 (convertito in L. n° 91/2022) per l'importo di € 93.737,51, oltre IVA al 22%, per un totale di € 114.359,76;
4. **di approvare** la richiesta di rimborso degli oneri di smaltimento dei materiali di risulta per un importo di € 2.830,84, oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.453,63;
5. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 08/07/2024 con il quale si confermano gli importi contabilizzati nello stato finale;
6. **di liquidare** in favore dell'impresa Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, le seguenti somme:
 - a) € 10.579,32, oltre IVA al 22% per un totale di € 12.906,77 quale saldo finale;
 - b) € 93.737,51, oltre IVA al 22%, per un totale di € 114.359,76 per revisione prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022 (L. n° 91/2022);
 - c) € 2.830,84, oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.453,63, per rimborso oneri di smaltimento;
- 7) **di richiedere** alla Cassa DD.PP., l'erogazione delle somme sopra riportate a valere sul mutuo posizione n. 6203189;
- 8) **di provvedere**, con successivo atto, a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;
- 9) **di imputare** la spesa complessiva di € 130.720,16 sul capitolo n°12510, impegno n. 1223-1224/2022 (mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 6203155);
- 10) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 11) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

