



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2213 DEL 31/10/2024

OGGETTO: S.P. 115C – FONDOVALLE ISCLERO – TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA - DM. 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, STATO FINALE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTO FINALE ALL' O.E. CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01372680627)

CIG: 965552574A CUP: I47H20001930001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- il M.I.T. con decreto n. 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto *"Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018"*, ha previsto risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n. 49 del 16/02/2018.
- il progetto per *"lavori di messa un sicurezza lungo la S.P. 115C – Fondovalle Isclero"* – tratto tre masserie - per complessivi € 200.000,00 la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del D.M. n. 123 del 19/03/2020 è individuato nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2023/2025 avente CUP I47H20001930001 e codice di intervento n. 02313.20;
- con Determinazione n. 146 del 26/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con la stessa Determinazione n. 146 del 26/01/2023 è stato disposto di avviare la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120 dell'11/09/2020 previa consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque operatori economici;
- con determinazione n. 1023 del 17/05/2023, previa procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120 dell'11/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico (O.E.) Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) con sede alla via Sala n. 8 – 82010 Moiano (BN), per l'importo di € 142.804,61 al netto del ribasso offerto dell' 8,10% compreso oneri per la sicurezza, oltre iva;
- in seguito all'affidamento definitivo, in data 02/08/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'importo netto di € 142.804,61 compreso oneri per la sicurezza, oltre iva;
- in data 06/02/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

- con determinazione n. 676 del 08/04/2024 è stata liquidata e pagata l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del contratto sopra riportato, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto dell'importo netto di € 28.560,92 oltre iva;
- con atto del R.U.P. avente prot. 15573 del 18/06/2024 è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione n. 1466 del 17/07/2024 è stato approvato il SAL n. 1, liquidato e pagato il relativo certificato di pagamento per netti € 45.600,00 oltre iva;
- con nota con prot. n. 19253 del 31-07-2024 l'O.E. ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 30-07-2024;

VISTI

- il certificato di ultimazione dei lavori;
- lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/07/2024 per l'importo complessivo lordo dei lavori per € 144.000,48
- la Relazione sul Conto Finale che liquida il credito residuo all'O.E. Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) di netti € 66.865,77 comprensivi di oneri di smaltimento, oltre iva;
- il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, per effetto del materiale rifiuto rinvenuto e conferito in discarica, che ha determinato maggiori costi, si è reso necessario ricorrere alle somme previste per imprevisti riportate nel quadro economico approvato con determinazione n. 1023 del 17/05/2023;

- Il quadro economico a consuntivo è così rideterminato:

A - LAVORI		approvato		a consuntivo		economie	
A1	LAVORI	€ 155 166,94		€ 144 000,48			
di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€ 2 545,60		€ 3 826,48			
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 152 621,34		€ 140 174,00			
Ribasso offerto	8,100%	-€ 12 362,33		-€ 11 354,09			
Importo netto lavori		€ 142 804,61		€ 132 646,39		€ 10 158,22	
B - SOMME A DISPOSIZIONE							
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 31 417,01	€ 29 182,20			
B2	quota ANAC		€ 225,00	€ 225,00			
B3	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€ 5 279,77	€ 10 223,97			
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€ 2 000,00	€ -			
B5	Oneri per assistenza archeologica agli scavi		€ -	€ -			
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 3 103,34	€ 3 103,34			
B7	Indennizzi per occupazioni temporanee		€ -	€ -			
B8	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016 - compreso IVA		€ 15 170,27	€ -			
Totale B			€ 57 195,39	€ 42 734,51	€ 14 460,88		
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 200 000,00	€ 175 380,90	€ 24 619,10		
				€ 200 000,00			

VISTA la fattura n. 44 del 18/10/2024 dell'O.E.Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) IVA 01372680627) acquisita al prot. 26471 del 21/10/2024 per l'importo complessivo di € 81.576,24 compreso iva, per il pagamento, a saldo, dei lavori eseguiti;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello Stato Finale a tutto il 30/07/2024, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato e Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti dall'O.E. Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627);

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) accertata in modalità telematica avente prot INPS_41865425 - scadenza validità 13/11/2024 dal quale si evince la regolarità per gli adempimenti contributivi;

VISTA la nota della Cassa Edile di Benevento prot. BN00/5015492006/03/C/3 del 21/05/2024 con la quale ha rilasciato l' attestazione di congruità con esito positivo;

RICHIAMATI

- Lo Statuto Provinciale;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 30.04.2024: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
- la Delibera Presidenziale n. 366 del 27.11.2023 "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2023: "Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 18.12.2023 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 26.07.2024: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)";
- la Delibera Presidenziale n. 248 del 03/09/2024 " Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4 - Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** Il quadro economico a consuntivo è così rideterminato:

A LAVORI			
A1	LAVORI		€ 144 000,48
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		€ 3 826,48
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	140 174,00
	Ribasso offerto	8,100%	-€ 11 354,09
	Importo netto lavori	€	132 646,39
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 29 182,20
B2	quota ANAC		€ 225,00
B3	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€ 10 223,97
B4	Prove di laboratorio compresi IVA		€ -
B5	Oneri per assistenza archeologica agli scavi		€ -
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 3 103,34
B7	Indennizzi per occupazioni temporanee		€ -
B8	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016 - compreso IVA		€ -
Totale B			€ 42 734,51
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 175 380,90
ECONOMIE			€ 24 619,10

- di **APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30-07-2024 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 144'000,48;
- di **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione con i quali è stato determinato il credito residuo all'O.E. Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) pari a € 66.865,77 di cui € 58.485,47 per lavori ed € 8.380,30 per oneri di smaltimento oltre IVA;
- di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 81.576,24 di cui € 58.485,47 per lavori, € 8.380,30 per oneri di smaltimento ed € 14.710,47 per IVA AL 22% giusta fattura n. 44 del 18/10/2024 dell'O.E. Ciaramella Costruzioni srl (partita IVA 01372680627) IVA 01372680627) acquisita al prot. 26471 del 21/10/2024 relativa allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/07/2024;
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto di appalto ai sensi della Legge n. 136/2010 e riportato in fattura:
 - Codice IBAN: **IT 86 D 02008 75370 000010826511**
presso BANCA UNICREDIT
- di **IMPUTARE** la spesa di € 81.576,24 sul Cap. 12411 come di seguito ripartita:
 - impegno n. 1425/2023 per € 71.352,27
 - impegno n. 1427/2023 per € 5.279,77
 - impegno n. 1430/2023 per € 4.944,20
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nonché nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1425	€ 83.745,30	N. 0	€ 0,00	N. 3777	€ 71.352,27

Descrizione Creditore

CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 115C – FONDOVALLE ISCLERO – TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA - DM. 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTO FINALE ALL' O.E. CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1427	€ 5.279,77	N. 0	€ 0,00	N. 3778	€ 5.279,77

Descrizione Creditore

CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 115C – FONDOVALLE ISCLERO – TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA - DM. 123/2020 - codice intervento 02313.20.BN - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTO FINALE ALL' O.E. CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1430	€ 15.170,27	N. 0	€ 0,00	N. 3779	€ 4.944,20

Descrizione Creditore

CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 115C – FONDOVALLE ISCLERO – TRATTO TRE MASSERIE - LAVORI DI MESSA UN SICUREZZA - DM.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)