



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 27/08/2025

OGGETTO: S.P. 146 “VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7”. LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL (P.IVA 01107630624), CON SEDE IN PIAZZA ADRIANA N.11 INT.1, 00193 ROMA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 81.951,77 - SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 115321329 EMESA IN DATA 30/12/2024 DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI “GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA”.

CIG: B23431B8D5 CUP: I47H23001760003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2356 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento in oggetto denominato “S.P. 146 “Vitulanesse 1° Tronco – Apollosa – SS. 7” lavori di sistemazione tratti di piano viabile” per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 53 del 12/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, indetta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 ed approvato il quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 100.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2214 del 31/10/2024 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, ad affidare, mediante la piattaforma e-procurement di questo Ente, l'esecuzione dell'intervento denominato “S.P. 146 “Vitulanesse 1° Tronco – Apollosa – SS. 7” lavori di sistemazione tratti di piano viabile”, alla Ditta Beneventana Conglomerati S.r.l. – in sigla Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624), con sede in Piazza Adriana N.11 Int.1, 00193 Roma, per un importo lavori di € 58.877,10, al netto del ribasso del 20,00%, oltre IVA come per Legge e ad approvare il nuovo quadro economico riepilogativo, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'Impresa;
- Per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 24/02/2025 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n° 35/2025, per l'importo netto di € 58.877,10 di cui € 58.524,14 per lavori

- al netto del ribasso del 20,00% ed € 352,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 22/05/2025 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'impresa;
- in data 05/06/2025 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 21/07/2025 è stata redatta la Perizia di assestamento Finale;
- in data 24/07/2025 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n.1 in pari data dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
 - per lavori, di € 58.793,70 oltre Iva al 22% pari ad € 12.934,61 per un tot. di € 71.728,31;
- in data 24/07/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n.2 in pari data dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
 - per la fornitura di conglomerato bituminoso, di € 4.943,42 oltre Iva al 22% pari ad € 1.087,55 per un tot. di € 6.030,97;
- in data 24/07/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n.3 in pari data dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
 - per rimborso Prove di laboratorio, di € 800,00 oltre Iva al 22% pari ad € 176,00 per un tot. di € 976,00;
- in data 24/07/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n.4 in pari data dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
 - per rimborso costi di smaltimento materiali di risulta, di € 2.636,47 oltre Iva al 22% pari ad € 580,02 per un tot. di € 3.216,49;
- in data 05/08/2025 è stato emesso il Certificato di Regolare esecuzione accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale;
- sulla base delle disponibilità di cassa è possibile procedere al pagamento del credito netto dell'impresa per lavori di € 71.728,31 Iva inclusa, per la fornitura di conglomerato bituminoso di € 6.030,97 Iva inclusa, per rimborso Prove di laboratorio di € 976,00 Iva inclusa e per rimborso costi di smaltimento materiali di risulta di € 3.216,49 Iva inclusa;

VISTI:

- la fattura n° 137/2025 del 06/08/2025 dell'importo totale di € 71.728,31 (€ 58.793,70 quale imponibile ed € 12.934,61 per I.V.A. 22%) emessa dalla Ditta Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624) ed acquisita al Prot. n. 20163 del 07/08/2025;
- la fattura n° 138/2025 del 06/08/2025 dell'importo totale di € 6.030,97 (€4.943,42 quale imponibile ed € 1.087,55 per I.V.A. 22%) emessa dalla Ditta Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624) ed acquisita al Prot. n. 20164 del 07/08/2025;
- la fattura n° 139/2025 del 06/08/2025 dell'importo totale di € 976,00 (€ 800,00 quale imponibile ed € 176,00 per I.V.A. 22%) emessa dalla Ditta Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624) ed acquisita al Prot. n. 20165 del 07/08/2025;
- la fattura n° 140/2025 del 06/08/2025 dell'importo totale di € 3.216,49 (€2.636,47 quale imponibile ed € 580,02 per I.V.A. 22%) emessa dalla Ditta Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624) ed acquisita al Prot. n. 20166 del 07/08/2025;
- il DURC on Line protocollo INPS_46354384 con scadenza validità 16/10/2025, dal quale la Ditta Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267).
- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con DP 94/2023;
- N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;
- N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** per i lavori dell'intervento denominato "S.P. 146 "Vitulanese 1° Tronco – Apollosa – SS. 7" lavori di sistemazione tratti di piano viabile" la Perizia di assestamento Finale del 21/07/2025 che comporta **ulteriori economie di spesa pari ad € 4.822,15**, oltre agli 11.720,92 € già risultanti dopo l'aggiudicazione, fermo restando l'importo netto lavori nell'ambito contrattuale, come meglio dettagliato nel quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

| A) | LAVORI A MISURA | BASE GARA | POST GARA | VARIANTE |
|-------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A.1) | Importo lavori soggetto a ribasso | € 73.155,18 | € 73.155,18 | € 73.050,92 |
| A.2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 352,96 | € 352,96 | € 352,96 |
| A.3) | TOTALE LAVORI (A.1+A.2) | € 73.508,14 | € 73.508,14 | € 73.403,88 |
| | Ribasso Offerto 20,00% | | € 14.631,04 | € 14.610,18 |
| A.1) | Importo lavori ribassato | | € 58.524,14 | € 58.440,74 |
| A.2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | € 352,96 | € 352,96 |
| | Importo netto lavori | € 73.508,14 | € 58.877,10 | € 58.793,70 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| b.1) | IVA sui lavori al 22% | € 16.171,79 | € 12.952,96 | € 12.934,61 |
| b.2) | Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| b.3) | Spese Generali | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 976,00 |
| b.4) | Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023 | € 1.470,16 | € 1.470,16 | € 1.470,16 |
| b.5) | Imprevisti Iva inclusa (max 5% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023) | € 1.814,91 | € 2.943,86 | - |
| b.6) | Oneri di smaltimento in discarica e/o forniture a fattura comprensivi di spese generali e iva | - | € 5.000,00 | - |
| b.6a) | Oneri di smaltimento in discarica comprensivi di spese generali e iva | - | - | € 3.216,49 |
| b.6b) | Forniture a fattura comprensivi di spese generali e iva | - | - | € 6.030,97 |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 26.491,86 | € 29.401,98 | € 24.663,23 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | € 100.000,00 | € 88.279,08 | € 83.456,93 |
| | ECONOMIE | -€ 0,00 | € 11.720,92 | € 16.543,07 |

2) **DI APPROVARE E LIQUIDARE:**

- per i lavori dell'intervento denominato "S.P. 146 "Vitulanese 1° Tronco – Apollosa – SS. 7" lavori di sistemazione tratti di piano viabile", lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 del 24/07/2025 dai quali risulta il credito netto dell'impresa di € 58.793,70 oltre Iva al 22% pari ad € 12.934,61 per un tot. di € 71.728,31;
- per la fornitura di conglomerato bituminoso, il Certificato di pagamento n. 2 del 24/07/2025 dal quale risulta il credito netto dell'impresa di € 4.943,42 oltre Iva al 22% pari ad € 1.087,55 per un tot. di € 6.030,97;
- per rimborso Prove di laboratorio, il Certificato di pagamento n. 3 del 24/07/2025 dal quale risulta il credito netto dell'impresa di € 800,00 oltre Iva al 22% pari ad € 176,00 per un tot. di € 976,00;
- per rimborso costi di smaltimento materiali di risulta, il Certificato di pagamento n. 4 del 24/07/2025 dal quale risulta il credito netto dell'impresa di € 2.636,47 oltre Iva al 22% pari ad € 580,02 per un tot. di € 3.216,49;

- 3) **DI APPROVARE** per i lavori in oggetto, il Certificato di Regolare esecuzione accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale del 05/08/2025;
- 4) **DI PAGARE**, alla Ditta Beneventana Conglomerati S.r.l. – in sigla Ben. Con. S.r.l. (P.IVA 01107630624), con sede in Piazza Adriana N.11 Int.1, 00193 Roma, il credito netto, come Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di pagamento n. 1 del 24/07/2025, come da Certificato di pagamento n. 2 del 24/07/2025 per la fornitura di conglomerato bituminoso, come da Certificato di pagamento n. 3 del 24/07/2025 per rimborso Prove di laboratorio e come da Certificato di pagamento n. 4 del 24/07/2025 per rimborso costi di smaltimento materiali di risulta:
- per lavori, di € 58.793,70 oltre Iva al 22% pari ad € 12.934,61 per un tot. di € 71.728,31, giusta fattura n° 137/2025 del 06/08/2025 di pari importo, acquisita al Prot. n. 20163 del 07/08/2025;
 - per la fornitura di conglomerato bituminoso, di € 4.943,42 oltre Iva al 22% pari ad € 1.087,55 per un tot. di € 6.030,97, giusta fattura n° 138/2025 del 06/08/2025 di pari importo, acquisita al Prot. n. 20164 del 07/08/2025;
 - per rimborso Prove di laboratorio, € 800,00 oltre Iva al 22% pari ad € 176,00 per un tot. di € 976,00, giusta fattura n° 139/2025 del 06/08/2025 di pari importo, acquisita al Prot. n. 20165 del 07/08/2025;
 - per rimborso costi di smaltimento materiali di risulta, di € 2.636,47 oltre Iva al 22% pari ad € 580,02 per un tot. di € 3.216,49, giusta fattura n° 140/2025 del 06/08/2025 di pari importo, acquisita al Prot. n. 20166 del 07/08/2025.
- 5) **DI IMPUTARE:**
- la somma complessiva di € 71.728,31, giusta fattura n° 137/2025 del 06/08/2025, sul capitolo n° 12410, imp. n° 679/2025 (ex 2789/2024);
 - la somma complessiva di € 6.030,97, giusta fattura n° 138/2025 del 06/08/2025, sul capitolo n° 12410, imp. n° 677/2025 (ex 2791/2024) per € 6.024,00 e imp. n° 674/2025 (ex 2794/2024) per la restante somma di € 6,97;
 - la somma complessiva di € 976,00, giusta fattura n° 139/2025 del 06/08/2025, sul capitolo n° 12410, imp. n° 677/2025 (ex 2791/2024);
 - la somma complessiva di € 3.216,49, giusta fattura n° 140/2025 del 06/08/2025, sul capitolo n° 12410, imp. n° 674/2025 (ex 2794/2024);
- 6) **DI RICHIEDERE** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 7) **DI PROVVEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria n. 115321329 emessa in data 30/12/2024 dalla compagnia di assicurazioni "Groupama Assicurazioni SPA" e costituita a garanzia della cauzione definitiva;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

L'Istruttore Tecnico
geom. Leonardo Lucarelli

II RUP
f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.012 | 10.5 | 12410 | 2025 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 679 | € 71.830,07 | N. 0 | € 0,00 | N. 2751 | € 71.728,31 |

Descrizione Creditore

BEN. CON. SRL - C.F. 01107630624

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.012 | 10.5 | 12410 | 2025 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 677 | € 7.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 2752 | € 6.024,00 |

Descrizione Creditore

BEN.CON.SRL - C.F. 1107630624

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.02.01.09.012 | 10.5 | 12410 | 2025 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| N. 677 | € 7.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 2753 | € 976,00 |

Descrizione Creditore

BEN. CON. SRL - C.F. 01107630624

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio |
|--------|----------|----------|-----------|
|--------|----------|----------|-----------|

| | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2.02.01.09.012 | | 10.5 | | 12410 | 2025 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 674 | € 5.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 2754 | € 6,97 |

Descrizione Creditore

BEN. CON. SRL - C.F. 01107630624

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL

| | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | |
| | 2.02.01.09.012 | 10.5 | 12410 | 2025 | |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 674 | € 5.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 2755 | € 3.216,49 |

Descrizione Creditore

BEN. CON. SRL - C.F. 01107630624

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 146 "VITULANESE 1° TRONCO – APOLLOSA – SS. 7". LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEL 21/07/2025, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24/07/2025 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, N. 3 e N.4 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BENEVENTANA CONGLOMERATI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)