



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2118 DEL 14/10/2025

OGGETTO: LAVORI di “MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell’ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B. LUCARELLI” di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2”; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6/25 del 01-10-2025 alla R.G. COSTRUZIONI S.r.l.; Riferimento contabile impegni: Cap. n° 11930.1 – Impegni n° 669/2025, 671/2025 e 672/2025.

CIG: B102444F52 CUP: I86F23000070003

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 29-06-2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 contenente, tra l'altro, il Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 del 27-11-2023 è stata approvata la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al programma Triennale 2023/2025, all’Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2023;
- nel programma annuale delle opere pubbliche 2023/2025, è compreso l’intervento di “**Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell’Istituto Industriale “G.B.B. LUCARELLI” – intervento n. 2**, con CUI L.920027706232023-00252, per l’importo di € 356.000,00;
- con Deliberazione n. 342 del 12-12-2023 del Presidente della Provincia è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell’istituto industriale “G.B.B. Lucarelli” di Benevento – intervento n. 2”, dell’importo complessivo di € 356.000,00, di cui € 234.462,43 per lavori ed € 121.537,57 per somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dall’arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324 del 22-11-2023;
- con determinazione n. 128 del 16-01-2024, previa validazione con le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in predicato, redatto in data 18-12-2023 dall’arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324/2023, per l’importo complessivo di € 356.000,00 così distinto:

A)	LAVORI:	
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 231.962,43
	<i>di cui manodopera</i>	€ 78.335,96
	<i>di cui sicurezza</i>	€ 1.537,49
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00
A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00

A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,(nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00
	TOTALE LAVORI	€	234.462,43
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	3.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00
B.5	Imprevisti	€	4.612,16
B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€	0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00
B.8	Spese tecniche e generali:		
B.8.1	<i>Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE),contributo INARCASSA (4%)</i>	€	40.000,00
B.8.2	<i>Incentivo di cui all'articolo 45 del codice</i>	€	4.000,00
	Totale B.8		44.000,00
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	2.000,00
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	0,00
B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€	1.200,00
B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€	250,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	0,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	3.000,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	0,00
B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	0,00
B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:		
B.18.1	<i>I.V.A. sui lavori (A+B.4)</i>	22,00%	€ 52.596,41
B.18.2	<i>I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11</i>	22,00%	10.879,00
	Totale B.18		63.475,41
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€	121.537,57
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	356.000,00

- in data 29-02-2024 è stata acquisita, al protocollo n. 5416, da parte della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004;
- con verbale di gara del 06-05-2024 del seggio monocratico di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, alla "R.G. Costruzioni S.r.l.", con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l'importo netto di € 195.272,38 compresi i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 2.500,00;

- con determinazione n. 1358 del 04-07-2024 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori *de quo* alla ditta “R.G. Costruzioni S.r.l.” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l'importo netto di € 195.272,38, con il ribasso del 16,89500%;
- con la richiamata determinazione n. 1358/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso d'asta, dell'importo complessivo di € 306.669,14, così ripartito:

A)		LAVORI:	ANTE-GARA	POST-GARA
	A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 231.962,43	192.772,38
		<i>di cui manodopera</i>	€ 78.335,96	78.335,96
		<i>di cui sicurezza</i>	€ 1.537,49	2.500,00
	A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00	2.500,00
	A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00	0,00
	A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,(nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	0,00
		TOTALE LAVORI	€ 234.462,43	195.272,38
B)		SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :		
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.000,00	3.000,00
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	0,00
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00	0,00
	B.5	Imprevisti	€ 4.612,16	4.612,16
	B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€ 0,00	0,00
	B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	0,00
	B.8	Spese tecniche e generali:		
	B.8.1	<i>Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE),contributo INARCASSA (4%)</i>	€ 40.000,00	40.000,00
	B.8.2	<i>Incentivo di cui all'articolo 45 del codice</i>	€ 4.000,00	4.000,00
		Totale B.8	44.000,00	44.000,00
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 2.000,00	2.000,00
	B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00	0,00
	B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€ 1.200,00	0,00
	B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€ 250,00	250,00
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	0,00
	B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	3.000,00
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00	0,00
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	0,00

B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	0,00	0,00
B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:			
B.18.1	<i>I.V.A. sui lavori (A+B.5)</i> 22,00%	€	52.596,41	43.974,60
B.18.2	<i>I.V.A. su B.1+B.2+B.6+B.7.1+B.7.2+B.7.4+B.7.5+B.8+B.10+B.11</i> 22,00%		10.879,00	10.560,00
	Totale B.18		63.475,41	54.534,60
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€	121.537,57	111.396,76
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	356.000,00	306.669,14
	ECONOMIE di GARA	€		49.330,86

- con contratto per scrittura privata in data 02-08-2024, rep n. 12/2024, sono stati affidati alla “**R.G. COSTRUZIONI S.r.l.**” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, i lavori in predicato per il prezzo complessivo di € 195.272,38;
- con determinazione n. **1532** in data **17-07-2025** è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa dell’importo complessivo di € 276.538,60, così distinto:

A)	LAVORI:		POST-GARA	VARIANTE	variazioni '+ / -
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€	231 962,43	241 995,02	10 032,59
	a detrarre il ribasso offerto dall'O.E. del 16,895%	€	39 190,05	40 885,06	
	di cui manodopera	€	78 335,96	84 995,61	6 659,65
	di cui sicurezza	€	2 500,00	2 500,00	0,00
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2 500,00	5 681,96	3 181,96
A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto a ribasso	€	0,00	0,00	0,00
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, (nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LAVORI	€	195 272,38	206 791,92	11 519,54
					5,8992%
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :				
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	3 000,00	5 000,00	2 000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00	0,00	0,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00	0,00	0,00
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00	0,00	0,00
B.5	Imprevisti	€	4 612,16	0,00	-4 612,16
B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€	0,00	0,00	0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00	0,00	0,00
B.8	Spese tecniche e generali:				
B.8.1	Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE), contributo INARCASSA (4%)	€	40 000,00	7 330,50	-32 669,50
B.8.2	Incentivo di cui all'articolo 45 del codice	€	4 000,00	4 689,25	689,25
	Totale B.8		44 000,00	12 019,75	-31 980,25
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	2 000,00	0,00	-2 000,00
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	0,00	0,00	0,00
B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€	0,00	0,00	0,00
B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€	250,00	250,00	0,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	0,00	3 500,00	3 500,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	3 000,00	0,00	-3 000,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	0,00	0,00	0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	0,00	0,00	0,00
B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	0,00	0,00	0,00
B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:				
B.18.1	I.V.A. sui lavori (A+B.4) 22,00%	€	43 974,60	45 494,22	1 519,62
B.18.2	I.V.A. su B.1+B.2+B.6+B.7.1+B.7.2+B.7.4+B.7.5+B.8+B.10+B.11 22,00%		10 560,00	3 482,71	-7 077,29
	Totale B.18		54 534,60	48 976,93	-5 557,67
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€	111 396,76	69 746,68	-41 650,08
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	306 669,14	276 538,60	-30 130,54

- i lavori sono diretti dall'ing. Luca DE CICCO, Funzionario dell'Ente;
- detto progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione accertato con rendiconto 2022, giusta deliberazione n. 336 del 27-11-2023 del Presidente della Provincia, e la relativa spesa è prevista al Cap. 11930.1 del corrente bilancio finanziario 2024;

PRESO ATTO dei documenti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione datato 24-09-2025, sottoscritti senza riserva dalla ditta affidataria, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di €

206.792,25, esclusa I.V.A., e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, può pagarsi a "R.G. COSTRUZIONI S.r.l." – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, il saldo di € 39.824,41, esclusa I.V.A., quale credito residuo;

ATTESO che alla "R.G. COSTRUZIONI S.r.l." – P.IVA: 03418661215, esecutrice dei lavori, è dovuta la complessiva somma di € 48.585,78, compresa I.V.A. al 22%, a saldo del certificato di pagamento n° 3, rilasciato dal RUP in data 25-09-2025;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto n. 68 del 02-05-2025 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- la determinazione n. 1481 del 18-07-2024 di conferimento, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA", all'ing. Matteo IANNOTTI;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
 - n. **21 del 14-04-2025** avente ad oggetto: "*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA.*";
 - n. **22 del 14-04-2025** avente ad oggetto: "*Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.*";
 - n. **23 del 14-04-2025** avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";
- la deliberazione Presidenziale n. **248 dell'11-9-2025**: "*Variatione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027*";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- l'allegato II.14 – "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*";
- la perizia di variante dei lavori in questione, redatta dal Direttore dei lavori, ing. Luca DE CICCO, dipendente dell'Ente, in data 30-06-2025, dell'importo complessivo di € 276.538,60, così distinto: € 206.791,92 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 69.746,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto per scrittura privata in data 02-08-2024, rep n. 12/2024, con il quale i lavori di "**Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell'Istituto Industriale "G.B.B. LUCARELLI" – intervento n. 2**", venivano affidati alla "R.G. COSTRUZIONI S.r.l." – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l'importo complessivo di € 195.272,38;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'articolo 120, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'articolo 5, allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*";

RICHIAMATE le deliberazioni Presidenziali:

- n. **60 del 12-05-2020** di approvazione del "Patto di Integrità" tra la Provincia di Benevento e gli Operatori Economici partecipanti alle gare;
- n. **79 del 20-03-2023** di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023;
- n. **122 del 09-05-2023** con la quale si rinviava al 01-07-2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
- n. **32 del 31-01-2024** di approvazione della sottosezione 2.3 – "Rischi corruttivi e trasparenza" della sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;

- n. **167 del 16-06-2025** di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000.
- n. **174 del 17-06-2025** di approvazione del PIANO INTEGRATO di ATTIVITÀ e di ORGANIZZAZIONE 2025/2027 della PROVINCIA di BENEVENTO;
- n. **203 del 10-07-2025** con la quale è stata approvata la nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento ed approvato il nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA;

RITENUTO di dover approvare:

- gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in predicato, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Luca De Cicco, Funzionario dell'Ente, da cui risulta un credito netto all'appaltatore di € 39.824,41 a saldo dei lavori, esclusa I.V.A.;
- il certificato di pagamento n. 3, rilasciato dal RUP in data 25-09-2025 ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per il pagamento della rata di saldo di € 39.824,41;

ACQUISITA l'attestazione positiva di congruità rilasciata da CNCE in data 02-09-2025, protocollo BN00/5016547215/1°/C;

DATO ATTO:

- che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, che qui si intendono riportate e trascritte:

Di APPROVARE,

- sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 24-09-2025 ed il certificato di pagamento rilasciato dal RUP in data 25-09-2025, dai quali risulta che “**R.G. COSTRUZIONI S.r.l.**” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, ha eseguito i lavori di “**MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B.B. LUCARELLI” – INTERVENTO n. 2**”, per l'importo netto di € **206.792,25**, esclusa I.V.A., e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, liquida il credito residuo alla ditta “**R.G. COSTRUZIONI S.r.l.**”, in € 39.824,41 esclusa I.V.A. al 22%;
- Il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori:

A)		LAVORI:	
	A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 241.995,02
		<i>a detrarre il ribasso offerto dall'O.E. del 16,895%</i>	€ - 40.885,06
		<i>di cui manodopera</i>	€ 84.995,61
		<i>di cui sicurezza</i>	€ 2.500,00
	A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.681,96
	A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00
	A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,(nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
		TOTALE LAVORI	€ 206.791,92
B)		SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :	
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.000,00

B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00
B.5	Imprevisti	€	0,00
B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€	0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00
B.8	Spese tecniche e generali:		
B.8.1	<i>Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE), contributo INARCASSA (4%)</i>	€	7.330,50
B.8.2	<i>Incentivo di cui all'articolo 45 del codice</i>	€	4.689,25
	Totale B.8		12.019,75
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	0,00
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€	0,00
B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€	0,00
B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€	250,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	3.500,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	0,00
B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	0,00
B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:		
B.18.1	<i>I.V.A. sui lavori (A+B.4)</i>	22,00%	€ 45.494,22
B.18.2	<i>I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11</i>	22,00%	3.482,71
	Totale B.18		48.976,93
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€	69.746,68
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	276.538,60

Di PRENDERE ATTO della garanzia fideiussoria n. B.2025.1405607 per il pagamento della rata di saldo di € 39.824,41, maggiorata del tasso di interesse legale del 4,00%, emessa dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV – Agenzia Colibri Italia S.r.l. in data 30-09-2025, per la somma garantita di € 41.417,39.

Di LIQUIDARE, per i motivi in premessa a favore della **R.G. COSTRUZIONI S.r.l.** – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, affidataria dei lavori in oggetto, la fattura n. **6/25** del **01-10-2025**, per l'importo complessivo di € **48.585,78**, di cui € **39.824,41** quale imponibile ed € **8.761,37** per I.V.A. al 22%.

Di RICHIEDERE al Settore 2 Amministrativo-Finanziario, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: IBAN: IT67Z0306939693100000002995, intrattenuto presso Banca INTESA SP – Filiale di Afragola.

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.

Di DARE ATTO che:

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- la somma complessiva di € 48.585,78, derivante dal presente atto, risulta impegnata alla missione 04 – programma 05 – titolo 2 – macroagg. 02 - capitolo 11930.1, del bilancio corrente esercizio finanziario nel seguente modo:

Importo €	Riferimento impegno
34.531,54	672/2025 ex 1754/2024
5.626,83	671/2025 ex 1755/2024
8.427,41	669/2025 ex 1758/2024

- il presente collaudo, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
- il codice CUP è il seguente: **I86F23000070003**;
- il codice CIG per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, L. 136/10, come modificato dal D.L. n. 187/2010, è il seguente: **B102444F52**;
- il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la presente determinazione:
 - avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di AUTORIZZARE lo svincolo delle seguenti polizze presentate dall'Appaltatore:

- a garanzia del contratto, emessa dalla società assicuratrice Accelerant Insurance Europe SA/NV - Agenzia Colibrì Italia S.r.l., n° B.2024.1306335 in data 09-07-2024;
- a garanzia dell'anticipazione emessa dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV – Agenzia Colibrì Italia S.r.l., n° n° B.2024.1318764 del 08-10-2024;
- della polizza C.A.R. emessa dalla società assicuratrice ITAS MUTUA – Agenzia di Ascoli Piceno (A493), in data 09-07-2024, n° E1511926.

Di ATTESTARE che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio e Servizio Gestione delle riscossioni e dei Pagamenti, per i provvedimenti di competenza.

II RUP

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11930.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 669	€ 48.800,00	N. 0	€ 0,00	N. 3318	€ 8.427,41

Descrizione Creditore

R.G. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03418661215

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di "MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2"; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6/25 del 01-10-2025 alla R.G. COSTRUZIONI S.r.l

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11930.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 671	€ 5.626,83	N. 0	€ 0,00	N. 3319	€ 5.626,83

Descrizione Creditore

R.G. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03418661215

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di "MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2"; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6/25 del 01-10-2025 alla R.G. COSTRUZIONI S.r.l

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11930.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 672	€ 34.531,54	N. 0	€ 0,00	N. 3320	€ 34.531,54

Descrizione Creditore

R.G. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03418661215

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di "MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2"; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6/25 del 01-10-2025 alla R.G. COSTRUZIONI S.r.l

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)