



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2284 DEL 07/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Genio Civile di Benevento con nota prot. n. 0472824 del 26-07-2019 ha comunicato che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, allo scopo formalmente interpellato, ha riconosciuto la coerenza di quanto proposto con i criteri e le finalità dettate dall'O.C.D.P.C. n.298/2015 ed ha autorizzato l'utilizzo della somma di euro 1.245.208,00 per l'attuazione dell'intervento *“Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento”*;
- in data 08-11-2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Benevento ed il Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento apposita Convenzione, Rep. n.560, per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento di *“Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento”*, regolante in dettaglio il rapporto tra le parti;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 208 del 27/09/2021 ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di *“Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento”*, per un importo complessivo di € 1.245.208,00;
- con determinazione dirigenziale n° 2427 del 01/12/2022 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Società **“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.”** (P.iva 01294650625), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n. 2, per l'importo complessivo pari ad € 1.046.110,75, di cui € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 188.642,92 per iva al 22%.

DATO ATTO CHE:

- in data 09/03/2023, con nota prot. n.0006322, il R.U.P. ha effettuato la “notifica preliminare” dell'apertura del

cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;

- in data 13/03/2023 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna totale dei lavori all'impresa dando atto, entrambi, del contestuale inizio degli stessi alla data di consegna e fissando il termine di ultimazione per il giorno 10/08/2023;
- in data 24/01/2023 rep. n. 2885 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto per l'intervento di cui in oggetto registrato a Benevento il 28.04.2023 al n.003637 serie 1T;

TENUTO CONTO CHE:

- con verbale del 13/03/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determina dirigenziale n. 1543 del 24/07/2023 si procedeva **al pagamento in acconto all'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." dell'importo pari ad € 124.520,80 IVA compresa al 22% sul totale dell'anticipazione contrattuale dovuta del 20% pari a complessivi € 209.222,16 IVA compresa;**
- con successiva determina dirigenziale n. 2113 del 17.10.2024 si è procedeva **al pagamento all'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." del saldo dell'importo di € 84.701,36 IVA compresa al 22%, sull'anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22%;**
- con determina dirigenziale n. 2171 del 24/10/2024 si è approvato il 1° S.A.L. con relativo certificato di pagamento n. 1 per le opere contrattuali, e si procedeva al pagamento all'impresa **"C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." dell'importo di € 302.316,00 IVA compresa al 22%;**
- con determinazione dirigenziale n° 2672 del 18/12/2024 è stata approvata la perizia di corso d'opera, datata 12/12/2024, per un nuovo importo contrattuale al netto dei ribassi d'asta di € 931.462,33 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 14.806,23, con un aumento dell'importo contrattuale di € 73.994,50 oltre IVA di legge 22% che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 8,63 %;
- con determinazione dirigenziale n° 1225 del 12/06/2025 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 30/04/2025 il cui certificato di pagamento n° 2 ammonta ad € 356.297,70, oltre IVA al 22% per un totale di € 434.683,19;
- in data 20/05/2025 è stato emesso certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 07/07/2025 il D.L. ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo generale complessivo netto di € 412.635,09, oltre IVA al 22%;
- in data 25/09/2025 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando gli importi contabilizzati nello stato finale, per cui gli importi da liquidare risultano i seguenti:

Per lavori:

a) Importo stato finale
a detrarre

€ 929.576,65

b) anticipazione contrattuale	€ 171.493,57
c) certificato di pagamento n° 1	€ 247.800,00
d) certificato di pagamento n° 2	€ 356.297,70
Sommano	€ 775.591,27
Restano	€ 153.985,38
oltre IVA al 22% per un totale di €. 187.862,16	

- l'Appaltatore "**C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.**" ha emesso in data 26.09.2025 la fattura proforma per l'importo complessivo di Euro 187.862,16 (Euro 153.985,38 oltre Iva 22%) a saldo dei lavori eseguiti;

PRECISATO che il residuo credito complessivo di Euro 153.986,38 oltre Iva 22 % per Euro 33.876,78 e così per complessivi Euro 187.862,16 dell'Appaltatore "**C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.**", con sede legale in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla via Fortore n.2, trova copertura al capitolo 13930 impegno n, 599/2023 del Bilancio 2025.

PRESO ATTO che lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione sono stati firmati dall'Appaltatore senza apposizione di riserve.

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo é sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

VISTO l'art.116 (*collaudo e verifica di conformità*) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.n. 36/2023 e successive modifiche.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 D. Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare**, per l'intervento denominato lavori di "*Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento*", lo Stato Finale dei lavori eseguiti, emesso in data 07/07/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, allegato e facente parte integrante del presente atto, firmato dall'Appaltatore, e dal Responsabile Unico di Progetto, da cui risulta che la totale spesa ammonta a € 929.576,65 oltre Iva 22%;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti di legge, la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 25/09/2025 redatti dal Direttore dei Lavori, sottoscritta dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico di Progetto, allegati e facenti parte integrante del presente atto, da cui emerge che le lavorazioni sono state correttamente eseguite e che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza apposizione di riserve;
3. **di dare atto** che sono stati corrisposti acconti per € 775.591,27 per cui resta il credito residuo dell'impresa di € **153.985,38**, oltre Iva 22 % di € 33.875,78 per complessivi € 187.862,16 che trova copertura al capitolo 13930 in parte nell'impegno n. 599/2023 per €. 168.532,58 e parte nell'impegno n. 576/2025 per €. 19.329,58 del Bilancio 2025;
4. **di dare atto** che è pervenuta la seguente fattura proforma prot. 23849 del 26.09.2025 della ditta C.M.M. Costruzioni Generali srl, per l'importo a saldo come sopra determinato;
5. **di liquidazione** in favore dell'impresa appaltatrice, del credito del Conto Finale sopra risultante dagli atti contabili, per complessivi € **187.862,16** (*imponibile € 153.985,38 + € 33.876,78 Iva 22 %*)
6. **di demandare** a successivo provvedimento il pagamento all'impresa suddetta le competenze residue ed il contestuale svincolo delle garanzie prestate in sede contrattuale, a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte della Regione Campania e presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'impresa;
7. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	9.6	13930	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 599	€ 168.532,58	N. 0	€ 0,00	N. 3711	€ 168.532,58

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F. 01294650625

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	9.6	13930	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 576	€ 75.752,87	N. 0	€ 0,00	N. 3712	€ 19.329,58

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F. 01294650625

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)