



PROVINCIA DI BENEVENTO

**SETTORE: INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI – RISORSE
IDRICHE - AMBIENTE – RIFIUTI**
SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N.561/06 DEL 01 LUGLIO 2014

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la protezione della spalla sinistra del ponte sul fiume Ufita lungo la S.P. Apice – Apice Scalo. --- Liquidazione all'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l." del saldo pari ad € 39.193,15.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13925

Impegni: 2854/2013, 4010/2010, 2906/2013

Nuovo impegno: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE**

Premesso che

- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni del 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2013 sono state riscontrate condizioni di estrema criticità e di emergenza nei territori di alcuni comuni della provincia (in particolare nelle aree del Fortore e del pre-Fortore) che hanno generato anche movimenti franosi ed esondazioni di corsi d'acqua secondari (valloni e torrenti) e principali ("Fortore", "Ufita", "Miscano", Ginestra", ecc.) nonchè danni alla viabilità provinciale;
- per gli eventi citati si è reso necessario, ai sensi degli artt.175-176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010, allestire alcuni interventi di somma urgenza tra cui anche quello riguardante la spalla sinistra del ponte sul fiume Ufita che, nella nuova configurazione assunta dall'alveo (sezione idraulica in corrispondenza del ponte ridotta a circa 30 metri) e per il maggior carico dovuto alla contemporanea caduta della pila centrale del citato ponte, ha subito l'erosione della propria base sia sul lato monte sia su quello di valle;
- per gli interventi indifferibili ed urgenti relativi alla "spalla" del ponte sul fiume Ufita, dichiarata formalmente la somma urgenza ai sensi degli artt. 175-176 del D.P.R. n.207/2010, è stata redatta apposita Perizia Giustificativa di Spesa in data 13-12-2013, per l'importo presunto pari complessivamente ad € 45.000,00 e, con Determinazione dirigenziale n.859/06 del 13-12-2013, tra l'altro, è stata impegnata definitivamente la spesa pari ad € 45.000,00 sul capitolo 13925 del c.e.f. 2013 (impegno n.2854/2013);
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale di

Benevento, n.176 del 27-12-2013, prendendo atto dei dispositivi e degli atti amministrativi adottati in somma urgenza dagli uffici tecnici, è stato stabilito, tra l'altro, di confermare l'impegno definitivo assunto con la determinazione dirigenziale n.859/06 del 13-12-2013 per € 45.000,00;

- con Determinazione dirigenziale n.43 del 28-01-2014, per l'intervento relativo alla messa in sicurezza della spalla del fiume Ufita, si è provveduto al pagamento del S.A.L. n.1 dei lavori effettuati per l'importo pari ad € 36.710,09 sull'impegno complessivo n.2854/2013 di € 45.000,00 di cui alla det. n.859/06 del 13-12-2013;
- nel corso dei lavori di consolidamento della spalla sinistra del ponte sul fiume Ufita sono stati riscontrati gli imprevisti di seguito indicati, rispetto ai quali si sono resi necessari interventi indifferibili ed urgenti:
 - a) infiltrazioni di acqua di falda sotterranea, a circa due metri di profondità, proveniente dal monte della SP n.33, non riscontrabili in fase di primo verbale di sopralluogo;
 - b) la realizzazione dei gabbioni a sostegno della carreggiata stradale adiacente ed in parte sovrastante la spalla da consolidare, originariamente prevista in perizia, per effetto di imprevedibili e consistenti fenomeni di smottamento della stessa carreggiata, in corso d'opera, si è verificata insufficiente per la messa in sicurezza della stessa spalla;
- con l'urgenza del caso, in corso d'opera, per garantire adeguata sicurezza, in sostituzione dei gabbioni sono state realizzate delle terre armate con maglie metalliche Maccaferri (per una lunghezza di circa m.25,00 longitudinalmente, altezza di circa m.6,00 e profondità m. 7,00), intervento necessario ma più oneroso rispetto a quello programmato;
- con Determinazione dirigenziale n.220 del 11-03-2014, per l'intervento relativo alla messa in sicurezza della spalla del fiume Ufita, si è provveduto ad approvare la perizia definitiva dei lavori accertando un aumento di spesa rispetto a quella presunta in somma urgenza (€ 45.000,00) pari ad € 33.932,90 come da nuovo quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori soggetti a ribasso	€	79.430,66
A1) Ribasso del 22%	€	17.214,88
A2) Lavori netto ribasso	€	62.215,78
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.181,18
Totale A) lavori	€	63.396,96
B) Somme a disposizione		
B1) per I.V.A. sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	€	13.947,33
B2) Art.92 d.lgs. n. 163/06	€	1.588,61
Totale B) somme a dispos.	€	15.535,94
Totale Generale	€	78.932,90

Dato atto che

- da quanto esposto nelle premesse ed a seguito della conclusione di un ulteriore intervento in somma urgenza (messa in sicurezza dell'impalcato del ponte sul fiume Ufita) è risultato:
 1. una economia pari ad € 2.002,69 (al netto degli incentivi ex art.92 D.Lgs. 163/2006, ancora da liquidare, pari ad € 1.807,88) sulla originaria spesa presunta pari ad € 109.797,48 definitivamente impegnata con Determinazione dirigenziale n.891/06 del 19-12-2013 (impegno n.4010/2010);
 2. un aumento di spesa pari ad € 33.932,90 sulla originaria spesa presunta pari ad € 45.000,00 definitivamente impegnata con Determinazione dirigenziale n.859/06 del 13-12-2013 (impegno n.2854/2013), dovuto essenzialmente alla necessità di effettuare, in corso d'opera, ulteriori interventi indifferibili ed urgenti per il consolidamento della spalla sinistra del ponte sul fiume Ufita;
 3. una disponibilità residua pari ad € 10.305,88 sull'impegno definitivo n.2906/2013 di € 20.202,52 di cui alla Determina dirigenziale n.891/06 del 19-12-2013;
- si è reso necessario dover provvedere ad un ulteriore stanziamento di fondi pari ad € 21.624,33 risultante dalla differenza tra l'aumento di spesa accertato (€ 33.932,90) e da un lato le economie risultanti sull'impegno 4010/2010 (€ 2.002,69) e dall'altro la disponibilità residua sull'impegno definitivo n.2906/2013 (€ 10.305,88);
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento, n.77 del 19-06-2014, tra l'altro, è stato dato atto che le risorse per l'importo definitivo pari ad € 21.624,33 necessarie per la chiusura di tutti gli interventi effettuati in somma urgenza, sono appostate sul capitolo 13925 del c.e.f. 2014;

Rilevato altresì che

- sia nella Determina dirigenziale n.220 del 11-03-2014 sia nella conseguente Delibera Commissariale n.77 del 19-06-2014, per mero errore materiale, è stato riportato un quadro economico errato che invece, opportunamente corretto, è il seguente:

A1) Lavori soggetti a ribasso	€	78.249,48
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.181,18
A3) Totale lavori	€	79.430,66
A4) Ribasso del 22%	€	17.214,88
A5) Lavori netto ribasso	€	61.034,60
Totale A) lavori	€	62.215,78
B) Somme a disposizione		
B1) per I.V.A. sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	€	13.687,47
B2) Art.92 d.lgs. n. 163/06	€	1.588,61
Totale B) somme a dispos.	€	15.276,08
Totale Generale	€	77.491,86

- l'aumento di spesa effettivamente accertato è pari ad € 32.491,86 e che la necessità di un ulteriore stanziamento di fondi è pari ad € 20.183,29 risultante dalla differenza tra l'aumento di spesa accertato (€ 32.491,86) e da un lato le economie risultanti sull'impegno 4010/2010 (€ 2.002,69) e dall'altro la disponibilità residua sull'impegno definitivo n.2906/2013 (€ 10.305,88);

Dato atto che

- all'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.", esecutrice dei lavori, con sede a Benevento in P.za Risorgimento n.13, è stato già liquidato e pagato un primo S.A.L. per l'importo pari ad € 36.710,09 compreso iva sull'impegno n.2854/2013 di cui alla det. n.859/06 del 13-12-2013;
- come da Stato Finale dei Lavori redatto dagli uffici, l'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l." risulta in credito di € 32.125,53 oltre iva al 22 %, per un totale complessivo pari ad € 39.193,15, a saldo di tutti i lavori eseguiti per la messa in sicurezza della spalla del ponte sul fiume Ufita;
- l'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l." provveduto ad inviare la fattura n.07/2014 del 26-06-2014 di € 40.634,20 nonché la nota di credito n.01/2014 del 30-06-2014 di € 1.441,05, entrambe iva compresa, a saldo di tutte le prestazioni effettuate;

Ritenuto

- di dover provvedere ad impegnare definitivamente la somma pari ad € 20.183,29 sul capitolo 13925 del c.e.f. 2014;
- di dover provvedere alla liquidazione all'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l." della somma pari ad € 39.193,15, a saldo di tutti i lavori eseguiti per la messa in sicurezza della spalla del ponte sul fiume Ufita, come da fattura n.07/2014 del 26-06-2014 di € 40.634,20 nonché la nota di credito n.01/2014 del 30-06-2014 di € 1.441,05, entrambe iva compresa;

Accertata

la regolarità contributiva dell'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.";

Visti

- la Determinazione dirigenziale n.859/06 del 13-12-2013;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.176 del 27-12-2013;
- la Determinazione dirigenziale n.43 del 28-01-2014;
- la Determinazione dirigenziale n.220 del 11-03-2014;
- la Determinazione dirigenziale n.891/06 del 19-12-2013;


- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.77 del 19-06-2014;
- lo Stato Finale dei Lavori e la documentazione di rito ad esso allegata, redatto dagli uffici;
- la fattura n.07/2014 del 26-06-2014 di € 40.634,20 nonché la nota di credito n.01/2014 del 30-06-2014 di € 1.441,05, entrambe iva compresa;
- l'Attestato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 05-03-2014;
- la Determinazione n.941/06 del 31-12-2013, a firma del Direttore Generale della Provincia, recante in oggetto "Delega di funzioni e di responsabilità gestionali al funzionario ing. Gennaro Fusco, titolare di posizione organizzativa";

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di impegnare definitivamente** la somma pari ad € 20.183,29 sul capitolo 13925 del c.e.f. 2014;
2. **di liquidare** all'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l." la somma pari ad € 39.193,15, a saldo di tutti i lavori eseguiti per la messa in sicurezza della spalla del ponte sul fiume Ufita, come da fattura n.07/2014 del 26-06-2014 di € 40.634,20 e da nota di credito n.01/2014 del 30-06-2014 di € 1.441,05, entrambe iva compresa, facendo gravare la spesa sul capitolo 13925 nel modo seguente:
 - ~~€ 8.289,91~~ ^{6704,30} sull'impegno complessivo n.2854/2013 di € 45.000,00 di cui alla determina dirigenziale n.859/06 del 13-12-2013;
 - ⁵⁰⁶⁷ € 2.002,69 sull'impegno complessivo n.4010/2010 di € 109.797,48 di cui alla determina dirigenziale n.891/06 del 19-12-2013;
 - € 10.305,88 sull'impegno complessivo n.2906/2013 di € 20.202,52 di cui alla determina dirigenziale n.891/06 del 19-12-2013;
 - ~~€ 18.594,67~~ ^{20183,28} sull'impegno complessivo di € 20.183,29 di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. **di procedere al trasferimento** all'impresa "Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.", con sede a Benevento in P.za Risorgimento n.13, del suddetto importo di € 39.193,15 tramite l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla suddetta società ed acceso presso la Banca Popolare di Ancona – Filiale di Benevento n.2, IBAN: IT 26 E 05308 15001 000000013158;
4. **di inviare copia** della presente determinazione al Settore Gestione Economica per i conseguenziali adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE
(Ing. Gennaro Fusco)**



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 13825 Progr. N. 3401/14
02/07/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA


SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 351 Liq.N. 3625-3626-3627-3628

2 LUG 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)