

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 184.241,55
	a detrarre il ribasso offerto	36,1560%	€ 66.614,37
a.1	Lavori ribassati		€ 117.627,18
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.951,95
	Sommano		€ 133.579,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.387,41
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 79.267,61
	Totale Somme a disposizione		€ 116.420,88
	TOTALE GENERALE		€ 250.000,00

- in data 20/01/2014 - in ragione dell'urgenza, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010 - vennero consegnati i lavori che dovevano compiersi in 365 giorni e perciò entro il 19/01/2015;

- con contratto rep. n. 2255 del 08/09/2014 è stato regolarizzato l'affidamento dei precitati lavori all'impresa IANNOTTI Francesco per l'importo complessivo di € 133.579,13, di cui € 117.627,18 per lavori al netto del ribasso del 36,156% ed € 15.951,95 per oneri di sicurezza - oltre I.V.A. nella misura di legge;

- in data 19/01/2015 è stata concessa una proroga contrattuale di gg: 12, per cui il nuovo termine per dare ultimati i lavori restava fissato per il giorno 31/01/2015;

- in data 28/01/2015 sono stati ultimati come da verbale in pari data;

DATO ATTO che, con determinazione n. 366/06 del 26/05/2015 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori per l'importo complessivo di € 241.431,18, come da quadro economico riepilogativo:

A) IMPORTO LAVORI di cui		€ 200.193,50
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 184.241,55
a detrarre il ribasso del	36,1560%	€ 66.614,37
	Lavori ribassati	€ 117.627,18
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
- specifici delle lavorazioni	€ 748,17	
- oggettivi di cantiere	€ 15.203,78	
Totale oneri di sicurezza	€ 15.951,95	€ 15.951,95
	Sommano	€ 133.579,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 29.387,41
b.2) Art. 92 -	2%	€ 4.003,87
b.3) Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti compreso IVA		€ 3.523,36
b.5) Taglio erba impresa MAZZEO Michele compreso IVA		€ 2.069,73
b.6) Taglio erba impresa IANNOTTI Francesco compreso IVA		€ 68.642,69
sommano B)		€ 107.852,06
totale A)+B)		€ 241.431,18
ECONOMIE		€ 8.568,82

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, in particolare per la colmatatura delle buche nel periodo autunnale - invernale, è stato utilizzato conglomerato bituminoso a freddo contenuto in sacchetti di materiale plastico da kg. 25 cadauno;

- è obbligatorio procedere allo smaltimento dei precitati sacchetti (che figurano come imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti);

- l'impresa Iannotti Francesco per tale smaltimento ha interessato la ditta Metalli Ambiente srl con sede in Airla (BN) che ha provveduto materialmente al trasferimento dei sacchetti a discarica autorizzata presso la NDN Ecorecuperi di Nunneri Alessandro con sede in Sparanise (CE);

- nel quadro economico del progetto, in quello rimodulato a seguito di gara d'appalto ed infine nella perizia di assestamento, alla voce b.4 delle somme a disposizione è prevista la somma di € 3.523,36 per gli oneri di discarica;

- in data 11.03.2015 la ditta Iannotti Francesco ha esibito la fattura n. 3/2015 del 03.03.2015 (prot. n. 21776), relativa al costo sopportato per lo smaltimento dei precitati sacchetti;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del suddetto importo complessivo di € 3.523,36, compreso IVA;

DATO ATTO che la suddetta spesa di € 3.523,36 trova copertura finanziaria alla voce b.4 del quadro economico approvato con determina dirigenziale n° 18/06 del 16/01/2014;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di provvedere alla liquidazione e relativo pagamento** dell'importo complessivo di **€ 3.523,36**, compreso IVA, per oneri di discarica relativi ai lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino - Tammaro - zona 1, giusta fattura n. 3/2015 del 03.03.2015, all'impresa **IANNOTTI Francesco (Partita IVA 01170040628)**, con accredito presso il Banco di Napoli Ag. n.1958 Fl. Guardia S., Codice IBAN IT43G010107536000027001293;

2) **di imputare** la somma di € 3.523,36 sul Cap. n° 12423-1, imp. n. 1409/2015 - ex imp.n.2214/2013 - (voce b.4 del quadro economico approvato con determina n.18/06 del 16.01.2014).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22407 liq.n. 4344

17 DIC 2015

Manc. 251

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica Finanziaria
Dott. Franco Nardone



Provincia di Benevento
Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti -
Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 593 /06 DEL 6 - AGO. 2015

Oggetto: SS.PP. DEL "COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO" ZONA N. 1 (Anno 2013). - Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali.
- Contratto: n. 2255 dell'08.09.2014. - Liquidazione di € 3.523,36, IVA compresa, all'Impresa: IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628).
CIG 5346487CA2

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12423-1 imp. n. 1409/2015
(ex imp. n. 2214-2013)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 23/09/2013 fu approvato il preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del comprensorio "Telesino - Tammaro" - ZONA N. 1 - ANNO 2013 per l'importo complessivo di € 250.000,00, così distinto:

A) IMPORTO LAVORI	€ 200.193,50
di cui	
a.1) lavori a base d'asta	€ 184.241,55
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
- specifici delle lavorazioni	€ 748,17
- oggettivi di cantiere	€ 15.203,78
Totale oneri di sicurezza	€ 15.951,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA sui lavori	€ 42.040,64
b.2) Art. 92 - 2%	€ 4.003,87
b.3) Autorità di vigilanza	€ 225,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti	€ 3.536,99
sommano	
B)	€ 49.806,50
totale	
A)+B)	€ 250.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 18/06 del 16/01/2014, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:

- vennero definitivamente aggiudicati all'impresa IANNOTTI Francesco (P.IVA 01170040628) con sede in San Lorenzo M. (BN), C.da Campolongo, n° 4, i "Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex Anas del "Compensorio Telesino - Tammaro" ZONA n. 1 - ANNO 2013" avendo offerto un ribasso pari al 36,156% sull'importo a base d'asta;
- venne approvato il conseguente quadro economico rimodulato dell'intervento, nell'importo complessivo di € 250.000,00, con le seguenti risultanze: