



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 139/06 DEL 11 MARZO 2016

OGGETTO: Eventi idrogeologici del 14, 15 e 19 ottobre 2015.
Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 06-11-2015.
“Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del rischio residuo e per la messa in sicurezza del regime ordinario di deflusso idraulico del fiume Tammaro. Intervento in prossimità del Ponte Calise.”
Codice 00/SU/31.
Approvazione atti di Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.
Rendicontazione finale e Liquidazione.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno 482/2016

CODICE CUP: I54H15002310001

PER I LAVORI

CIG: 6620889272

PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE CIG: Z1518E7CA6

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE)**

Premesso che

- nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015 si sono abbattute sull'intero territorio provinciale precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi in vere e proprie “bombe di acqua”, che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di pioggia;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sé molto vulnerabile sotto l'aspetto idro-geologico, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- si sono verificati movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti danni alla viabilità provinciale che hanno comportato, tra l'altro, anche l'adozione di provvedimenti di chiusura di tratti stradali ed il transennamento di numerosi tronchi di viabilità interessati da frane a monte ed a valle della carreggiata, con limitazioni e restringimenti della sede stradale;
- in conseguenza del predetto evento alluvionale, inoltre, i fiumi facenti parte del reticolo idrografico principale hanno esondato in maniera devastante dando luogo a criticità diffuse con pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n.464 del 19-10-2015, tra l'altro, ha conferito mandato al Presidente della Regione per richiedere al Consiglio dei Ministri la “Dichiarazione dello

Stato di Emergenza nazionale”, ai sensi dell’art.5 della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii. e di approvare le prime disposizioni operative;

- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di 180 giorni (prorogabili per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza che ha colpito il territorio della Regione Campania;
- con Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n.287 del 10-12-2015 sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

Premesso altresì che

- dai numerosi sopralluoghi effettuati sono stati riscontrati notevoli danni sia alla strada provinciale intersecante il fiume Tammaro in C.da Calise sia a tutta l’area fluviale sita in prossimità del ponte Calise posto sul confine tra i Comuni di Pago Veiano e San Giorgio La Molara, ed in particolare sono stati rilevati:
 1. distruzione delle arginature
 2. notevoli accumuli di materiale litoide e di materiale legnoso
 3. occlusioni delle campate del ponte
 4. esondazioni diffuse;
- di conseguenza, è emersa la necessità di effettuare, nel tratto di fiume interessato, interventi di messa in sicurezza al fine di riportare le condizioni complessive di rischio alla situazione di pre-evento;
- tali interventi sono state ritenuti di carattere urgente, inderogabilmente necessari e di pubblico interesse;
- le condizioni di estrema urgenza e di inderogabilità hanno determinato l’ammissibilità dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 ed hanno imposto l’attivazione del procedimento di SOMMA URGENZA;
- con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28-11-2015 ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010, a firma del R.U.P. (ing. Michelantonio Panarese, nominato con provvedimento prot. n.0071895), sono stati affidati all’impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino, i “Lavori per l’eliminazione del rischio residuo e per la messa in sicurezza del regime di ordinario deflusso idraulico del fiume Tammaro. Intervento in prossimità del Ponte Calise”;
- con lo stesso Verbale di Somma Urgenza è stato conferito l’incarico di Direzione dei Lavori al geom. Nicola Laudato, con studio a Campolattaro (BN) in Via Molise 131, p.iva 01008840629;
- nelle vie brevi sono state acquisite le disponibilità dei funzionari e dipendenti del Settore Tecnico al fine di formalizzare il Gruppo di Lavoro, giusto Regolamento approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 30-12-2011, anche al fine di effettuare la ripartizione dell’incentivo ex artt. 92-93 del D.Lgs n.163 del 12-04-2006;
- per il carattere di urgente e indifferibilità dell’intervento e per la mancanza di idonei stanziamenti nel bilancio provinciale, non è stato possibile adottare le ordinarie procedure previste per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione della spesa di cui all’art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione Presidenziale n.260 del 22-12-2015, tra l’altro, è stato stabilito:
 - di approvare il Verbale di Somma Urgenza, a firma del R.U.P. e del Responsabile con delega dirigenziale del Servizio “Tutela Dell’Ambiente”, redatto in data 28-11-2015 ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n.207/2010;
 - di dare atto che con il citato Verbale di Somma Urgenza i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino;
 - di approvare gli atti tecnici giustificativi della spesa, di cui alla Perizia di Stima (prot. n.0080744 del 07-12-2015), a firma del R.U.P. e Progettista, con stima presunta della spesa complessiva dell’intervento pari ad € 142.000,00 iva compresa;
 - di sottoporre la stessa deliberazione presidenziale, ai sensi dell’art.191, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 142.000,00 con le modalità previste dall’art.194 comma 1, lettera

- e) del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria;
 ➤ nella citata Perizia di Stima è stato previsto ed approvato il seguente Quadro Economico:

PERIZIA DI STIMA -- QUADRO ECONOMICO PRESUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia a misura	€ 149.825,00	
	Ribasso offerto (31,50 %)	€ 47.194,87	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 102.630,12
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 3.119,88
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 105.750,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche generali	€ 8.000,00	
b2	Iva sui lavori (22%)	€ 23.265,00	
b3	Iva su spese tecniche generali (22%)	€ 1.760,00	
b4	INARCASSA (4%)	€ 415,82	
b5	Ex art.92 DPR 207/2010	€ 2.809,17	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 36.249,99
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 142.000,00

- con Delibera di Consiglio Provinciale n.71 del 27-12-2015 è stato stabilito, tra l'altro, di riconoscere, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il debito fuori bilancio relativo all'intervento di somma urgenza di cui trattasi in conseguenza degli eventi alluvionali del 14, 15 e 19 ottobre 2015;

Dato atto che

- il Commissario Delegato per l'emergenza alluvione con Decreto n.02 del 08-02-2016 ha approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- il Commissario Delegato con Decreto n.07 del 17-02-2016 ha approvato la direttiva per la verifica, la rendicontazione e l'erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art.1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti", che definisce le modalità di erogazione delle somme relative agli interventi di somma urgenza ritenuti ammissibili fino alla concorrenza di € 3.000.000,00;
- gli interventi di somma urgenza eseguiti dalla Provincia di Benevento, di importo complessivo di € 2.140.746,50, rientrano all'interno degli interventi oggetto di finanziamento per un importo di € 2.139.186,59;
- con Delibera del Consiglio Provinciale le n.2 del 04-03-2016, tra l'altro, è stato stabilito, che la spesa di cui trattasi sarà finanziata con i fondi di cui al citato Decreto del Commissario Delegato n.07 del 17-02-2016 con imputazione ai capitoli di bilancio già previsti a tale scopo, sia in entrata che in uscita;
- con Determina n.116 del 07-03-2016 è stato stabilito di assumere impegno di spesa e di approvare, tra gli altri, l'intervento di somma urgenza di cui trattasi, come da deliberazioni di cui in premessa, secondo quanto riportato nell'elenco ALLEGATO 1 al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale con indicazione degli oggetti degli interventi, della ditta aggiudicataria dei lavori e della spesa complessiva per ciascuno di essi nonché con indicazione della relativa diretta corrispondenza, con i numeri di ordine progressivo e codice di intervento di cui all'elenco allegato A alla nota del Commissario Delegato prot. n.2016/658 del 17-02-2016;

Atteso che:

- il Direttore dei Lavori, geom. Nicola Laudato, per l'intervento di che trattasi ha trasmesso agli uffici lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti (senza riserve dell'impresa) e che il credito dell'impresa ammonta ad € 126.280,42, di cui € 103.508,54 per lavori ed € 22.771,88 per iva al 22%;
- l'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino, affidataria dei lavori, ha prodotto la fattura elettronica n.5/2016-E del 09-03-2016 per l'importo complessivo pari ad € 126.280,42, di cui € 103.508,54 per lavori ed € 22.771,88 per iva al 22%, a saldo totale delle prestazioni effettuate;
- il Direttore dei Lavori, geom. Nicola Laudato, con studio a Campolattaro (BN) in Via Molise 131, p.iva

01008840629, ha prodotto la fattura elettronica n.2_16 del 10-03-2016 per l'importo complessivo pari ad € 10.150,40, di cui € 8.000,00 per competenze professionali, € 320,00 per cassa previdenziali ed € 1.830,40 per iva al 22%, a saldo totale delle prestazioni professionali effettuate;

- per le prestazioni professionali espletate dai tecnici della Provincia è stato redatto dal R.U.P., ing. Michelantonio Panarese, il prospetto riepilogativo delle competenze, redatto ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, di cui si riporta di seguito la tabella di sintesi finale:

TABELLA DI SINTESI FINALE – ARTT.92-93 D.LGS.163/2006 E SS.MM.II.				
IMPORTO DEI LAVORI DA PERIZIA DI STIMA	€ 149.825,00	IMPORTO RIDOTTO A 80 % ART.93 COMMA 7ter D.LGS. 163/2006	€ 2.397,20	
IMPORTO UTILIZZATO PER INCENTIVO TECNICI	€ 1.294,49	IMPORTO RIDUZIONE 20 % ART.93 COMMA 7ter D.LGS. 163/2006	€ 599,30	
ATTIVITA' ESPLETATA NOMINATIVO TECNICO	COMPENSO (€)	IRAP (€)	CPDEL (€)	TOTALE (€)
RESPONS. DEL PROCEDIMENTO (14%) ING. MICHELANTONIO PANARESE	253,67	21,56	60,37	335,61
SUPPORTO AL R.U.P. (3%) GEOM. SERAFINO GENITO	54,36	4,62	12,94	71,92
PROGETTAZIONE (23%) ING. MICHELANTONIO PANARESE	416,75	35,42	99,19	551,36
DIRETTORE OPERATIVO (3%) GEOM. SERAFINO GENITO	54,36	4,62	12,94	71,92
COLL. ATTIV. AMMINISTR. (6%) SIG.RA PASQUALINA POZZUTO	108,72	9,24	25,88	143,83
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (1,25%) SIG. NICOLA MAIO	18,12	1,54	4,31	23,97
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (1,25%) SIG. ARMANDO FRANCO	18,12	1,54	4,31	23,97
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (1,25%) SIG.RA RITA TOMACIELLO	18,12	1,54	4,31	23,97
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (1,25%) SIG. COSIMO CALABRESE	18,12	1,54	4,31	23,97
TOTALI	978,46	83,16	232,87	1.294,49

- il Quadro Economico definitivo per l'intervento di Somma Urgenza di che trattasi risulta il seguente:

PERIZIA DEFINITIVA -- QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia a misura	€ 147.405,99	
	Ribasso offerto (31,50 %)	€ 46.432,89	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 100.973,10
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 2.535,44
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 103.508,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche	€ 0,00	
b2	Spese tecniche per Direzione Lavori - CNPAIA	€ 8.320,00	
b3	Spese incentivo – Artt. 92-93 D.Lgs. n.163/2006 (€ 2.996,50)		
	S.I. – Quota rientrante nell'80% di b3	1.1.294,49	
	S.I. – Quota pari al 20% di b3	599,30	
b4	Spese per pubblicità, pubblicazioni, A.N.A.C., ecc....	€ 30,00	
b5	Iva al 22% su A	€ 22.771,88	
b6	Iva al 22% su b2	€ 1.830,40	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34.246,77
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 137.755,31

Accertate

- positivamente la regolarità contributiva dell'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, affidataria dei lavori;
- positivamente la regolarità contributiva del geom. Nicola Laudato, affidatario della direzione dei lavori;

Ritenuto

- di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 126.280,42 a fronte della suddetta fattura elettronica n.5/2016-E del 09-03-2016, emessa dall'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino, per i lavori effettuati;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 10.150,40 a fronte della suddetta fattura elettronica n.2_16 del 10-03-2016, emessa dal geom. Nicola Laudato, con studio a Campolattaro (BN) in Via Molise 131, p.iva 01008840629, per la prestazione professionale effettuata;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 1.294,49 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, come individuati nella predetta tabella di sintesi finale, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 599,30 va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 30,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;

Visti

- o la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.464 del 19-10-2015;
- o la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015;
- o l'Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015;
- o l'Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015;
- o il Verbale di Somma Urgenza redatto in data in data 28-11-2015;
- o la Perizia di Stima (prot. n.0080744 del 07-12-2015);
- o la Deliberazione del Presidente della Provincia n.260 del 22-12-2015;
- o lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi;
- o la Delibera di Consiglio Provinciale n.71 del 27-12-2015;
- o il Decreto n.02 del 08-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- o il Decreto n.07 del 17-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- o la Delibera di Consiglio Provinciale le n.2 del 04-03-2016;
- o la Determina dirigenziale n.116 del 07-03-2016;
- o la Determinazione Dirigenziale n.932 del 28-12-2015 di ulteriore conferma della originaria Determinazione n.266/06 del 18-04-2013, a firma del Direttore Generale della Provincia, recante in oggetto "Delega di funzioni e di responsabilità gestionali al funzionario ing. Gennaro Fusco, titolare di posizione organizzativa";

MP
AR

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti per l'intervento di che trattasi, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell'impresa ammonta ad € 126.280,42, di cui € 103.508,54 per lavori ed € 22.771,88 per iva al 22%, dando atto altresì che i suddetti atti di contabilità finale sono stati sottoscritti senza riserve dall'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore esecutrice dei lavori;
- 2) **di approvare** il Quadro Economico definitivo dell'intervento di che trattasi, riportato nelle premesse, per l'importo complessivo pari ad € 137.755,31;
- 3) **di dare atto** che l'importo pari ad € 126.280,42 relativo alla fattura n.5/2016-E del 09-03-2016 emessa dall'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore è stato già impegnato sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 con imp. n.482/2016;
- 4) **di liquidare** in saldo a favore dell'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino, a fronte della fattura elettronica n.5/2016-E del 09-03-2016 di importo complessivo pari ad € 126.280,42, di cui € 103.508,54 per lavori ed € 22.771,88 per iva al 22%, emessa dalla citata impresa a saldo per il pagamento delle attività effettuate;
- 5) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 10.150,40 relativo alla fattura n.2_16 del 10-03-2016 emessa dal geom. Nicola Laudato;
- 6) **di liquidare** in saldo a favore del geom. Nicola Laudato, con studio a Campolattaro (BN) in Via Molise 131, p.iva 01008840629, a fronte della fattura elettronica n.2_16 del 10-03-2016 di importo complessivo pari ad € 10.150,40 (di cui € 8.000,00 per competenze, € 320 per cassa previdenziale ed € 1.830,40 per iva al 22%) emessa dallo stesso tecnico a saldo per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate;
- 7) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 1.294,49 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, e dell'ulteriore importo pari ad € 599,30 riportato nella suddetta tabella che va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- 8) **di liquidare** in saldo l'importo complessivo pari ad € 1.294,49 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, come individuati nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 599,30 riportato nella suddetta tabella va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- 9) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 30,00 da versare all'A.N.A.C. come contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 10) **di liquidare** in saldo l'importo pari ad € 30,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 11) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento, a seguito dell'accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza (come da decreto n.07 del 17-02-2016 e nota prot. n.2016/658 del 17-02-2016) ed a seguito della emissione della reversale di incasso, dei seguenti importi:
 - a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 22.771,88 di cui alla fattura elettronica n.5/2016-E del 09-03-2016 emessa dall'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore;

- b) nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 1.830,00 di cui alla fattura elettronica n.2_16 del 10-03-2016 emessa dal geom. Nicola Laudatto;
- c) in saldo € 103.508,54 a favore dell'impresa all'impresa Cilenti Giuseppe Salvatore, P.iva 00852520626, con sede a Foiano Valfortore (BN) in C.da Ponte Mulino, come da fattura elettronica n.5/2016-E del 09-03-2016, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa di cui al Codice IBAN: IT86M0538583810000010000189;
- d) in saldo € 8.320,00 a favore del geom. Nicola Laudato, con studio a Campolattaro (BN) in Via Molise 131, p.iva 01008840629, come da fattura elettronica n.2_16 del 10-03-2016, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato al suddetto professionista di cui al Codice IBAN: IT16F05034753800000000000329, con contestuale versamento della R.A. pari ad € 1.600,00;
- e) in saldo l'importo complessivo pari ad € 978,46 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati, per singoli importi e per attività espletate, nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 599,30 va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- f) versamento delle ritenute IRAP per € 83,16 e CPDEL per € 232,87, come contributi obbligatori relativi alle spettanze dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati, per singoli importi e per attività espletate, nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse;
- g) l'importo pari ad € 30,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 12) **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 137.755,31 trova copertura sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016;
- 13) **di inviare copia** della presente determinazione al Settore Gestione Economica per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL R.U.P.
(Ing. Micheleantonio Panarese)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 13P30 Progr. N. 502 dell' 11/03/2016 LAURATO
Ces 13P30 Reg. N. 503 dell' 11/03/2016 92
Cop 13P30 Reg. N. 504 dell' 11/03/2016 AVAC

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Rag. Vincenzo D'Amelia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Franco Nardone)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 6765-33780-3235-3P323 Liq.N. 822-823-824-825

11 MAR 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Franco Nardone)