



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 189/06 DEL 12 - 04 - 2016

OGGETTO: Eventi idrogeologici del 14, 15 e 19 ottobre 2015.
Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 06-11-2015.
"Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del rischio idraulico a seguito degli eventi calamitosi del 15-10-2015 e del 19-10-2015. Interventi in DX idrografica del fiume Tammaro, in prossimità del complesso industriale Rummo."
Codice 00/SU/25.
Approvazione atti di Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.
Rendicontazione finale e Liquidazione.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno 459/2016
Impegno provv. 65/2016

CODICE CUP: I84H15001130001
PER I LAVORI CIG: 66024745E7
PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE CIG: ZC718E67FE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE)**

Premesso che

- nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015 si sono abbattute sull'intero territorio provinciale precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di pioggia;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sè molto vulnerabile sotto l'aspetto idro-geologico, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- si sono verificati movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti danni alla viabilità provinciale che hanno comportato, tra l'altro, anche l'adozione di provvedimenti di chiusura di tratti stradali ed il transennamento di numerosi tronchi di viabilità interessati da frane a monte ed a valle della carreggiata, con limitazioni e restringimenti della sede stradale;
- in conseguenza del predetto evento alluvionale, inoltre, i fiumi facenti parte del reticolo idrografico principale hanno esondato in maniera devastante dando luogo a criticità diffuse con pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n.464 del 19-10-2015, tra l'altro, ha conferito

- mandato al Presidente della Regione per richiedere al Consiglio dei Ministri la "Dichiarazione dello Stato di Emergenza nazionale", ai sensi dell'art.5 della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii. e di approvare le prime disposizioni operative;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 06-11-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1bis, della Legge n.225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii., ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale per la durata di 180 giorni (prorogabili per ulteriori 180 giorni), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
 - con Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015, pubblicata nella G.U. n.277 del 27-11-2015 è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio della Regione Campania;
 - con Ordinanza del Capodipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015, pubblicata nella G.U. n.287 del 10-12-2015 sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

Premesso altresì che

- il giorno 15-10-2015, a seguito delle suddette eccezionali avversità atmosferiche, il fiume Tammaro è esondato in maniera diffusa nell'area industriale di Benevento (A.S.I.), sita in località Ponte Valentino, collocata di fatto nella piana che vede la confluenza del fiume Calore con il Tammaro, suo principale affluente;
- a seguito di sopralluogo in data 21-10-2015 da parte dei tecnici della Provincia e della Protezione Civile è stata focalizzata l'attenzione sull'area ASI, al fine di ridurre i rischi per le aziende e per far riprendere in tempi brevi le attività;
- al fine di esaminare le problematiche riguardanti l'area A.S.I., è stato indetto un tavolo tecnico presso il C.C.S. della Prefettura di Benevento, a cui hanno partecipato i tecnici della Provincia, il Prof. Francesco M. Guadagno del Dipartimento di Geologia Applicata dell'Università Del Sannio, i funzionari della Protezione Civile Nazionale ed i funzionari dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
- dal tavolo tecnico è scaturita la necessità di effettuare interventi di somma urgenza al fine di ridurre il rischio residuo e, nel contempo, assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in regime di ordinario deflusso idraulico del fiume Tammaro;
- dal sopralluogo del 22-10-2015 è emerso, tra l'altro, la necessità di ripristinare le strutture e garantire la loro messa in sicurezza al fine di riportare le condizioni complessive di rischio, rispetto all'alluvionamento delle aree di contorno al corso d'acqua, alle condizioni di pre-evento;
- tali attività sono state ritenute di carattere urgente, inderogabilmente necessarie e di pubblico interesse;
- le condizioni di estrema urgenza e di inderogabilità hanno determinato l'ammissibilità dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 ed hanno imposto l'attivazione del procedimento di SOMMA URGENZA;
- con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28-10-2015 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010, a firma del R.U.P. (arch. Raffaele Rabuano, nominato con provvedimento prot. n.0071697 del 22-10-2015) e del Responsabile con delega dirigenziale del Servizio "Tutela Dell'Ambiente", sono stati affidati all'impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc, i "Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del rischio idraulico a seguito degli eventi calamitosi del 15-10-2015 e del 19-10-2015. Interventi in DX idrografica del fiume Tammaro, in prossimità del complesso industriale Rummo";
- con lo stesso Verbale di Somma Urgenza è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori all'ing. Antonello Scocca, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n.942, con studio a Benevento in Via G. Salvemini 6/a, p.iva 01142150620;
- nelle vie brevi sono state acquisite le disponibilità dei funzionari e dipendenti del Settore Tecnico al fine di formalizzare il Gruppo di Lavoro, giusto Regolamento approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 30-12-2011, anche al fine di effettuare la ripartizione dell'incentivo ex artt. 92-93 del D.Lgs n.163 del 12-04-2006;
- per il carattere di urgente e indifferibilità dell'intervento e per la mancanza di idonei stanziamenti nel bilancio provinciale, non è stato possibile adottare le ordinarie procedure previste per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della spesa di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione Presidenziale n.216 del 13-11-2015, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di approvare il Verbale di Somma Urgenza, a firma del R.U.P. e del Responsabile con delega dirigenziale del Servizio "Tutela Dell'Ambiente", redatto in data 28-10-2015 ai sensi dell'art. 176

del D.P.R. n.207/2010;

- di dare atto che con il citato Verbale di Somma Urgenza i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc;
 - di approvare gli atti tecnici giustificativi della spesa, di cui alla Perizia di Stima (prot. n.0074067 del 06-11-2015), a firma del R.U.P. e del Responsabile con delega dirigenziale del Servizio "Tutela Dell'Ambiente", con stima presunta della spesa complessiva dell'intervento pari ad € 146.360,76 iva compresa;
 - di sottoporre la stessa deliberazione presidenziale, ai sensi dell'art.191, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 146.360,76 con le modalità previste dall'art.194 comma 1, lettera e) del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria;
- nella citata Perizia di Stima è stato previsto ed approvato il seguente Quadro Economico:

PERIZIA DI STIMA -- QUADRO ECONOMICO PRESUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia a misura	€ 181.163,75	
	Ribasso offerto (39,50 %)	€ 74.559,68	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 109.604,07
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 2.026,35
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 111.630,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche		
b2	Spese tecniche per Direzione Lavori - CNPAIA	€ 6.760,00	
b3	Spese incentivo - Artt. 92-93 D.Lgs. n.163/2006	€ 1.674,46	
b4	Spese per attività di supporto		
b5	Spese per pubblicità, pubblicazioni, A.N.A.C., ecc....	€ 250,00	
b6	Iva al 22% su A e su (b1+b2+b4+b5)	€ 26.045,89	
b7	Imprevisti, iva compresa		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 34.730,35
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 146.360,76

- con Delibera di Consiglio Provinciale n.57 del 15-12-2015 è stato stabilito, tra l'altro, di riconoscere, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il debito fuori bilancio relativo all'intervento di somma urgenza di cui trattasi in conseguenza degli eventi alluvionali del 14, 15 e 19 ottobre 2015;

Dato atto che

- il Commissario Delegato per l'emergenza alluvione con Decreto n.02 del 08-02-2016 ha approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- il Commissario Delegato con Decreto n.07 del 17-02-2016 ha approvato la direttiva per la verifica, la rendicontazione e l'erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza di cui all'art.1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del "Piano degli interventi urgenti", che definisce le modalità di erogazione delle somme relative agli interventi di somma urgenza ritenuti ammissibili fino alla concorrenza di € 3.000.000,00;
- gli interventi di somma urgenza eseguiti dalla Provincia di Benevento, di importo complessivo di € 2.140.746,50, rientrano all'interno degli interventi oggetto di finanziamento per un importo di € 2.139.186,59;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n.2 del 04-03-2016, tra l'altro, è stato stabilito, che la spesa di cui trattasi sarà finanziata con i fondi di cui al citato Decreto del Commissario Delegato n.07 del 17-02-2016 con imputazione ai capitoli di bilancio già previsti a tale scopo, sia in entrata che in uscita;
- con Determina n.116 del 07-03-2016 è stato stabilito di assumere impegno di spesa e di approvare, tra gli altri, l'intervento di somma urgenza di cui trattasi, come da deliberazioni di cui in premessa, secondo quanto riportato nell'elenco ALLEGATO 1 al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale con indicazione degli oggetti degli interventi, della ditta aggiudicataria dei lavori e della spesa complessiva per ciascuno di essi nonché con indicazione della relativa diretta corrispondenza, con i numeri di ordine progressivo e codice di intervento di cui all'elenco allegato A alla nota del

Considerato che:

- ❖ nella fase di attuazione dell'intervento affidato in somma urgenza si è ritenuto indispensabile eseguire anche le seguenti lavorazioni:
 - a) aumento della sezione dell'argine in dx idrografica del fiume Tammaro;
 - b) allestimento del sistema di raccolta delle acque meteoriche con posa in opera di pozzetto di ispezione e collettore di deflusso nell'alveo fluviale;
 - c) messa in sicurezza dell'area di confluenza del fiume con il torrente Corvacchini;
- ❖ di conseguenza, è stata redatta la Perizia definitiva dei lavori effettuati, a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonello Scocca, e dallo stesso consegnata in allegato alla nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23-03-2016 con n.0020708, nella quale è stata prevista la spesa complessiva pari ad € 185.637,24 come da quadro economico di seguito riportato:

PERIZIA DEFINITIVA DI SPESA -- QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
A	LAVORI		
a1	Lavori di perizia definitiva a misura	€ 232.942,52	
	Ribasso offerto (39,50 %)	€ 92.012,30	
a2	Lavori al netto del ribasso offerto		€ 140.930,22
a3	Lavori per attuazione sicurezza (senza ribasso)		€ 2.026,35
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 142.956,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche	€ 0,00	
b2	Spese tecniche per Direzione Lavori - CNPAIA	€ 6.760,00	
b3	Spese incentivo – Artt. 92-93 D.Lgs. n.163/2006 (€ 4.658,85)		
	S.I. – Quota rientrante nell'80% di b3	2.012,61	
	S.I. – Quota pari al 20% di b3	745,42	
b4	Spese per pubblicità, pubblicazioni, A.N.A.C., ecc....	€ 225,00	
b5	Iva al 22% su A	€ 31.450,45	
b6	Iva al 22% su b2	€ 1.487,20	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.680,67
	TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 185.637,24

- ❖ la Perizia definitiva di spesa è costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa
 2. Inquadramento catastale
 3. Aereofotogrammetria dell'area
 4. Planimetria e sezione di intervento
 5. Confronti rilievi di campagna ante e post opera
 6. Quadro economico
 7. Atti contabili
 8. Certificato di regolare esecuzione;
- ❖ con Deliberazione Presidenziale n.56 del 24-03-2016, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di approvare la Perizia Definitiva di Spesa, ivi compresi Stato Finale, Certificato di Pagamento e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti per l'intervento di che trattasi, dai quali risulta che tutti i lavori, sia quelli programmati sia quelli aggiuntivi, sono stati regolarmente eseguiti, come da quadro economico riportato nelle premesse;
 - di imputare la spesa complessiva pari ad € 185.637,24 sul Cap.13930 del redigendo Bilancio di previsione 2016;
 - di dare atto che, della suddetta spesa complessiva, € 136.189,11 risultano già impegnati nel citato capitolo di spesa con impegno n.459/2016;
 - di prevedere, in via prioritaria, la copertura finanziaria dell'esubero di spesa pari ad € 49.448,13 nel redigendo Bilancio di previsione 2016;

Atteso che:

- il Direttore dei Lavori, per l'intervento di che trattasi, per quanto attiene agli atti di valenza contabile, ha trasmesso agli uffici anche lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare

Esecuzione, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti (senza riserve dell'impresa) e che il credito dell'impresa ammonta ad € 174.407,02, di cui € 142.956,57 per lavori ed € 31.450,45 per iva al 22%;

- l'impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc, affidataria dei lavori, ha prodotto la fattura elettronica n.01 del 02-04-2016 per l'importo complessivo pari ad € 174.407,02, di cui € 142.956,57 per lavori ed € 31.450,45 per iva al 22%, a saldo totale delle prestazioni effettuate;
- il Direttore dei Lavori, ing. Antonello Scocca, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n.942, con studio a Benevento in Via G. Salvemini 6/a, p.iva 01142150620, ha prodotto la fattura elettronica n.2/16_PA del 01-04-2016 per l'importo complessivo pari ad € 8.247,20, di cui € 6.500,00 per competenze professionali, € 260,00 per CNPAIA ed € 1.487,20 per iva al 22%, a saldo totale delle prestazioni professionali effettuate;
- per le prestazioni professionali espletate dai tecnici della Provincia è stato redatto dal R.U.P., arch. Raffaele Rabuano, il prospetto riepilogativo delle competenze, redatto ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, di cui si riporta di seguito la tabella di sintesi finale:

TABELLA DI SINTESI FINALE – ARTT.92-93 D.LGS.163/2006 E SS.MM.II.				
IMPORTO DEI LAVORI DA PERIZIA DEFINITIVA	€ 232.942,52	IMPORTO RIDOTTO A 80 % ART.93 COMMA 7ter D.LGS. 163/2006		€ 3.727,08
IMPORTO UTILIZZATO PER INCENTIVO TECNICI	€ 2.012,61	IMPORTO RIDUZIONE 20 % ART.93 COMMA 7ter D.LGS. 163/2006		€ 745,42
ATTIVITA' ESPLETATA NOMINATIVO TECNICO	COMPENSO (€)	IRAP (€)	CPDEL (€)	TOTALE (€)
RESPONS. DEL PROCEDIMENTO (14%) ARCH. RAFFAELE RABUANO	394,40	33,52	93,87	521,79
SUPPORTO AL R.U.P. (3%) ARCH. GIANCARLO MARCARELLI	84,51	7,18	20,11	111,81
PROGETTAZIONE (11,50%) ARCH. RAFFAELE RABUANO	323,97	27,54	77,10	428,61
PROGETTAZIONE (11,50%) ING. GENNARO FUSCO	323,97	27,54	77,10	428,61
DIRETTORE OPERATIVO (3%) ARCH. CARMINANTONIO DE SANTIS	84,51	7,18	20,11	111,81
COLL. ATTIV. AMMINISTR. (3%) RAG. GIANFRANCO RUSSO	84,51	7,18	20,11	111,81
COLL. ATTIV. AMMINISTR. (3%) SIG. ANTONIO MASSA	84,51	7,18	20,11	111,81
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (2,5%) DOTT. AUGUSTO TRAVAGLIONE	70,43	5,99	16,76	93,18
COLL. ATTIV. FINANZIARIA (2,5%) RAG. GIUSEPPE CRETA	70,43	5,99	16,76	93,18
TOTALI	1.521,24	129,30	362,03	2.012,61

Accertate

- positivamente la regolarità contributiva dell'impresa Sud Costruzioni s.r.l., affidataria dei lavori;
- positivamente la regolarità contributiva dell'ing. Antonello Scocca, affidatario della direzione dei lavori;

Ritenuto

- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 174.407,02 a fronte della suddetta fattura elettronica n.01 del 02-04-2016, emessa dall'impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc, per i lavori effettuati;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 8.247,20 a fronte della suddetta fattura elettronica n.2/16_PA del 01-04-2016, emessa dall'ing. Antonello Scocca, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n.942, con studio a Benevento in Via G. Salvemini 6/a, p.iva 01142150620, per la prestazione professionale effettuata;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in saldo dell'importo complessivo pari ad € 2.012,61 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, ai sensi

- degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, come individuati nella predetta tabella di sintesi finale, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 742,42 va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 225,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;

Visti

- la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.464 del 19-10-2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06-11-2015;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.298 del 17-11-2015;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.303 del 03-12-2015;
- il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28-10-2015;
- la Perizia di Stima (prot. n.0074067 del 06-11-2015);
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n.216 del 13-11-2015;
- lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.57 del 15-12-2015;
- il Decreto n.02 del 08-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- il Decreto n.07 del 17-02-2016 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.2 del 04-03-2016;
- la Determina dirigenziale n.116 del 07-03-2016;
- la Perizia Definitiva di Spesa consegnata in allegato alla nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23-03-2016 con n.0020708;
- lo Stato Finale, il Certificato di Pagamento ed il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi;
- la Deliberazione Presidenziale n.56 del 24-03-2016;
- la Determinazione Dirigenziale n.932 del 28-12-2015 di ulteriore conferma della originaria Determinazione n.266/06 del 18-04-2013, a firma del Direttore Generale della Provincia, recante in oggetto "Delega di funzioni e di responsabilità gestionali al funzionario ing. Gennaro Fusco, titolare di posizione organizzativa";

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di confermare** l'approvazione (di cui alla Deliberazione Presidenziale n.56 del 24-03-2016) della Perizia Definitiva di Spesa, dello Stato Finale, del Certificato di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti per l'intervento di che trattasi, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell'impresa ammonta ad € 174.407,02, di cui € 142.956,57 per lavori ed € 31.450,45 per iva al 22%, dando atto altresì che i suddetti atti di contabilità finale sono stati sottoscritti senza riserve dall'impresa Sud Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori;
- 2) **di approvare** il Quadro Economico definitivo dell'intervento di che trattasi, di cui alla Perizia Definitiva di Spesa riportata nelle premesse, per l'importo complessivo pari ad € 185.637,24;
- 3) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione definitiva dell'impegno di importo totale pari ad € 174.407,02 relativo alla fattura n.01 del 02-04-2016 emessa dall'impresa Sud Costruzioni s.r.l., dando atto che l'importo pari ad € 136.189,11 è stato già impegnato sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 con imp. n.459/2016; 458/16
- 4) **di liquidare** in saldo a favore dell'impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc, a fronte della fattura elettronica n.01 del 02-04-2016 di importo complessivo pari ad € 174.407,02 (di cui € 142.956,57 per lavori ed € 31.450,45 per iva al 22%) emessa dalla citata impresa a saldo per il pagamento delle attività effettuate;
- 5) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 8.247,20 relativo alla fattura n.2/16_PA del 01-04-2016 emessa dall'ing. Antonello Scocca;
- 6) **di liquidare** in saldo a favore dell'ing. Antonello Scocca, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n.942, con studio a Benevento in Via G. Salvemini 6/a, p.iva 01142150620, a fronte della fattura elettronica n.2/16_PA del 01-04-2016 di importo complessivo pari ad € 8.247,20 (di cui € 6.500,00 per competenze, € 260,00 per CCNPAIA ed € 1.487,20 per iva al 22%) emessa dallo stesso tecnico a saldo per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate;
- 7) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 2.012,61 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, e dell'ulteriore importo pari ad € 745,47 riportato nella suddetta tabella che va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- 8) **di liquidare** in saldo l'importo complessivo pari ad € 2.012,61 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006 come modificati dall'art.13bis della L. n.114 del 11-08-2014, come individuati nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 745,42 riportato nella suddetta tabella va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
- 9) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere alla formalizzazione dell'impegno sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016 dell'importo pari ad € 225,00 da versare all'A.N.A.C. come contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 10) **di liquidare** in saldo l'importo pari ad € 225,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 11) **di incaricare** il Settore Gestione Economica Finanziaria di provvedere al pagamento, a seguito dell'accredito delle somme di cui trattasi da parte del Commissario Delegato per l'emergenza (come da decreto n.07 del 17-02-2016 e nota prot. n.2016/658 del 17-02-2016) ed a seguito della emissione della reversale di incasso, dei seguenti importi:
 - a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 31.450,45 di cui alla fattura elettronica n.01 del 02-04-2016 emessa dall'impresa Sud Costruzioni s.r.l.;

- b) nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 1.487,20 di cui alla fattura elettronica n.2/16_PA del 01-04-2016 emessa dall'ing. Antonello Scocca;
 - c) in saldo € 142.956,57 a favore dell'impresa Sud Costruzioni s.r.l., P.iva 01424860623, con sede a Campoli Monte Taburno (BN) in Via Provinciale Vitulanese snc, come da fattura elettronica n.01 del 02-04-2016, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa di cui al Codice IBAN: IT82B0313675340000010104717;
 - d) in saldo € 6.947,20 a favore dell'ing. Antonello Scocca, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n.942, con studio a Benevento in Via G. Salvemini 6/a, p.iva 01142150620, come da fattura elettronica n.2/16_PA del 01-04-2016, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato al suddetto professionista di cui al Codice IBAN: IT09H0538715000000001377167, con contestuale versamento della R.A. pari ad € 1.300,00;
 - e) in saldo l'importo complessivo pari ad € 1.521,24 a favore dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati, per singoli importi e per attività espletate, nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse, dando atto che l'ulteriore importo pari ad € 745,42 va trattenuto dalla Stazione Appaltante ai sensi dei citati artt.92-93 del D.Lgs.163/2006;
 - f) versamento delle ritenute IRAP per € 129,30 e CPDEL per € 362,03, come contributi obbligatori relativi alle spettanze dei tecnici dipendenti della Provincia per le prestazioni effettuate, come individuati, per singoli importi e per attività espletate, nella tabella di sintesi finale riportata nelle premesse;
 - g) l'importo pari ad € 225,00 a favore dell'A.N.A.C. per la contribuzione dovuta per legge di cui alla Delibera della stessa A.N.A.C. n.163 del 22-12-2015;
- 12) **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 185.637,24 trova copertura sul Cap.13930 del redigendo bilancio 2016;
- 13) **di inviare copia** della presente determinazione al Settore Gestione Economica per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL R.U.P.
(Arch. Raffaele Rabuano)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE


UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 13930 Progr. N. 758/759/760
761/762 del 13/04/2016

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Rag. Vincenzo D'Amelia)




IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Franco Nardone)
Il Segretario Generale

Dirigente ad Interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria

Dott. Franco Nardone



SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32044-37756 Liq.N. 1413 - 1414 - 1415

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Franco Nardone)