

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	<b>130.852,71</b>
	<b>Ribasso del 34,871%</b>		€	<b>45.629,65</b>
	<b>Importo netto</b>		€	<b>85.223,06</b>
	<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€	<b>2.283,01</b>
	<b>Totale importo lavori</b>		€	<b>87.506,07</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori e oneri di sicurezza	22%	€	19.251,34
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50-18-04-16	2%	€	2.662,71
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Imprevisti ed Oneri di discarica		€	4.576,80
b.5	per ulteriori lavori affidati ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, IVA compresa		€	55.668,17
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>82.189,02</b>
	<b>TOTALE</b>		€	<b>169.695,09</b>

3. **di dare atto** che l'importo dei lavori complessivamente affidati all'impresa CFA s.r.l. era pari a complessivi netti € 133.135,72, IVA esclusa.

- che i precitati lavori vennero consegnati all'impresa **CFA S.r.l.**, in data 02.03.2018, giusto verbale di consegna redatto in pari data;
- che in data 29/03/2018 venne stipulato il contratto n° 2646 di Repertorio, per l'importo complessivo di € 133.135,72 oltre I.V.A. nella misura di legge.
- che con determinazione n. 1165 del 24/05/2018 venne approvato il quadro economico rideterminato sulla base dell'importo complessivamente affidato all'impresa **CFA S.r.l.** le cui risultanze vengono di seguito riportate:

<b>A)</b>	<b>Lavori complessivamente affidati</b>		€	203.196,14
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	200.913,13
	a detrarre il ribasso offerto	34,8710%	€	70.060,42
a.1	Lavori ribassati		€	<b>130.852,71</b>
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	<b>1.268,69</b>
		- oggettivi	€	<b>1.014,32</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>133.135,72</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	29.289,86
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	4.063,92
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti, compreso IVA		€	3.175,59
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>36.559,37</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	<b>169.695,09</b>

**CONSIDERATO:**

- che nel corso dei lavori, oltre ad aver dovuto far fronte ad interventi in reperibilità per esigenze immediate ed impreviste, si è dovuto far fronte anche ad esigenze connesse con le avverse condizioni atmosferiche (*smottamenti scarpate, fango e detriti sulla carreggiata, occlusione di cunette, caduta e/o rischio caduta alberi, ecc.*) e con l'avanzato stato di degrado del piano viabile (*colmatura buche, ripristini di tratti di piano viabile particolarmente ammalorati, ecc.*), il tutto in relazione al fabbisogno del momento ed alle risorse finanziarie disponibili. Detti interventi, pur essendo originariamente previsti come categorie lavori, di fatto non erano stimabili per quantità ed ubicazione, per cui la necessità della redazione di una perizia di



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI  
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40586 liquidazione n. 4550

DATA 3 DIC 2018 FIRMA [Firma]

Nov. 5015  
Rev 4043

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2899 del 03/12/2018

Oggetto: Interventi di ripristino di tratti di piano viabile e pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade Provinciali ed ex ANAS – Comparto 1 – Hinterland Benevento. Approvazione perizia di assestamento, relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento alla ditta CFA S.r.l. (P.IVA 01625090624) degli importi di € 42.760,82 compreso IVA per rata di saldo lavori ed € 4.700,05 compreso IVA per smaltimento materiali provenienti dalle lavorazioni.

CIG: 7328348813

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411 imp. n. 3715/17

18/12/18  
Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 2600 del 07.11.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

### PREMESSO:

- che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 311 del 19/12/2017 veniva stabilito, tra l'altro, di approvare la perizia tecnica per l'esecuzione dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 169.695,09;
- che con determina dirigenziale n. 451 del 01/03/2018, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, i lavori di ripristino di tratti del piano viabile e delle pertinenze stradali, anche d'urgenza ed in reperibilità, lungo le strade provinciali ed ex Anas del comparto 1 "Hinterland Benevento" venivano definitivamente aggiudicati all'Impresa CFA S.R.L. (P.IVA 01625090624), con sede in Buonalbergo (BN), Via Orti, 10, per l'importo netto di € 87.506,07 IVA esclusa, avendo offerto in sede di gara un ribasso del 34,871% sull'importo a base d'asta;
- che con la medesima determina n. 451 del 01/03/2018 veniva stabilito:
  1. di affidare all'impresa CFA S.R.L., ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle medesime condizioni, ulteriori lavori per l'importo di € 45.629,65, oltre IVA al 22%, per complessivi € 55.668,17;
  2. di approvare il nuovo quadro economico così distinto: