

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 3394 liq.n. 692 - 1294

2 MAR 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe CRETA)

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Boccalone)

Ufficio M. P. C. M.

REGISTRAZIONE IMPOSTA CONTABILE

Gp 2508 P. n. 697/2020

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

(Dott. Serafino De Bellis)

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico -
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE n. 476 del 27/2/2020

CIG: Z472BBCCD1

OGGETTO: Musei Provinciali di Benevento, lavori urgenti di manutenzione. Liquidazione lavori alla società "ARGOS srl" da Benevento, P. IVA 0149530624. Importo € 24.767,15 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 1 dell'09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Visto la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

Visto la determinazione n. 3161 del 31/12/19 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 17.531,60 oltre IVA al 22%, in favore della società "ARGOS srl", lavori urgenti di manutenzione presso i Musei Provinciali di Benevento;

Premesso:

- che in data 15/01/2020, è stata sottoscritta la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di manutenzione presso i Musei Provinciali, per l'importo di € 17.531,60, oltre IVA al 22%;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 15/01/2020;

Considerato:

- che per il giorno 28/01/2020 è stata prevista, ed avvenuta, la visita del Presidente della Repubblica presso il Museo del Sannio;
- che con verbale del 20/01/2020 si è reso necessario effettuare, con urgenza ulteriori lavori di manutenzione al Museo del Sannio, non previsti nell'affidamento di cui alla determina 3161 del 31/12/19;
- che in particolare si è reso necessario effettuare un intervento di tinteggiatura interna alle prime sale interessate alla visita del Presidente della Repubblica e di manutenzione del cancello e del portone d'ingresso;

Tenuto conto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da verbale del 31.01.2020 per l'importo di € 24.767,15 come da allegati documenti contabili;
- che con riferimento al verbale del 20.01.2020 i maggiori lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto del 20%, ammontano ad € 20.300,94 rispetto a quelli impegnati con determina 3161 del 31/12/19 di € 17.531,60;

- che occorre pertanto impegnare la maggiore somma di € 2.769,34 oltre IVA al 22% per € 609,26 e quindi per complessivi € 3.378,60;
- che la maggiore somma di € 3.378,60 può essere impegnata al cap. 2508 del bilancio 2020;

Vista la fattura n. FPA 1/20 del 10/02/2020 dell'importo complessivo € 24.767,15 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "ARGOS Srl", con sede in P/zza Roma di Benevento, quale saldo per i lavori urgenti di manutenzione presso i Musei Provinciali di Benevento, di cui € 20.300,94 per lavori ed € 4.466,21 per IVA al 22%;

Visto il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della società "ARGOS Srl", con sede in P/zza Roma di Benevento, P. IVA 0149530624, del corrispettivo, di complessivi € 24.767,15 compreso IVA al 22%;

Considerato che i lavori urgenti manutenzione presso i Musei Provinciali di Benevento, eseguiti dalla società "ARGOS Srl", con sede in P/zza Roma di Benevento, P. IVA 0149530624, per l'importo di € 24.767,15 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L.174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Di approvare gli atti contabili dei lavori in oggetto, ed il certificato di regolare esecuzione del 31/01/2020, per l'importo di € 20.300,94 oltre IVA al 22% pari ad € 4.466,21 e quindi per complessivi € 24.767,15;

di dare atto che € 21.388,55 sono impegnati al cap. 2508 progr n. 3846/19

di dare atto della maggiore spesa di € 3.378,60 per le manutenzioni riportate nelle premesse del presente dispositivo;

di impegnare la maggiore somma di € 3.378,60 in favore della società "ARGOS Srl", già affidataria dei lavori urgenti di manutenzione presso i Musei Provinciali di Benevento;

di liquidare la fattura n. FPA 1/20 del 10/02/2020 dell'importo complessivo € 24.767,15 compresa IVA al 22%, emessa dalla società "ARGOS Srl", con sede in P/zza Roma di Benevento, quale saldo per i lavori urgenti di manutenzione presso i Musei Provinciali di Benevento;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C, Coord. IBAN: IT80X0855368770013000354531.

L'Esecutore
(P.I. Salvatore Valenti)

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)