



**PROVINCIA di BENEVENTO**

SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 41760 liq. n. 3096  
30 SET 2020

Mod. 3453  
Ru 2258

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA P.O.  
Rag. Giuseppe ERETA

IL DIRIGENTE  
Dr. Nicola Boccalone

DETERMINAZIONE N. 1831 del

24 SET 2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di distribuzione del calore e impianto idrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti" P.zza Risorgimento Benevento.

Liquidazione fattura n. 2 del 22/09/2020 per € 35.013,59 alla ditta SER.EDIL Srl

Riferimento contabile: CAP. n. 11971 Progr. n. 2206/2019 CIG: 7983816562

1502/2020

**IL DIRIGENTE**

Visto il Decreto Presidenziale n. 02 del 16/01/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'area tecnica all'ing. Angelo Carmine Giordano.

Premesso che:

con determina dirigenziale n.1912 del 7/08/2019 è stato disposto, tra l'altro:

• di prendere atto che a seguito della procedura di acquisto Trattativa Diretta con tre operatori economici RDO MEPA n. 2364292 del 1/08/2019, il prezzo più basso è quello offerto dal concorrente SER.EDIL Srl, pari ad € 42.190,68 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza e quindi per un complessivo di € 43.690,68, IVA esclusa;

• di aggiudicare i Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di distribuzione del calore e impianto idrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti" P.zza Risorgimento Benevento, alla ditta SER.EDIL Srl per l'importo complessivo di € 53.302,63;"

In data 24/09/2019 è stato stipulato il contratto;

con verbale del 2 marzo 2020, si è proceduto alla consegna dei lavori con effettivo inizio in data 3/03/2020 e dovevano compiersi in 90 giorni consecutivi e decorrenti dalla data del 3/03/2020 e cessanti il 3/06/2020;

la grave situazione determinata dal COVID 19 che ha inciso sulla circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone e dei materiali e forniture e ha richiesto specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio tra le maestranze ed i tecnici impiegati nell'esecuzione dei lavori;

il Governo Nazionale e le Autorità competenti hanno adottati provvedimenti che hanno evidenziato la necessità di limitare, il più possibile, comportamenti e situazioni che possono ampliare la diffusione del Virus ( D.L. 23/02/2020 n.6, i D.P.C.M. 1/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020). Tale ultimo provvedimento, in particolare, nel suo senso generale ha limitato le attività produttive non indifferibili e non indispensabili alla Produzione. Inoltre l'esercizio di eventuali attività consentite, sempre secondo il suddetto decreto, era subordinato all'assunzione di precisi protocolli di sicurezza anti-contagio.

Per quanto premesso il giorno 25 del mese di marzo dell'anno duemilaventi, i sottoscritti Geom. Cosimo Calabrese e Ing. Angelo D'Angelo, rispettivamente Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento in epigrafe, congiuntamente all'impresa appaltatrice ditta SER.EDIL Srl rappresentata

dalla Sig.ra Serino Carmelina, legale rappresentante, hanno disposto, la sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, onde evitare che il prosieguo delle attività di cantiere, oltre a mettere in pericolo la salute dei lavoratori, possa alla luce della velocità del contagio ampliare la diffusione del Virus.

In data 20/05/2020, essendo cessate le condizioni che hanno portato alla sospensione dei lavori, si è proceduto alla ripresa degli stessi.

Visto gli atti contabili ( libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di contabilità 2° SAL e Certificato di pagamento);

Vista la fattura n. 2 del 22/09/2020 di € 35.013,59 , di cui € 3.183,05 per IVA presentata , quale 2° SAL, dalla ditta SER.EDIL Srl per i Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di distribuzione del calore e impianto idrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti" P.zza Risorgimento Benevento;

Vista la regolarità contributiva (DURC on Line) della ditta SER.EDIL Srl;

#### **Per quanto premesso**

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,*

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

### **D E T E R M I N A**

**di procedere** alla liquidazione e pagamento della fattura n. 2 del 22/09/2020 di **€ 35.013,59** , di cui **€ 3.183,05** per IVA presentata , quale 2° SAL, dalla ditta SER.EDIL Srl per i Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'impianto di distribuzione del calore e impianto idrico presso l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti" P.zza Risorgimento Benevento;

**IBAN: IT50H031111500100000000204**

**la spesa di € 35.013,59** è impegnata: **al Cap. 11971 Progr. n. 2206/2019**

Il RUP  
Geom. Cosimo Calabrese

Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano