



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture*

## DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 29/06/2021

**OGGETTO:** Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania. Progetto: S.P. n°121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08). Approvazione quadro economico assestato.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008 vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n°121, Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €.510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto rep. n°586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad €.546.124,20, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva alla risoluzione del contratto rep. N° 586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- con verbale prot. N°77095 del 25/11/2015, il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015;
- con determinazione dirigenziale n°351/06 del 06/07/2016 si approvava lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015;
- A seguito dell'attivazione della procedura di cui all'art. 140 D.Lgs. n°163/2006, con determinazione dirigenziale n°400/06 del 05/08/2016, si prendeva atto della disponibilità ad eseguire i lavori da parte della ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, così quantificati:
 

1) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010)	€.546.124,20
2) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011	€. 502.700,86
Lavori da eseguire	€. 43.423,34 oltre IVA
- con determinazione n°436/06 del 13/09/2016 si provvedeva ad affidare i restanti lavori, pari ad €.43.423,34, al netto del ribasso dell'originaria affidataria, pari al 34,563%, per €.43.423,34, oltre IVA come per legge;
- in data 22/11/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2530, registrato il 15/12/2016 al n°9634, serie 1T con la ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), per l'importo di

€43.423,34, oltre IVA come per legge;

- il D.L., ing. Michelino Zeoli con nota datata 31/01/2017, assunta al prot. n°4079 del 31/01/2017, ha trasmesso lo Stato finale dei lavori del 16/01/2017, relativo alle lavorazioni eseguite dalla predetta ditta C.M.M. s.r.l., approvato con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 13/02/2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con verbale di collaudo t.a. del 17/02/2017 al fine di poter procedere all'emissione del certificato di collaudo t.a. si prescriveva sensi dell'art. 227, comma 2, del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i., l'esecuzione di lavorazione di ripristino delle opere ammalorate eseguite dalla Fortore S.r.l., da definire prima delle operazioni di collaudo t.a.;
- con determinazione dirigenziale n° 241 del 08/02/2017 in considerazione della variazione dell'aliquota IVA si provvedeva a rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di spesa nel modo seguente:

<b>A</b>		<b>Lavori in affidamento</b>	
	1.a	Lavori	€ 542.270,22
	1.b	Oneri della sicurezza	€ 3.853,98
	<b>1.c</b>	<b>Totale lavori in affidamento</b>	<b>€ 546.124,20</b>
		<i>di cui</i>	
	2.a	Lavori realizzati dalla ditta Fortore s.p.a.	€ 502.700,86
	2.b	Lavori realizzati dalla ditta C.M.M. s.r.l.	€ 43.423,34
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione</b>	
	B.1	per IVA sui lavori al 20% su 2.a)	€ 100.540,17
	B.1.1	per IVA sui lavori al 22%	€ 9.553,13
	B.2	oneri art. 92 D.Lgs. N°163/2006	€ 13.458,92
	B.3	per spese generali e tecniche (comp. Perizia geologica, indagini, ecc..)	€ 47.100,00
	B.4	pubblicazioni e versamento Autorità LL.PP.	€ 5.037,49
	B.5	imprevisti compreso IVA	€ -
		<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 175.689,72</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 721.813,92</b>

- con determinazione dirigenziale n° 1888 del 08/09/2017, nell'approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla D.L., si affidava l'esecuzione dei lavori alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, per l'importo di €. 10.198,70, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 12.442,40;
- la D.L. con nota del 13/11/2017, assunta al prot. n°47068 del 01/12/2017 ha trasmesso la contabilità finale relativa a dette opere ammalorate;
- in data 01/12/2017 il collaudatore t.a. ha provveduto ad emettere il certificato di collaudo t.a. relativo all'intervento di cui all'oggetto, per un importo pari ad €.43.423,34, a cui detraendo le somme già liquidate, pari ad €. 43.206,22, restano da pagare alla ditta appaltatrice la somma di €.217,12, oltre IVA, per un totale di €. 264,89;
- con determinazione dirigenziale n° 77 del 15/01/2018 è stato approvato il certificato di collaudo t.a..

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione del quadro economico di assestamento con l'individuazione delle economie generali dell'intero finanziamento.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

## D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** per l'intervento di cui all'oggetto il seguente quadro economico finale di assestamento con l'individuazione delle economie generali di finanziamento:

			<b>Q.E. approvato con det. n° 241/2017</b>	<b>Q.E. assestato</b>	<b>Economie</b>
<b>A</b>		<b>Lavori in affidamento</b>			
	1.a	Lavori	€ 542.270,22	€ 542.270,22	€ -
	1.b	Oneri della sicurezza	€ 3.853,98	€ 3.853,98	€ -
	<b>1.c</b>	<b>Totale lavori in affidamento</b>	<b>€ 546.124,20</b>	<b>€ 546.124,20</b>	<b>€ -</b>
		<i>di cui</i>			
	<b>2.a</b>	<b>Lavori realizzato dalla ditta Fortore s.p.a.</b>	<b>€ 502.700,86</b>	<b>€ 502.700,86</b>	<b>€ -</b>
	<b>2.b</b>	<b>Lavori realizzati dalla ditta C.M.M. s.r.l.</b>	<b>€ 43.423,34</b>	<b>€ 43.423,34</b>	
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione</b>			
	B.1	per IVA sui lavori al 20% su 2.a)	€ 100.540,17	€ 99.936,27	€ 603,91
	B.1.1	per IVA sui lavori al 22%	€ 9.553,13	€ 9.553,13	€ -
	B.2	oneri art. 92 D.Lgs. N°163/2006	€ 13.458,92	€ 11.910,33	€ 1.548,59
	B.3	per spese generali e tecniche (comp. Perizia geologica, indagini, ecc..)	€ 47.100,00	€ 46.560,69	€ 539,31
	B.4	pubblicazioni e versamento Autorità LL.PP.	€ 5.037,49	€ 1.732,46	€ 3.305,03
	B.5	imprevisti compreso IVA	€ -	€ 4.373,24	-€ 4.373,24
		<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 175.689,72</b>	<b>€ 174.066,12</b>	<b>€ 1.623,60</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 721.813,92</b>	<b>€ 720.190,32</b>	<b>€ 1.623,60</b>

- **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*