



# Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA  
*Servizio Edilizia Scolastica e Edilizia Pubblica*

## DETERMINAZIONE N. 334 DEL 22/02/2022

**OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006. APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani. Protocollo aggiuntivo” Intervento: Museo laboratorio di geologia e paleontologia nel Parco Geolpaleontologico di Pietraroja. Allestimento museale - Cod. BN E02b APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

- la Provincia di Benevento
  - con D.P. n°207 del 07.05.2003 ha approvato, tra l'altro, il I stralcio del progetto denominato *Museo laboratorio di geologia e paleontologia nel Parco Geolpaleontologico di Pietraroja. Allestimento museale* per un importo complessivo di € 441.431,78 (di cui € 290.000,00 per Realizzazione Allestimenti e € 151.431,78 quali Somme a disposizione);
  - con Determina n° 1842/02 del 25.11.2003 ha affidato i Lavori ( con l'esclusione della fornitura e posa in opera di arredi per uffici ed apparecchiature informatiche per un importo di € 15.000,00, trasferito nelle Somme a disposizione) alla ditta MIZAR per un importo netto di € 247.500,00 (quale ribasso del 10% sul valore sul valore rideterminato di € 275.000,00) generando un Quadro economico post gara come appresso riportato:

<b>A)</b>	<b>Realizzazione Allestimenti</b>	<b>€ 247.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 160.931,68</b>
b1	IVA su A)	€ 49.500,00
b2	Imprevisti e lavori in economia	€ 24.667,00
b3	IVA su voce 2)	€ 4.933,00
b4	Oneri art. 18 L 109/94	€ 4.500,00
b5	Forniture arredi e apparecchiature informatiche	€ 40.000,00
b6	IVA su voce 5)	€ 8.000,00
b7	Spese per allacciamenti,...	€ 29.331,68
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 408.431,68</b>

- con Determina Dirigenziale n° 1900/02 del 03.10.2005 ha approvato lo Stato finale dei lavori (ultimati in data 20.03.2005) e il Certificato di regolare esecuzione;
- con Determina Dirigenziale n° 461/02 del 07.03.2005 ha affidato alla ditta Black Out la fornitura e l'installazione di dispositivi informatici ed audiovisivi per un importo complessivo di € 19.493,40;
- con Determina Dirigenziale n° 743/02 del 08.04.2005 ha affidato alla ditta Black Out un'ulteriore fornitura e l'installazione di dispositivi informatici ed audiovisivi per un importo complessivo di € 1.149,96;
- con Determina Dirigenziale n° 279/02 del 10.02.2006 ha affidato alla ditta MIZAR, al fine di assicurare migliori condizioni di fruibilità della struttura, ulteriori lavori di allestimento museale per un importo complessivo di € 29.260,00 secondo il seguente schema:

<b>a)</b>	<b>Lavori di allestimento</b>	<b>€ 23.940,00</b>
-----------	-------------------------------	--------------------

<b>b) Somme a disposizione</b>	<b>€ 5.320,00</b>
IVA su A)	€ 4.788,00
Art. 18 L 109/94	€ 523,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 29.260,00</b>

- con Determina Dirigenziale n° 1041/02 del 30.05.2006 ha affidato alla ditta MIZAR la realizzazione e posa in opera di un logo e scritta PALEO LAB e di 2 apparecchiature tecnologiche per una spesa complessiva di € 8.520,00;
- la Regione Campania
  - con Decreto n°89 del 06.02.2004 ha finanziato l'intervento denominato *Museo laboratorio di geologia e paleontologia nel Parco Geolpaleontologico di Pietraroja. Allestimento museale* per un importo di € 408.431,68 a valere sui fondi dell' Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006. APQ “*Infrastrutture per i Sistemi Urbani. Protocollo aggiuntivo*”;
  - con il succitato Decreto 89/2004 e successivi atti ha erogato alla Provincia di Benevento un totale di € 388.010,46 nelle seguenti modalità:

rata	importo	provvedimento		
<b>I</b>	<b>€ 61.264,70</b>	n°	89	del 06.02.2004
<b>II</b>	<b>€ 81.686,44</b>	n°	401	del 27.07.2004
<b>III</b>	<b>€ 81.686,44</b>	n°	583	del 12.11.2004
<b>IV</b>	<b>€ 81.686,44</b>	n°	197	del 27.04.2005
<b>V</b>	<b>€ 81.686,44</b>	n°	87	del 30.02.2006
<b>TOTALE</b>	<b>€ 388.010,46</b>			

#### CONSIDERATO

- che, come si evince dalla documentazione di progetto, l'intervento è stato completato e svolge la sua funzionalità secondo le finalità previste dal progetto;
- che tutti i fornitori sono stati pagati;
- che il Quadro Economico a *Consuntivo* (in raffronto con quello *Post gara*) risulta essere il seguente:

	<i>Post gara</i>	<i>Consuntivo</i>
<b>A) Realizzazione Allestimenti</b>	<b>€ 247.500,00</b>	<b>€ 247.500,00</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>€ 160.931,68</b>	<b>€ 107.391,36</b>
b1 IVA su A)	€ 49.500,00	€ 49.500,00
b2 Imprevisti e lavori in economia	€ 24.667,00	€ 23.940,00
b3 IVA su voce 2)	€ 4.933,00	€ 4.788,00
b4 Oneri art. 18 L 109/94	€ 4.500,00	€ 0,00
b5 Forniture arredi e apparecchiature informatiche	€ 40.000,00	€ 24.302,80
b6 IVA su voce 5)	€ 8.000,00	€ 4.860,56
b7 Spese per allacciamenti,...	€ 29.331,68	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 408.431,68</b>	<b>€ 354.891,36</b>

- che a consuntivo, si registra un'economia pari ad € 53.540,32;
- che la Regione Campania ha erogato a questo Ente una somma pari a € 388.010,46, ovvero di € 33.119,10 superiore ai pagamenti complessivi effettuati dall'Ente;

**DATO ATTO CHE** il RUP del presente intervento è stato posto in quiescenza nell'anno 2008 e pertanto le relative funzioni vengono svolte dal Dirigente del Settore Tecnico;

#### **RITENUTO NECESSARIO** procedere:

- all'approvazione del Quadro Economico a consuntivo dell'intervento denominato *Museo laboratorio di geologia e paleontologia nel Parco Geolpaleontologico di Pietraroja. Allestimento museale* Cod. Intervento: **BN E02b**;
- alla trasmissione ai competenti Uffici regionali della documentazione di rendicontazione finale delle spese;
- alla contestuale richiesta agli Uffici regionali di computare la somma a debito di € 33.119,10 nella procedura compensativa con altri interventi rientranti nell'ambito dei medesimi APQ al quale afferisce il presente intervento;

### VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023
- e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021- 2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.

### RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 181 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato anche Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare il seguente Quadro Economico a consuntivo dell’intervento denominato *Museo laboratorio di geologia e paleontologia nel Parco Geolpaleontologico di Pietraraja. Allestimento museale* Cod. Intervento: **BN E02b**:

	<i>consuntivo</i>
<b>A) Realizzazione Allestimenti</b>	<b>€ 247.500,00</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>€ 107.391,36</b>
b1 IVA su A)	€ 49.500,00
b2 Imprevisti e lavori in economia	€ 23.940,00
b3 IVA su voce 2)	€ 4.788,00
b4 Oneri art. 18 L 109/94	€ 0,00
b5 Forniture arredi e apparecchiature informatiche	€ 24.302,80
b6 IVA su voce 5)	€ 4.860,56
b7 Spese per allacciamenti,...	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 354.891,36</b>

2. dare atto che :

- il valore dell’intervento a consuntivo è pari ad **€ 354.891,36** e pertanto rispetto al valore finanziato, si registra un’economia pari ad € 53.540,32;
- la Regione Campania ha erogato a questo Ente una somma pari a € 388.010,46, ovvero di **€ 33.119,10** superiore ai pagamenti complessivi effettuati dall’Ente;
- 3. di richiedere alla Regione Campania di computare la somma a debito di **€ 33.119,10** nella procedura compensativa con altri interventi rientranti nell’ambito dei medesimi APQ al quale afferisce il presente intervento;

4. **di rilasciare** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti ai sensi dell'art 9, comma 1, lettera a, punto 2 della Legge 102/2009;
5. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
7. **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
8. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
10. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*