



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 709 DEL 11/04/2022

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali" di cui alla D.G.R.C. n° 304/2018. Approvazione relazione riepilogativa oneri covid e addendum al certificato di collaudo t.a. ed alla verifica di conformità finale.

CIG: 8134166E1E CUP: I89J18000230002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018 è stato approvato il progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed indetta una gara di appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 suddivisa in cinque lotti.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 346 del 19/12/2018 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n° 50/2016 il lotto 2 – Provincia di Benevento (CIG 7558171006), al R.T.I. Autostrade Service Servizi al Territorio s.p.a. (P.IVA 09759091003) – Edil San Felice s.p.a. (P.IVA 03509521211), con sede in Roma alla via Francesco Tensi n° 116, per un importo, al netto del ribasso offerto del 0,99%, di €.11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di €. 291.890,00, per un totale di €.11.562.911,17;
- con la medesima determinazione, l'ACaMIR ha subordinato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione, in favore dell'Appaltatore, all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ed artt. 80 e 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione del Commissario ACaMIR n°12 del 30/01/2019 è stata confermata l'efficacia

dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;

- con determinazione del Commissario ACaMIR n. 51 del 25/02/2019 si è proceduto ad approvare il quadro economico definitivo post-gara così composto:

	Q.E. rimodulato
A) LAVORI	
A.1) Importo Servizi	€ 9.850.372,33
A.2) Importo lavori	€ 1.420.648,95
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 11.271.021,28
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 291.890,00
A.4) Oneri per Covid-19	€ -
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 11.562.911,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) spese tecniche e generali, di cui:	€ 168.618,75
B.1.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relative alle attività di RUP inclusa la quota spettante ad ACaMIR, DEC e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 107.280,44
B.1.2) Spese tecniche relative a prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (escluso IVA ed Oneri previdenziali e Assistenziali)	€ 60.000,00
B.1.3) spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00
B.1.4) spese per pubblicità e comunicazioni	€ 538,32
B.2) IVA ed altri oneri, di cui	€ 2.636.191,81
B.2.1) Oneri spese tecniche prestazionali personale dipendente (voce B1.1)	€ 76.104,93
B.2.2) Oneri spese tecniche prestazionali professionisti esterni (4% su B.1.2)	€ 2.400,00
B.2.3) IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2)	€ 2.557.686,89
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.804.810,56
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 14.367.721,84

- con decreto dirigenziale regionale n. 27 del 03/05/2019 si è provveduto ad ammettere a finanziamento definitivo l'intervento di cui all'oggetto, nonché all'approvazione di criteri e indirizzi per la realizzazione dello stesso;
- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n°150 del 09/07/2019 è stato approvato l'intervento di cui all'oggetto;
- in data 29/08/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2785, per un importo di €11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di € 291.890,00, per un totale di €11.562.911,17.

TENUTO CONTO CHE:

- con verbale del 24/09/2019 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 2289 del 09/10/2019 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria
- con verbale del 19/05/2020 si prendeva atto che il servizio di cui all'oggetto risultava sospeso a far data dal 08/03/2020 in conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con verbale del 19/05/2020 veniva sottoscritto verbale di ripresa del servizio e dei lavori;
- in data 03/06/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei servizi, mentre per i lavori venivano assegnati 27 giorni, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n° 49/2018, per l'ultimazione delle lavorazioni marginali;
- in data 30/06/2021 è stato emesso certificato di ultimazione delle lavorazioni marginali.

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2128 dell'11/11/2021 è stato approvato lo stato finale dei lavori e dei servizi, per un totale complessivo di €. 11.562.041,98 oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconti già corrisposti per €.11.502.625,34, oltre IVA al 22%, residua un credito dell'impresa appaltatrice di €. 59.416,64, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 72.486,30;
- con la medesima determinazione dirigenziale n° 2128/2021 è stato approvato il certificato di collaudo t.a del 04/11/2021 relativo ai lavori ed il certificato di verifica di conformità finale dei servizi ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., confermando gli importi contabilizzati nello stato finale;
- la Regione Campania con nota prot. n° 2022.0069026 del 08/02/2022, assunta al prot. n° 2913 del 08/02/2022, ha chiesto tra l'altro l'approvazione del quadro economico a consuntivo con individuazione delle economie dell'intero finanziamento;
- con determinazione dirigenziale n°312 del 21/02/2022 è stato approvato il seguente quadro economico a consuntivo:

	Q.E. rimodulato	Q.E. a consuntivo	Economie
A) LAVORI			
A.1) Importo Servizi	€ 9.850.372,33	€ 9.850.372,33	€ -
A.2) Importo lavori	€ 1.420.648,95	€ 1.339.582,33	€ 81.066,62
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 11.271.021,28	€ 11.189.954,66	€ 81.066,62
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 291.890,00	€ 291.890,00	€ -
A.4) Oneri per Covid-19	€ -	€ 80.197,31	-€ 80.197,31
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 11.562.911,28	€ 11.562.041,97	€ 869,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) spese tecniche e generali, di cui:	€ 168.618,75	€ 118.618,76	€ 49.999,99
B.1.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relative alle attività di RUP inclusa la quota spettante ad ACaMIR, DEC e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 107.280,44	€ 107.280,44	€ -
B.1.2) Spese tecniche relative a prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (escluso IVA ed Oneri previdenziali e Assistenziali)	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
B.1.3) spese per commissioni giudicatrici	€ 800,00	€ 800,00	€ -
B.1.4) spese per pubblicità e comunicazioni	€ 538,32	€ 538,32	€ -

B.2) IVA ed altri oneri, di cui	€ 2.636.191,81	€ 2.623.060,31	€ 13.131,50
B.2.1) Oneri spese tecniche prestazionali personale dipendente (voce B1.1)	€ 76.104,93	€ 77.092,65	-€ 987,72
B.2.2) Oneri spese tecniche prestazionali professionisti esterni (4% su B.1.2)	€ 2.400,00	€ -	€ 2.400,00
B.2.3) IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2)	€ 2.557.686,89	€ 2.545.967,66	€ 11.719,23
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.804.810,56	€ 2.741.679,07	€ 63.131,49
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 14.367.721,84	€ 14.303.721,04	€ 64.000,80

TENUTO CONTO CHE:

- a riguardo degli oneri Covid-19 la D.G.R.C. n° 184 del 21/04/2020 prevede testualmente *“La copertura economica di detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla voce “Imprevisti” del Quadro Economico finanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce “Imprevisti”.*
- Il quadro economico di spesa post-gara approvato da Acamir con determinazione del Commissario n° 51 del 25/02/2019, non prevedeva la voce “imprevisti”;
- nel Capitolato tecnico prestazionale di gara, sempre elaborato da Acamir, prevedeva la quota lavori composta dalle seguenti lavorazioni: colmatare buche, segnaletica stradale orizzontale e verticale, e recinzioni stradali;
- La rete stradale gestita dalla Provincia di Benevento prevede limitatissime recinzioni stradali, di importo nettamente inferiore a quello previsto in gara, ed al fine di evitare eventuali contenziosi con l’impresa appaltatrice, è stato ritenuto di dover imputare le spese per oneri covid-19 su detta voce;
- questo Ente già con nota prot. n° 17728 del 24/07/2020 aveva fatto presente le modalità secondo cui riteneva dover procedere al pagamento delle somme dovute per oneri covid-19, ovvero le modalità sopra riportate;
- a suddetta nota la Regione Campania non ha fatto pervenire alcuna osservazione;
- la Regione Campania con nota prot. n° 2022.0164747 del 25/03/2022 ha chiesto, relativamente agli oneri covid-19, una relazione esplicativa nonché un addendum al certificato di collaudo ed alla verifica di conformità finale riguardante esclusivamente le spese sostenute per oneri covid;
- i DEC, il RUP ed il Collaudatore t.a. hanno provveduto alla redazione della relazione esplicativa e dell’Addendum al certificato di collaudo t.a. ed alla verifica di conformità finale.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023

- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “*P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. - Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale*” nell’ambito del “*Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali*” di cui alla D.G.R.C. n° 304/2018, la relazione esplicativa e l’Addendum al certificato di collaudo t.a. ed alla verifica di conformità finale, emessa in data 08/04/2022, riguardante le spese per oneri covid-19, per un totale di €. 80.197,31, oltre IVA come per legge;
- 2) **di trasmettere** il provvedimento di approvazione alla Regione Campania;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

