



# Provincia di Benevento

**SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE**

*Viabilità e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 25/05/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE - CAUDINO - D.M. 49/2018 - annualità 2019-2023 codice intervento 04803.19 BN APPROVAZIONE: PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI, CONTO FINALE A TUTTO IL 09-02-2022, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO DI € 90.602,41 COMPRESO IVA, ALL'IMPRESA S.D.G. S.r.l.s., (partita iva 01675320624**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

### PREMESSO che:

- Decreto n. 49 del 16-02-2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma di € 2.512.554,79;
- Il Settore Tecnico - Servizio Viabilità della Provincia ha redatto il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile, tratti saltuari, delle strade del comparto 5 "vitulanese-caudino" dell'importo complessivo € 150.000,00 finanziato con i fondi del Decreto n. 49 del 16-02-2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - avente codice di intervento 04803.19.BN e C.U.P. I12C18000250001;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 280 del 27-12-2019 è stato approvato indicato PER l'importo complessivo € 150.000,00 di cui € 106.375,54 per lavori ed € 43.624,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 2240 del 12-11-2020 il progetto è stato approvato in linea economica con imputazione della spesa sul capitolo 12411 dell'esercizio finanziario 2020 con impegno progr. n. 3803 dal quale è risultato un importo di € 128.788,06 anziché 150.000,00 con una minore spesa di € 21.211,94;
- con l'esercizio finanziario 2021 l'impegno progr. n. 3803/2020 è stato reimputato al progr. 1324;
- con la stessa determinazione n. 2240 del 12-11-2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2 L. 120/2020 mediante RDO attraverso il MePA;
- con determinazione n. 762 del 13-05-2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa S.D.G. S.r.l.s., (partita iva 01675320624) con sede in Benevento alla via Gioacchino Toma n. 8 per l'importo di €. 85.678,79 al netto del ribasso d'asta del 20,571% compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati consegnati in data 07-06-2021 e dovevano essere compiuti in 90 giorni (art. 13 Capitolato Speciale di Appalto) e pertanto con scadenza della ultimazione al 05-09-2021;

- il contratto è stato stipulato in data 22-09-2021 per l'importo complessivo netto di € 85.678,79 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;
- con atto prot. 23291 del 15-10-2021 il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni per la ultimazione dei lavori per, per cui la nuova scadenza risultava essere prorogata al 05-11-2021;
- che i lavori sono stati ultimati in data 09-02-2022

**VISTA** la *"perizia di variante e di assestamento finale dei lavori"* redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, per un importo lordo di € 102.391,68 di cui € 4.438,45 per oneri della sicurezza e un importo al netto del ribasso pari a € 82.241,72 con una minore spesa di € 3.437,07 pari al 4,011% rispetto all'importo contrattuale di € 85.678,79;

## **VISTO**

- lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 09-02-2022 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa - S.D.G. S.r.l.s., (partita iva 01675320624) senza riserve;
- la relazione sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori con il quale è stato determinato il credito dell'impresa per lavori eseguiti pari a € 74.264,27 al netto del ribasso d'asta e della penale applicata ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 per il ritardato adempimento dell'appalto;
- l'avviso ai creditori - avviso ad opponendum - ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 a art. 2017 e 2018 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. al prot. 7108 del 24-03-2022 inviato dal RUP a tutti i Comuni, nei quali sono stati eseguiti gli interventi, per la pubblicazione all'albo pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia alla sezione - Amministrazione Trasparente - al Numero Registro 779/2022;
- che non sono pervenute istanze e osservazioni verso l'impresa relativamente ai lavori, forniture e per occupazioni temporanee o permanenti di immobili ovvero danni verificatisi in conseguenza dei lavori eseguiti;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo prot INAIL\_29842405 con scadenza validità 16-06-2022 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

## **VISTA**

- la fattura n. 1 del 13-04-2022 dell'impresa - S.D.G. S.r.l.s., - per l'importo complessivo di € 74.264,27 oltre iva acquisita con prot. n. 8963 del 15-04-2022 per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 09-02-2022 dei *"lavori di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"*;
- la nota di credito n. 1 del 28-04-2022 acquisita al prot. 9867 del 28-04-2022 relativa allo storno della fattura n. 1 del 13-04-2022 per indicazione di dati errati;
- la fattura n. 2 del 28-04-2022 dell'impresa - S.D.G. S.r.l.s., - per l'importo complessivo di € 74.264,27 oltre iva acquisita al prot. 9867 del 28-04-2022 per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 09-02-2022 dei *"lavori di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"*;
- la nota di credito n. 2 del 12-05-2022 acquisita al prot. 11071 del 13-05-2022 relativa allo storno della fattura n. 2 del 28-04-2022 per indicazione errata del codice fiscale ;
- la fattura n. 4 del 12-05-2022 dell'impresa - S.D.G. S.r.l.s., - per l'importo complessivo di € 74.264,27 oltre iva acquisita al prot. 11072 del 13-05-2022 per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 09-02-2022 dei *"lavori di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"*;

## RITENUTO

- di dover provvedere all'approvazione della *"perizia di variante e di assestamento finale dei lavori"* redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa S.D.G. S.r.l.s.;
- di approvare la contabilità dei lavori, lo Stato Finale dei Lavori, la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta - S.D.G. S.r.l.s. - in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data 22-09-2021;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di **APPROVARE** la *"perizia di variante e di assestamento finale dei lavori"* per l'importo netto di € 82.241,72 con una riduzione pari al 4,011% rispetto all'importo contrattuale;

di **APPROVARE** lo *"Stato Finale dei Lavori"* a tutto il 09-02-2021 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 89.406,90;

di **APPROVARE** la *"Relazione sul Conto Finale"* e il *"Certificato di Regolare Esecuzione"* con il quale è stato determinato il credito residuo netto dell'impresa per i lavori pari a netti di € 74.264,27 per lavori oltre IVA;

di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 90.602,41 di cui: € 74.264,27 per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza, ed € 16.338,14 per IVA al 22%, giusta fattura n. 4 del 12-05-2022 dell'impresa - S.D.G. S.r.l.s., (partita iva 01675320624) per il saldo per *"lavori di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"* - codice progetto 04803.19.BN e C.U.P. I12C18000250001- giusto contratto sottoscritto in data 22-09-2022;

di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario presso apposita "Banca Popolare Pugliese s.c.p.a." come indicata all'art. 4 del contratto e riportato sulla fattura

Codice IBAN: **IT 47 H 05262 15001 CC1351318760**

di **IMPUTARE** la spesa di € 90.602,41 al Cap. 12411 - progr n. 1324/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**LIQUIDAZIONI**

| <b>Titolo</b>  | <b>Missione</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.02.01.09.012 | 10.5            | 12411.10        | 2022             |

| <b>Impegno</b> | <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-Impegno</b> | <b>Importo Sub-Impegno</b> | <b>Liquidazione</b> | <b>Importo Liquidazione</b> |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| N. 1324        | € 128.758,06           | N. 0               | € 0,00                     | N. 1560             | € 90.602,41                 |

Descrizione Creditore

**S.D.G. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE - CAUDINO - APPROVAZIONE: PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI, CONTO FINALE , CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*