



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2489 DEL 14/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO INTEGRITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TELI DI COPERTURA IN HDPE (SITI DI MONTESARCHIO, STIR DI CASALDUNI, FRAGNETO MONFORTE E SANT’ARCANGELO TRIMONTE)” - CIG: 9004410233 APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N.1 A TUTTO IL 03-08-2022, LIQUIDAZIONE C.P. N.1, PAGAMENTO FATTUTA 7/A DEL 03-08-2022 A PROGETTO GEOAMBIENTE S.R.L. (P. IVA 02680830839) CON SEDE IN GIARDINI NAXOS (ME) AL VIALE DIONISIO N.6

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n.251 del 04-11-2021 del Presidente della Provincia di Benevento è stato stabilito:
 - di approvare in linea tecnica la perizia dei lavori di “Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto Monforte e Sant’Arcangelo Trimonte)”, per l’importo complessivo di € 255.000,00;
 - di approvare il quadro economico di spesa:

“RIPRISTINO INTEGRITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TELI DI COPERTURA IN HDPE (SITI DI MONTESARCHIO, CASALDUNI, FRAGNETO MONFORTE E SANT’ARCANGELO TRIMONTE)”			
1) LAVORI A MISURA			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 200.350,00	
	Di cui: Incidenza della manodopera (inclusi in a.1)	€ 35.607,12	
	Di cui: Oneri della sicurezza diretti (inclusi in a.1)	€ 6.010,50	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	
	Di cui: Oneri sicurezza per Covid-19 (inclusi in a.2)	€ 1.081,00	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2)		€ 203.350,00
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Iva sui lavori (22% di A)	€ 44.737,00	
b.2	Spese tecniche e generali	€ 4.400,00	
b.3	Imprevisti (max 5% di A, compreso iva)	€ 2.513,00	
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 51.650,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 255.000,00

- di nominare per le funzioni di RdP e di direttore dell’esecuzione l’ing. Stefania Rispoli;
- di demandare ai settori competenti l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento anche ricorrendo ad eventuale variazione di bilancio;
- di dare atto che il suddetto importo costituisce anticipazione finanziaria da recuperare a carico della gestione SAMTE con successivo e separato provvedimento;
- di demandare all’Avvocatura la valutazione delle iniziative da assumere a tutela della Provincia;
- di trasmettere la presente Delibera Presidenziale al Dirigente del Settore Tecnico/Gestione Ambiente, al Dirigente del Settore Amministrativo/Finanziario ed all’Avvocatura Provinciale per gli adempimenti consequenziali.

- di rendere la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.;
- con Determina Dirigenziale n.2391 del 22.12.2021 è stato stabilito:
 - di dare atto che la perizia recante in titolo "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto Monforte e Sant'Arcangelo Trimonte)", di importo complessivo pari ad € 255.000,00, per gli effetti di cui alla variazione di bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, ha assunto anche valenza economica oltre quella tecnica attribuita dalla approvazione avvenuta con Delibera Presidenziale n.251 del 04-11-2021;
 - di dare atto che la spesa complessiva di € 255.000,00 (€ 203.350,00 per lavori ed € 51.650,00 per somme a disposizione dell'amministrazione) è stata prevista nel quadro economico della perizia approvata con la suddetta Delibera Presidenziale n.251/2021;
 - di impegnare, per la completa attuazione dell'intervento, la spesa di € 255.000,00 sul Cap. U. 8491 del Bilancio 2021;
 - di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori composto dai dipendenti: ing. Stefania Rispoli (direttore dei lavori) – ing. Paola Borrelli (direttore operativo) – arch. Carminantonio De Santis (ispettore di cantiere), tutti funzionari della Provincia che interpellati in merito hanno già espresso il loro consenso nell'accettazione dell'incarico;
 - di approvare lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara, entrambi redatti dal Servizio ed allegati al presente provvedimento;
 - di procedere all'indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art.8, co.1, lett.c), della L. n.120/2020, mediante RDO sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> per l'affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - di procedere, altresì, alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio dei Comuni dove si eseguono i lavori e sul sistema informativo telematico (SITAR) del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - di assegnare al presente provvedimento valenza di Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, come modificato dall'art.1, comma 20, lettera f), della L. n.55 del 14-06-2019, individuando, tra l'altro, i seguenti elementi essenziali del contratto (art.192, comma 2, del d.lgs. n.267 del 18-08-2000):
 - Fine che si intende perseguire: Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE;*
 - Oggetto del contratto: Affidamento esecuzione lavori*
 - Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa*
 - Clausole essenziali del contratto: Oggetto e corrispettivo, obblighi dell'affidatario, penalità, modalità delle erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali*
 - Modalità di scelta del contraente: art.60 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art.8, co.1, lett.c), della L.n.120/2020;*
 - di dare mandato al Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL. - S.U.A. di espletare la procedura di gara;
 - di inviare copia della presente determinazione al "Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Programmazione e Bilancio" per i conseguenziali adempimenti di competenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 822 del 28-04-2022 è stato stabilito:
 - di approvare i seguenti verbali delle operazioni di gara del Seggio Monocratico di Gara di controllo della documentazione amministrativa e apertura delle offerte economiche, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - n. 1 del 27/01/2022
 - n. 2 del 31/01/2022
 - n. 3 del 07/02/2022
 - n. 4 del 28/02/2022;
 - di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla Società PROGETTO GEOAMBIENTE S.r.l. con sede in Giardini Naxos (ME), Viale Dioniso n.6 (P. IVA 02680830839) per la somma di € 168.188,58, IVA esclusa, al netto del ribasso del 17,550%, sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara;
 - di approvare il nuovo quadro economico rimodulato dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva di € 255.000,00 come di seguito riportato:

	LAVORI A MISURA	
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	200.350,00 €
	Di cui: Incidenza della manodopera (inclusi in a.1)	35.607,12 €
	Di cui: Oneri della sicurezza diretti (inclusi in a.1)	6.010,50 €
a.1.1	a detrarre ribasso offerto del 17,55%	35.161,43 €
	restano netti	165.188,58 €
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	3.000,00 €
	Di cui: Oneri sicurezza per Covid-19 (inclusi in a.2)	1.081,00 €
A	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a.1.1 + a.2)	168.188,58 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Iva sui lavori (22% di A)	37.001,49 €
b.2	Spese tecniche e generali	4.400,00 €
b.3	Imprevisti (max 5% di A, compreso iva)	10.259,50 €
b.4	Per eventuali lavori aggiuntivi da affidare ai sensi del D..Lgs. n. 50 del 2016	35.150,44 €
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	86.811,43 €

- di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 255.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 8491 – impegno n. 3299 del 2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 03-08-2022 è stato stabilito:
 - di prendere atto, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, della richiesta prot. 13473 del 14-06-2022 dell'impresa PROGETTO GEOAMBIENTE S.r.l. con sede in Giardini Naxos (ME), Viale Dioniso n.6 (P. IVA 02680830839) a subappaltare all'impresa SOCIETA' ITALIANA APPLICAZIONI PROTETTIVE – SIAP srl, con sede legale in loc. Villa D'Orri - 09018 Sarroch (CA), parte delle lavorazioni dell'appalto in oggetto, per l'importo di € 30.300,00;
 - di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento alle PROGETTO GEOAMBIENTE s.r.l. e SOCIETA' ITALIANA APPLICAZIONI PROTETTIVE – S.I.A.P. s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot.10118 del 03-05-2022 la società PROGETTO GEOAMBIENTE SRL è stata convocata per la consegna dei lavori;
- preliminarmente alla consegna dei lavori, l'impresa ha chiesto l'espletamento di sopralluogo al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi;
- in data 09-05-2022 alle ore 9,00 si sono riuniti presso il sito di Montesarchio i signori:
 - Iannello Michelangelo – L.R. della Progetto Geoambiente srl;
 - Briguglio Nunziato – direttore tecnico della Progetto Geoambiente srl;
 - Geom. Sidoti Luigi – direttore tecnico di cantiere della Progetto Geombiente srl;
 - Ing. Stefania Rispoli – R.d.P. e direttore dei lavori
riscontrando che lo stato dei luoghi delle aree da impermeabilizzare era sostanzialmente mutato rispetto alle condizioni riportate in progetto del che veniva redatto verbale di sopralluogo in pari data;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con nota prot.12463 del 31-05-2022 veniva effettuata convocazione per il 06-06-2022 al fine di procedere alla consegna sotto riserva di legge;
- con nota pec del 03-06-2022, acquisita il 07-06-2022 al prot. 12786, veniva comunicata l'impossibilità di iniziare i lavori per le motivazioni riportate nella citata nota;
- con nota prot. 13199 del 10-06-2022 si prendeva atto della comunicazione acquisita al prot. 12786;
- con nota prot. 13473 del 14-06-2022 l'impresa aggiudicataria ha chiesto di essere autorizzata a subappaltare parte delle opere all'impresa SIAP srl con sede legale in loc. Villa D'Orri – Sarrich (CA);
- con posta elettronica del 20-06-2022 veniva inoltrata sulla casella di posta elettronica del RDP la documentazione relativa al sub affidamento alla ditta TOPPS SRLS, con sede in Montesarchio, per l'assistenza dei mezzi meccanici necessari per la posa del capping;
- l'impresa ha comunicato, per le vie brevi, di poter dare inizio alle lavorazioni a decorrere dal 06-07-2022, avendo avuto l'approvvigionamento di parte dei materiali ordinati successivamente al sopralluogo del 09-05-2022;
- con verbale del 05-07-2022, in attesa della stipula del contratto d'appalto, si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge, dei lavori relativamente al solo sito "Tre Ponti" di Montesarchio prevedendo l'eventuale ultimazione a tutto il 29-07-2022.

- in pari data è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi;

EVIDENZIATO CHE:

- i lavori presso il sito di Montesarchio hanno avuto effettivo inizio il 09-07-2022;
- il contratto d'appalto rep.2872 è stato sottoscritto il 21-07-2022 il cui importo ammonta a complessivi € 205.190,07, di cui € 168.188,58 per lavori (compreso € 3.000,00 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 37.001,49 per I.V.A. al 22%;

ATTESO CHE:

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 03-08-2022, per l'importo complessivo pari ad € 84.311,14 al netto del ribasso d'asta offerto, dell'I.V.A. al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 421,56), il cui Certificato di Pagamento n.1, emesso dal R.d.P. in data 03-08-2022, ammonta ad € 83.889,58 oltre I.V.A. al 22%, per € 18.455,71, per un totale di € 102.345,29, costituita dai seguenti documenti:
 - stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 03-08-2022;
 - libretto delle misure al 03-08-2022;
 - registro di contabilità al 03-08-2022;
 - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1;
- come riportato all'art.8 del citato Contratto di Appalto, la PROGETTO GEOAMBIENTE SRL ha costituito cauzione definitiva di € 28.990,60 a mezzo polizza fideiussoria n. 118408503 emessa in data 23.6.2022 dalla compagnia di assicurazioni "HDI";
- come riportato all'art.9 del citato Contratto di Appalto l'impresa appaltatrice ha anche costituito polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 118408536 emessa in data 07.07.2022 dalla società di assicurazioni "HDI", per un importo garantito pari ad € 165.188,58 e per un massimale di € 1.000.000,00 per garanzia di R.C.T.;
- la citata società, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato il codice IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT81M087138259000000011715) relativo al c/c aperto presso la Banca di Credito Cooperativo Pachino- agenzia di Trappitello - Taormina e la persona delegata ad operare su tale conto, come riportato nell'art.4 del Contratto;

DATO ATTO che:

- l'impresa aggiudicataria ha trasmesso la fattura n.7/A, per l'importo complessivo di € 102.345,29, acquisita al prot. 17582 della Provincia di Benevento;
- è stato acquisito il DURC online n.31967312 del 04-07-2022, con validità fino al 01-11-2022, dell'appaltatore che risulta essere in regola con i versamenti INPS-INAIL e CNCE;
- è stato acquisito il DURC online 33936647 del 14-07-2022, con validità fino al 11-11-2022, del subappaltatore S.I.A.P. s.r.l. che risulta essere in regola con i versamenti INPS-INAIL e CNCE

RITENUTO, pertanto,

di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 03-08-2022, alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.1 del 03-08-2022 e al pagamento della fattura elettronica n.7/A del 03-08-2022 di importo complessivo di € 102.345,29 (€ 83.889,58 per lavori ed € 18.445,71 per IVA al 22%) emessa dall'impresa PROGETTO GEOAMBIENTE S.r.l. con sede in Giardini Naxos (ME), Viale Dioniso n.6 (P. IVA 02680830839);

VISTI:

il d.lgs. N.267/2000 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

la Deliberazione Presidenziale n.251 del 04-11-2021;

la Determina Dirigenziale n.2391 del 22-12-2021;

la Determinazione Dirigenziale n. 822 del 28-04-2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 03-08-2022 ;

il contratto d'appalto rep. 2872 del 21-07-2022;

il contratto di subappalto;

il DURC online prot. INAIL_31967312 con validità fino al 01-11-2022 della PROGETTO GEOAMBIENTE srl;

il DURC on line prot. INAIL_33936647 con validità fino al 11-11-2022, della ditta subappaltatrice S.I.A.P. s.r.l.;

il Decreto Presidenziale n.10 del 04/08/2022 di conferma all'ing. Angelo Carmine Giordano dell'incarico di dirigente ad interim del "Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Forestazione", del "Settore Gestione territorio – Risorse Idriche e Ambiente" e del

“Settore Viabilità e Infrastrutture”

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

D E T E R M I N A

- **di approvare** la contabilità dei lavori dell’intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 03-08-2022, per l’importo complessivo pari ad € 83.889,58 al netto dell’I.V.A. al 22% ed al lordo della ritenuta per infortuni (5% = € 421,56), costituita dai seguenti documenti:
 - stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 03-08-2022;*
 - libretto delle misure al 03-08-2022;*
 - registro di contabilità al 03-08-2022;*
 - sommario del registro di contabilità al S.A.L. n.1*
- **di liquidare** in favore della PROGETTO GEOAMBIENTE srl (P. IVA 02680830839), con sede in Giardini Naxos (ME), Viale Dioniso n.6, il certificato di pagamento n.1, emesso il 03-08-2022 dal RdP, ammontante ad € 83.889,58 oltre I.V.A. al 22%, per € 18.455,71, per un totale di € 102.345,29;
- **di provvedere** al pagamento in favore dell’impresa PROGETTO GEOAMBIENTE srl (P. IVA 02680830839), dell’importo pari ad € 102.345,29 (di cui € 83.889,58 per lavori ed € 18.455,71 per iva al 22%) a fronte della fattura elettronica n.7/A del 03-08-2022, emessa per il pagamento del certificato n.1 ai sensi dell’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 5 del contratto d’appalto rep. 2782 del 21-07-2022, da effettuarsi a cura del Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” con le seguenti modalità:
 - versamento dell’IVA per € 18.455,71 nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment”;
 - versamento di € 83.889,58 a favore dell’impresa PROGETTO GEOAMBIENTE srl, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c aperto presso la Banca di Credito Cooperativo Pachino- agenzia di Trappitello – TAORMINA, intestato alla suddetta impresa, avente IBAN: IT81M087138259000000011715
- **di dare atto** che l’importo complessivo lordo pari ad € 102.345,29 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 822 del 28-04-2022 di aggiudicazione e trova copertura finanziaria al Cap. 8491 – imp. 1277 del 2022;
- **di inviare** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo - Finanziario- Società Partecipate per i consequenziali adempimenti di competenza.

II RUP

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Gennaro Fusco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	9.3	8491	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1277	€ 255.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3627	€ 102.345,29

Descrizione Creditore

PROGETTO GEOAMBIENTE SRL

Descrizione Impegni Assunti

Lavori per l'intervento di "Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto : e Sant'Arcangelo Trimonte - Liquidazione CP n. 1 Progetto Geoambiente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)