



Provincia di Benevento

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA
- FORESTAZIONE
Forestazione

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/01/2023

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex LR Campania n° 11/96. POC Campania 2014-2020_Progetto Strategico Green Infrastructures Forestale Anno 2021_II stralcio.Intervento OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE CUP: I67H21006010006- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

- **Visto** il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 90 del 04.08.2022 con cui venivano attribuiti all'ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative ai Settori Tecnici;
- **Vista** la determinazione n.1309 del 08.07.2022 che attribuisce ad interim la P.O. del Servizio Forestazione al Dirigente ing.Angelo Carmine Giordano;
- **Che** all'arch.Elisabetta Cuoco, già Resp.P.O. del Servizio Urbanistica VIA VAS, sono altresì attribuite funzioni di RUP per la P.O.Forestazione;

Premesso che la Provincia di Benevento:

- è stata delegata dalla Regione Campania all'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n° 11/96 e ss. mm. e ii.;
- realizza le attività di cui alla summenzionata delega nella modalità dell'Amministrazione diretta avvalendosi degli operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato (O.T.I. e O.T.D.);
- attua gli interventi programmati su base triennale dal Piano Forestale Territoriale vigente ;

Considerato che

- la Provincia di Benevento, nel corso dell'annualità 2021:
- ha attuato gli interventi previsti dal PFT 2018 – 2020, prorogato con Delibera provinciale ai sensi del comma 5 dell'art.7 del Regolamento Regionale 3/2017;
- sulla base del riparto finanziario comunicato dalla Regione Campania relativo all'annualità 2021, ha provveduto ad inoltrare ai competenti Uffici regionali la documentazione di programmazione degli interventi previsti dal PFT, distribuiti in un I e II stralcio;
- con D.P. n°91/2021 e successiva D.P. n°294/21 ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA

PREVENZIONE DAGLI INCENDI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE ” (CUP I67H21006010006) per un valore complessivo di € 300.000,00, distribuito secondo il seguente quadro economico:

	<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
a	LAVORI	€ 296.380,00
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 267.900,00
a2	Oneri della sicurezza	€ 1.480,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.819,40
b7	Spese tecniche	€ 27.670,00
b10	Pubblicità	€ 149,40
	IVA	€ 2.800,60
	IVA residua	€ 0,00
	TOTALE	€ 300.000,00

- La Regione Campania
 - con DD n°201 del 13 aprile 2022 ha approvato e ammesso a finanziamento il succitato intervento;
 - con DD n°209 del 22 aprile 2022 ha liquidato all'Ente, a titolo di anticipazione, l'88% del valore del progetto presentato (€ 300.000,00) ovvero € 264.000,00;

Visti i documenti redatti dal Direttore dei lavori e allegati al presente atto, ovvero:

- *Relazione sul conto finale dei Lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*

Preso atto che

- l'intervento è stato realizzato nell'arco temporale dal 1 aprile al 31 dicembre 2021;
- i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo della spesa **a consuntivo** è pari a **€ 300.000,00** ovvero pari al valore complessivo stimato in fase di *progettazione esecutiva*, così come emerge dallo schema che segue:

	<i>Voce di spesa</i>	<i>esecutivo</i>	<i>consuntivo</i>
a	LAVORI	€ 269.380,00	€ 269.569,28
b	SOMME a DISPOSIZIONE	€ 27.819,40	€ 26.864,96
	IVA	€ 2.800,60	€ 2.001,64
	IVA residua	€ 0,00	€ 1.564,12
	TOTALE	€ 300.000,00	300.000,00

- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate incrementi talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (+ € 189,28 pari a + 0,07%);

Ritenuto necessario

per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. Elisabetta Cuoco, all'approvazione della *Relazione sul conto finale dei Lavori* e *Certificato di regolare*

esecuzione dei Lavori nonché della **Contabilità finale** (a consuntivo) del progetto realizzato nell'anno 2021 e denominato OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE " (CUP I67H21006010006);

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'allegata **Relazione sul conto finale dei Lavori** ed il **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** del progetto OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE " (CUP I67H21006010006);

di approvare la **Contabilità finale** del progetto OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI A CARICO DELLA COMPETENTE VIABILITA' PROVINCIALE" (CUP I67H21006010006) nei termini sintetizzati dal seguente **Quadro economico finale**:

	<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
a	LAVORI	€ 269.569,28
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 268.169,28
a2	Oneri della sicurezza	€ 1.400,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.864,96
b7	Spese tecniche	€ 26.715,56
b10	Pubblicità	€ 149,40
	IVA	€ 2.001,64
	IVA residua	€ 1.564,12
	TOTALE	€ 300.000,00

di dare atto che

- la spesa finale assestata è pari a € **300.000,00** pertanto, rispetto al valore iniziale di progetto, non si registra economia;
- le voci di spesa del Quadro economico finale rispettano i massimali percentuali previsti dalla normativa di riferimento;
- l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione ai competenti Uffici Regionali avanzerà **richiesta di saldo** per € **36.000,00** (quale differenza tra valore del progetto a consuntivo e I° anticipazione di € 264.000,00);

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

II RUP

f.to (Arch. Elisabetta Cuoco)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

