



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 441 DEL 06/03/2023

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale nell'ambito dell'ampliamento del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Lotto 2 Provincia di Benevento. Approvazione quadro economico a consuntivo con determinazione economie complessive.

CIG: 8622323607 CUP: I89J18000230002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 46 del 22.02.2019, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018, sono stati, tra l'altro, approvati i pertinenti atti e indetta la gara in oggetto, in esecuzione della DGR n. 34/2019 e dell'atto integrativo dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/90, firmato digitalmente in data 11.02.2019 tra la Regione Campania, l'ACAMIR e le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, suddivisa in tre lotti, di cui il Lotto 2 (Provincia di Benevento), per l'importo di € 4.478.112,00, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari a € 109.222,00;
- con determina direttoriale ACAMIR n. 382 del 24.10.2019 è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore del "RTI ASE SpA ed Edil San Felice SpA" con il ribasso globale offerto pari allo 0,99% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ed IVA, per un prezzo corrispondente offerto di € 4.325.637,99.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 64 del 02.08.2019 della Giunta Regionale della Campania l'intervento in oggetto è stato definitivamente ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 5.545.859,69 secondo il seguente

quadro economico di spesa:

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BENEVENTO

	QE pre - gara	QE post - gara
	Importo (€)	Importo (€)
Servizi	€ 3.947.820,00	€ 3.908.736,58
Lavori	€ 421.070,00	€ 416.901,41
Oneri per la sicurezza	€ 109.222,00	€ 109.222,00
Totale Servizi e lavori	€ 4.478.112,00	€ 4.434.859,99
<i>Somme a disposizione</i>		
Spese generali	€ 100.976,82	€ 100.975,82
Imprevisti	0	0
IVA (22%)	€ 993.144,45	€ 983.629,01
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 26.394,87	€ 26.394,87
Totale somme a disposizione	€ 1.120.515,14	€ 1.110.999,7
TOTALE GENERALE LOTTO 2	€ 5.598.627,14	€ 5.545.859,69
<i>Economie</i>		€ 52.767,46

- che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 290 del 31.12.2019 è stato tra l'altro:
 - **approvato** lo schema di Disciplinare recante criteri ed indirizzi cui attenersi per la realizzazione dell'intervento, allegato al DD 64 del 02.08.2019, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ente ed inoltrato alla Regione Campania;
 - **dato atto** che la spesa complessiva trova copertura sul capitolo 12403/1 del bilancio corrente;
- in data 06.08.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 2828/2020 per un importo di €4.434.859,99, compreso oneri della sicurezza per € 109.222,00, ed al netto dell'IVA.

TENUTO CONTO CHE:

- che con determinazione n. 1776 del 15.09.2020 nel dare atto del finanziamento dell'intervento di cui in oggetto, veniva impegnata erroneamente la somma di €4.545.859,69 sul capitolo 12403/1 – progr. 2049/2020, in luogo della somma finanziata pari ad €. 5.545.859,69;
- con determinazione dirigenziale n° 1796 del 16.09.2020 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria;
- con verbale del 06.11.2020 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°84 del 05/08/2020, ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente dell'anticipazione del 10% pari ad € 554.585,97, riscossa con reversale n. 2193 del 24.09.2020;
- la medesima Regione con successivo decreto dirigenziale n°147 del 04/12/2020 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente del primo acconto pari ad € 1.109.171,94;

- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°174 del 29/10/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il secondo acconto per complessivi €1.109.171,94;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°21 del 17/02/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il terzo acconto per complessivi €1.109.171,94.
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°81 del 28/06/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il quarto acconto per complessivi €1.109.171,94.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 09.05.2022 è stata certificata l'ultimazione dei lavori, assegnando 15 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni marginali;
- in data 17.05.2022 è stata certificata l'ultimazione delle lavorazioni marginali;
- con determinazione dirigenziale n° 1104 del 08/06/2022 si è provveduto ad affidare ad ANAS s.p.a., per l'importo di €10.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 12.200,00 l'esecuzione delle prove prestazionali in situ sulla segnaletica stradale orizzontale.
- ANAS s.p.a. ha trasmesso i rapporti di prova n°425434-0128-22 SRZ dai quali si deduce che i valori riscontrati durante le prove in situ sono conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 1436:2018;
- in data 09.12.2022 è stato emesso lo stato finale dei lavori e dei servizi n° 6 a tutto il 17.05.2022, per un importo complessivo di €4.423.206,26, oltre €. 11.586,17 per oneri Covid, per un totale di €4.434.792,43, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 88 del 19/01/2023 è stato approvato lo stato finale dei lavori e dei servizi emessi in data 09/12/2022, per un importo complessivo di €4.423.206,26, oltre €.11.586,17 per oneri Covid, per un totale di €4.434.792,43, oltre IVA come per legge;
- con la medesima determinazione n°88/2023 è stata approvata la relazione sul conto finale dei lavori emessa in data 09/12/2022;
- con determinazione dirigenziale n° 111 del 24/01/2023 è stato approvato il certificato di collaudo t.a. nonché la verifica di conformità finale datati 19/01/2023, con il quale sono stati confermati gli importi contabilizzati nello stato finale;
- con nota prot. n° 3836 del 14/02/2023 è stata inoltrata alla Regione Campania la rendicontazione finale del suddetto intervento;
- si è provveduto, pertanto, alla redazione del seguente quadro economico di spesa con determinazione delle economie complessive dell'intervento:

	Q.E. rimodulato	Q.E. assestato	Economie
A) LAVORI			
A.1) Importo Servizi	€ 3.908.736,58	€ 3.908.776,78	-€ 40,20
A.2) Importo lavori	€ 416.901,41	€ 416.800,41	€ 101,00
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 4.325.637,99	€ 4.325.577,19	€ 60,80
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.222,00	€ 109.222,00	€ -
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 4.434.859,99	€ 4.434.799,19	€ 60,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) spese generali	€ 100.975,82	€ 57.075,53	€ 43.900,29
B.2) Imprevisti	€ -	€ -	€ -
B.3) IVA al 22%	€ 983.629,01	€ 975.655,82	€ 7.973,19
B.5) oneri previdenziali e assicurativi	€ 26.394,87	€ 25.834,58	€ 560,29

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.110.999,70	€ 1.058.565,93	€ 52.433,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 5.545.859,69	€ 5.493.365,12	€ 52.494,57

RITENUTO dover procedere all'approvazione del sopra riportato quadro economico.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 5 del 13/01/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1309 del 08/07/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l'intervento denominato "*Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale nell'ambito dell'ampliamento del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Lotto 2 Provincia di Benevento*", il seguente quadro economico a consuntivo:

	Q.E. rimodulato	Q.E. assestato	Economie
A) LAVORI			
A.1) Importo Servizi	€ 3.908.736,58	€ 3.908.776,78	-€ 40,20

A.2) Importo lavori	€ 416.901,41	€ 416.800,41	€ 101,00
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 4.325.637,99	€ 4.325.577,19	€ 60,80
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.222,00	€ 109.222,00	€ -
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 4.434.859,99	€ 4.434.799,19	€ 60,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) spese generali	€ 100.975,82	€ 57.075,53	€ 43.900,29
B.2) Imprevisti	€ -	€ -	€ -
B.3) IVA al 22%	€ 983.629,01	€ 975.655,82	€ 7.973,19
B.4) oneri previdenziali e assicurativi	€ 26.394,87	€ 25.834,58	€ 560,29
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.110.999,70	€ 1.058.565,93	€ 52.433,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 5.545.859,69	€ 5.493.365,12	€ 52.494,57

2) **di dare atto e liquidare**, a saldo, le seguenti somme alla ditta appaltatrice:

- 1) €. 435.706,92, compreso IVA al 22%, a saldo del certificato di pagamento n° 6 del 20/05/2022;
- 2) €. 27.052,23, compreso IVA al 22% (di cui €. 20.154,84, oltre IVA al 22%, per un totale di €.24.588,90 per servizi ed €. 2.019,12, oltre IVA al 22% per un totale di €.2.463,33 per servizi) , quale saldo finale come risultante dal certificato di collaudo t.a. e dalla verifica di conformità finale datati 19/01/2023;

3) **di provvedere** al pagamento dei suddetti saldi ad avvenuto accredito delle relative somme da parte della Regione Campania;

4) **di trasmettere** il presente provvedimento di approvazione alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza;

5) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (GIORDANO ANGELO CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

