



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1504 DEL 17/07/2023

OGGETTO: FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- **LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. -S.S. 90 BIS.- ATI ITAL BILDING S.r.l (capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l (mandante). Approvazione 5° e ultimo Sal emesso in data 24/04/2023 e certificato di pagamento n° 5 per complessivi €. 1.148.359,47. Liquidazione e pagamento acconto, per l'importo complessivo di €. 320.000,00 .-**

CIG: 80916229B4 CUP: I69J18000300002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione n. 158 in data 16.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato lo Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare dei *“lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore - S.S.90 bis”*, per un importo complessivo di €. 6.270.000,00;
- con Deliberazione n. 190 in data 23.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato, il progetto Definitivo - Esecutivo del predetto intervento;
- l' intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con D. D. n. 207 del 30.05.2019 , a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, impegnato sul Cap. 12428 Imp. 3785/2019;
- con Deliberazione n. 24 in data 04.02.2019 del Presidente della Provincia, è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- con determinazione Dirigenziale n. 837 del 06/05/2020, i lavori in parola, sono stati aggiudicati all' ATI: ITAL BILDING S.R.L. (CAPOGRUPPO) , con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 e C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2;
- con Determinazione n. 2366 in data 26/11/2020, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa;
- In data 13/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n° 2826 dell' importo complessivo di €. 4.372.933,05 di cui €. 4.324.324,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 5,100% ed €. 48.608,73 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- In data 31/08/2020 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto effettivo inizio il 09/10/2020;
- la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n° 129 del 03/12/2020, ha comunicato l'ammissione a finanziamento definitivo dell' intervento in oggetto e la liquidazione dell'anticipazione, pari al 10% dell' importo del quadro economico post-gara dell' intervento finanziato, per un' importo complessivo di €. 627.000,00;
- con Determinazione n° 2652 del 18/12/2020, si è proceduto alla liquidazione e pagamento in favore dell'ATI Ital

Bilding S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629) e C. M. M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (P. IVA IT01294650625), dell'anticipazione contrattuale del 10%, come previsto dallo schema di Disciplinare allegato al Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/11/2018, per l'ammontare complessivo pari ad €. 533.497,83 comprensivo di IVA al 22%;

- con Determinazione Dirigenziale N. 151 del 29/01/2021 è stato approvato il 1° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2020 per l'importo complessivo di €. 642.872,75 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, pari ad €. 38.860,76, oltre IVA al 22% per €. 8.549,37 e quindi per complessivi €. 47.410,13, a valere sulla fattura N. 1/PA del 25/01/2021, dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021.
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8722 del 23/3/2021, la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 99 del 18/3/2021, di liquidazione della prima rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 599 del 19/04/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 1° SAL, in favore dell' ATI e per lo specifico :
 - liquidazione della fattura N. 1/PA del 25/01/2021 dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l'importo residuo pari ad €. 277.306,16 oltre IVA al 22%, pari ad €. 61.007,36 e quindi per un totale di €. 338.313,52 (385.723,65 – 47.410,13 acconto corrisposto);
 - liquidazione della fattura N. 9 del 26/01/202, acquisita al prot. di questo Ente al n° 2126 del 26/01/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. dell'importo di €. 210.777,95 oltre IVA al 22%, pari ad €. 46.371,15 e quindi per un totale di €. 257.149,10.
- con Determinazione Dirigenziale N. 1121 del 01/07/2021 è stato approvato il 2° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 904.759,95 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 304.365,80, oltre IVA al 22% per €. 66.960,48 e quindi per complessivi €. 371.326,28, a valere sulla fattura N. 3/PA del 17/06/2021;
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 202.910,53 oltre IVA al 22% per €. 44.640,31 e quindi per complessivi €. 247.550,84, a valere sulla fattura N. 32 del 17/06/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 223 del 16/07/2021, di liquidazione della seconda rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1540 del 13/08/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 2° SAL, in favore dell' ATI per l'importo complessivo di €. 285.882,83 e, per lo specifico :
 - 1) liquidazione a saldo della fattura N. 3/PA del 17/06/2021 dell'importo di €. 444.963,91 oltre IVA , acquisita al prot. di questo Ente al n° 15250 del 17/06/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l'importo residuo pari ad €. 140.598,11 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.931,58 e quindi per un totale di €. 171.529,69 (444.963,91 – 304.365,80 acconto corrisposto);
 - 2) liquidazione a saldo della fattura N. 32 del 17/06/2021 dell'importo complessivo di €. 296.642,61 acquisita al prot. di questo Ente al n° 15251 del 17/06/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad €. 93.732,08 oltre IVA al 22% pari ad €. 20.621,06 e quindi per un totale di €. 114.353,14 (€. 296.642,61- 202.910,53 acconto corrisposto)
- con Determinazione Dirigenziale N. 1578 del 30/08/2021 è stato approvato il 3° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 11/08/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 654.936,46 è si è proceduto alla liquidazione a saldo in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :

- liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di € 322.099,90, oltre IVA al 22% per € 70.861,98 e quindi per complessivi € 392.961,88;
- liquidazione a saldo del 3° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di € 214.733,26 oltre IVA al 22% per € 47.241,32 e quindi per complessivi € 261.974,58.
- con Determinazione Dirigenziale N. 2025 del 28/10/2021 è stato approvato il 4° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.161.547,99 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di € 131.093,97, oltre IVA al 22% per € 28.840,67 e quindi per complessivi € 159.934,64, a valere sulla fattura N. 6/PA del 08/10/2021;
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di € 87.395,98 oltre IVA al 22% per € 19.227,11 e quindi per complessivi € 106.623,09, a valere sulla fattura N. 51 del 11/10/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale n. 352 del 10/11/2021, di liquidazione della terza rata pari al 20% dell' importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 202 del 08/02/2022, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 4° SAL, in favore dell' ATI, per l'importo complessivo di € 894.990,26 e, per lo specifico :
 - liquidazione a saldo della fattura N. 6/PA del 08/10/2021 dell'importo di € 571.253,11 oltre IVA , acquisita al prot. di questo Ente al n° 22815 del 09/10/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l' importo residuo pari ad € 440.159,14 (571.253,11-131.093,97) oltre IVA al 22%, pari ad € 96.835,01 e quindi per un totale di € 536.994,15;
 - liquidazione a saldo della fattura N. 51 del 11/10/2021 dell'importo complessivo di € 380.835,41 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22930 del 12/10/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad € 293.439,43 (€380.835,41-87.395,98 acconto corrisposto), oltre IVA al 22% pari ad € 64.556,68 e quindi per un totale di € 357.996,11 .

CONSIDERATO CHE :

- In data 14/10/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, concedendo ulteriori 30 gg. per la ultimazione dei lavori marginali;
- a seguito di impedimenti intervenuti in corso d'opera, nel mese di Novembre 2021, che hanno riguardato la Direzione lavori e la ditta mandataria, i lavori sono stati interrotti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 28/03/2022, si prendeva atto della modifica delle cariche sociali della ditta Ital Bilding Srl e della Società General Engineering Srl, nonché della sostituzione del Direttore dei Lavori dell'intervento in parola;
- la nuova Direzione dei Lavori, con verbale di completamento attività del 19/04/2022 procedeva all'assegnazione di un ulteriore tempo (giorni residui), per la ultimazione delle opere di piccola entità;
- con verbale in data 10/05/2022 la D.L. prendeva atto della ultimazione dei lavori marginali in data 05/05/2022;
- la Direzione dei Lavori procedeva ad una ricognizione generale dell'intera fase esecutiva dell'appalto, finalizzata alla stesura di una perizia finale;
- A seguito di numerose interlocuzioni con la stazione appaltante, per la elaborazione della suddetta perizia, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n° 1750 del 24/01/2023, la Direzione Lavori ha trasmesso gli elaborati riguardanti la "perizia di assestamento contabile " relativa ai lavori in oggetto, resasi necessaria al fine di allibrare le quantità delle voci di prezzo a quanto effettivamente realizzato;
- con Determinazione Dirigenziale n° 594 del 23/03/2023, è stata approvata detta "perizia di assestamento contabile" , redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 6.270.000,00 (di cui € 4.156.593,93 per lavori ed € 2.113.406,04 per somme a

disposizione), dalla quale si evince un'economia dei lavori per complessivi € 263.933,69 ;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Direzione Lavori con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n° 10312 del 26/04/2023, ha trasmesso il V ed ultimo Sal emesso in data 24/04/2023 (**all. n. 1**), per lavori eseguiti a tutto il 14/10/2021 e dei lavori di completamento a tutto il 05/05/2022;
- con successiva nota acquisita al protocollo di questo Ente al n° 10854 del 03/05/2023 la D.L. ha trasmesso i grafici contabili relativi al suddetto Sal ;
- il certificato di pagamento N° 5 riporta un' importo netto di € 941.278,25 oltre IVA nella misura del 22% per € 207.081,22 e quindi per complessivi 1.148.359,47 .

VISTO l'art. 2 del contratto di appalto, in cui si stabilisce quanto segue:

- 1) La società "Ital Bilding S.r.l. partecipa per il 60% (sessanta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3 per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 60%;
 - 2) La società " C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. partecipa per il 40% (quaranta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3, per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 40%.
- **VISTA** la fattura N. 20 del 24/05/2023 (**all. n. 2**), acquisita al prot. di questo Ente al n° 13048 del 24/05/2023, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. dell' importo di € 376.511,30 oltre IVA al 22%, pari ad € 82.832,49 e quindi per un totale di € 459.343,79;
 - **VISTO** il D.U.R.C., numero di protocollo INAIL_38833580, con scadenza validità al 26/09/2023 (**all. n. 3**) , dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.;
 - **VISTA** la fattura N. 3/PA del 23/05/23 (**all. n. 4**), acquisita al prot. di questo Ente al n° 12921 del 23/05/2023, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL dell' importo di € 564.766,95, oltre IVA al 22%, pari ad € 124.248,73 e quindi per un totale di € 689.015,68;
 - **VISTO** il D.U.R.C., numero di protocollo INPS_35318866, con scadenza validità al 25/07/2023 (**all. n. 5**) , dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta ITAL BILDING SRL.-

VISTI E RICHIAMATI:

- L'art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 163, comma 1, del TUEL che recita "*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato*";
- L'art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - 1) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

RICHIAMATO:

- il Decreto Presidenziale n. 32 del 20/03/2022, con cui il sottoscritto Ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;
- la nota prot. 2380 del 02/02/2022, con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità ha delegato l'ing. Salvatore Minicozzi per le procedure tecnico - amministrative relativamente ai lavori in oggetto.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

RITENUTO :

- di dover procedere all'approvazione del 5° SAL emesso dalla Direzione dei Lavori in data 24/04/2023 a tutto il 14/10/2022, e dei lavori complementari a tutto il 05/05/2022 nonché del certificato di pagamento n° 5 emesso in data 26/04/2023, che ammonta ad €. 941.278,25 oltre I.V.A., nella misura del 22%, come per legge, pari ad €. 207.081,22 per complessivi €. 1.148.359,47;
- che a seguito di pagamenti effettuati e da farsi, è possibile procedere alla liquidazione di un acconto al 5° S.A.L. pari ad €. 320.000,00.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per i moti vi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1. di approvare** il 5° SAL emesso dalla Direzione dei Lavori in data 24/04/2023 a tutto il 14/10/2022, e dei lavori complementari a tutto il 05/05/2022 nonché del certificato di pagamento n° 5 emesso in data 26/04/2023, che ammonta ad €. 941.278,25 oltre I.V.A., nella misura del 22%, come per legge, pari ad €. 207.081,22 per complessivi €. 1.148.359,47;
- 2. di procedere**, visto i pagamenti effettuati e da farsi, alla liquidazione e pagamento di un acconto delle fatture relative al 5° SAL in favore dell' ATI Ital Bilding S.r.l. (Capogruppo) e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), ciascuno per la propria quota rispettivamente, del 60% e del 40% e per lo specifico:
 - 1.** di liquidare e pagare alla ditta Ital Bilding S.r.l , con sede in Circello (BN), alla via San Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629), un acconto alla fattura N. 3/PA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 12921 del

23/05/2023, per l'importo di € 157.377,05 oltre IVA al 22%, pari ad € 34.622,95 e quindi per complessivi € 192.000,00;

2. di liquidare e pagare alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2, (P. IVA IT01294650625), un acconto alla fattura N. 20 del 24/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n° 13048 del 24/05/2023 per l'importo di € 104.918,03 oltre IVA al 22% pari ad € 23.081,97 e quindi per un totale di € 128.000,00;

3. **di imputare** la spesa complessiva di € 320.000,00 comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 12428 Imp. 1153/2021;
4. **di dare atto** che alla liquidazione a saldo del 5° e ultimo S.A.L. all'ATI e per lo specifico alla liquidazione a saldo della fattura N. 3/PA del 23/05/23, emessa dalla ditta Ital Bilding Srl, nonché alla liquidazione a saldo della fattura n. N. 20 del 24/05/23, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali Srl, si procederà in seguito all'accredito delle relative somme da parte della Regione Campania;
5. **di trasmettere** il presente dispositivo al Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
8. **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
9. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
10. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 ;
11. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.;
12. **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

II RUP

f.to (DE BLASIO ANGELO)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1153	€ 411.933,78	N. 0	€ 0,00	N. 2104	€ 192.000,00

Descrizione Creditore

ITAL BILDING S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. -S.S. 90 BIS.- ATI ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l (mandante). Approvazione 5° e ultimo Sal

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1153	€ 411.933,78	N. 0	€ 0,00	N. 2105	€ 128.000,00

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. -S.S. 90 BIS.- ATI ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l (mandante). Approvazione 5° e ultimo Sal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)