



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1887 DEL 18/09/2023

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021. Intervento denominato “Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale” nell’ambito del “Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali”. Rinnovo ulteriore 18 mesi. Approvazione quadro economico a consuntivo.

CIG: 8790975E0D CUP: I89J21002070002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell’accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l’Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018, veniva approvato il progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed indetta una gara di appalto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 suddivisa in cinque lotti.
- con proprie determinazioni del Commissario di ACaMIR si provvedeva, tra l’altro, ad aggiudicare definitivamente, ai sensi del D.L.vo n° 50/2016, il lotto 2 – Provincia di Benevento;
- il quadro economico definitivo post-gara del predetto lotto 2, rimodulato con determinazione dirigenziale n° 1830 del 04/10/2021 è il seguente:

	Q.E. rimodulato
A) LAVORI	
A.1) Importo Servizi	€ 9.850.372,33
A.2) Importo lavori	€ 1.420.648,95
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 11.271.021,28
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 291.890,00

A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 11.562.911,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) spese tecniche e generali, di cui:	€ 168.080,44
B.1.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relative alle attività di RUP inclusa la quota spettante ad ACaMIR, DEC e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 107.280,44
B.1.2) Spese tecniche relative a prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (escluso IVA ed Oneri previdenziali e Assistenziali)	€ 60.000,00
B.1.3) spese ANAC	€ 800,00
B.1.4) spese per pubblicità e comunicazioni	€ 0,00
B.2) IVA ed altri oneri, di cui	€ 2.636.191,82
B.2.1) Oneri spese tecniche prestazionali personale dipendente (voce B1.1)	€ 76.104,93
B.2.2) Oneri spese tecniche prestazionali professionisti esterni (4% su B.1.2)	€ 2.400,00
B.2.3) IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2))	€ 2.557.686,89
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.804.272,26
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 14.367.183,54

- con decreto dirigenziale regionale n. 27 del 03/05/2019 si provvedeva ad ammettere a finanziamento definitivo l'intervento sopra riportato, nonché all'approvazione di criteri e indirizzi per la realizzazione dello stesso;
- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n°150 del 09/07/2019 veniva approvato il suddetto intervento;
- in data 29/08/2019 veniva sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera n. 41 del 09/02/2021 la Giunta Regionale, al fine di dare completa attuazione al Piano triennale di cui alla DGR n. 304/2018 ha programmato un importo massimo di € 60.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione “Trasporti e Mobilità” per la copertura degli ulteriori 18 mesi del Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale, prolungando, di fatto, i termini di efficacia dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 28.06.2018, al fine di garantire la continuità del percorso in essere, delineato dall'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 28.06.2018, mediante il prolungamento dei suoi termini di efficacia al 31 dicembre 2023 in coerenza con le previsioni di cui all'art. 7 del medesimo Accordo, da definire attraverso la sottoscrizione di un Atto integrativo;
- La Provincia di Benevento con Deliberazione Presidenziale n. 63 del 10 marzo 2021 ha approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 della L. 241/90 del 28/06/2018, relativo alla proroga dei servizi per ulteriori 18 mesi;
- Con nota prot. n° 8376 del 18/03/2021 la Provincia di Benevento, trasmetteva copia dell'Accordo Integrativo firmato di cui alla D.G.R. n. 41/2021;
- Con nota prot. n° 10587 del 13/04/2021 questo Ente ha chiesto all'A.T.I. appaltatrice la formale adesione di rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi a partire dalla data naturale di scadenza contrattuale;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 91 del 28/05/2021 nel prendere atto della D.G.R. n°

41/2021 e dell'avvenuta sottoscrizione in data 19/03/2021 dell'Atto Integrativo all'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 del 28/06/2018 ha impegnato le somme necessarie per il rinnovo del Piano triennale sei servizi di manutenzione delle strade regionali, programmato con la richiamata Delibera n° 41/2021, per un importo complessivo di €.14.106.751,63;

- questo Ente con delibera presidenziale n. 145 del 09/06/2021 ha approvato la variazione di urgenza del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, comprendente l'intervento di cui all'oggetto, relativo alla prosecuzione delle attività per un secondo periodo di 18 mesi;
- con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 19 del 20/07/2021 è stata approvata la variazione di bilancio e preso atto della deliberazione Presidenziale n° 145 del 09/06/2021;
- il Disciplinare del Bando di gara regionale, approvato con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, all'art. 4, comma 4.2, prevedeva *"Ai fini del completamento del Piano dei servizi di manutenzione delle strade regionali per il periodo come programmato dalla DGR 304/2018, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto sottoscritto per i singoli lotti di gara, alle medesime condizioni, per una durata massima di 18"*;
- con determinazione dirigenziale n° 2289 del 09/10/2019 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.c. a r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n°1053 del 22/06/2021 si è provveduto ad affidare, senza soluzione di continuità, i servizi e lavori di cui all'oggetto, al R.T.I. Autostrade Service Servizi al Territorio s.p.a. (P.IVA 09759091003) – Edil San Felice s.p.a. (P.IVA 03509521211), con sede in Roma alla via Francesco Tensi n° 116, per un importo, al netto del ribasso offerto del 0,99%, di €.11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di
€.291.890,00, per un totale di €. 11.562.911,17, di poi costituitasi in ESAF – Servizi strade Benevento s.c a r.l. (P.IVA 09296111215), con sede in Roma via Francesco Tensi, n° 116, e ad approvare quadro economico di spesa, per un importo complessivo di €. 14.367.183,53;
- relativamente all'estensione contrattuale sopra riportata si è provveduto alla consegna dei lavori fissando come termine per l'ultimazione il 03/12/2022;
- in data 12/08/2021 è stato sottoscritto con la ditta Esaf s.c. a r.l. il contratto di appalto rep. n° 2857 per gli ulteriori 18 mesi;
- con determinazione dirigenziale n° 1830 del 04/10/2021 e successiva n°1870 del 15/10/2021 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa per un importo complessivo di €.14.366.383,53.

CONSIDERATO ALTRESÌ, CHE:

- con note prot. n° 15727 del 24/08/2021, prot. n° 20688 del 09/09/2021 e prot. n° 22628 del 07/10/2021 si è provveduto a richiedere alla Regione Campania l'emissione del decreto definitivo di finanziamento nonché l'erogazione delle somme dovute;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 175 del 02/11/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.108.879,41;
- con determinazione dirigenziale n° 2142 dell'11/11/2021 e n° 2329 del 15/12/2021 è stato approvato il SAL n° 1 e liquidato e pagato il connesso certificato di pagamento n°1 del 09/09/2021 per complessivi €. 2.108.879,41;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 175 del 02/11/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.108.879,41;
- in data 15/12/2021 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°2 a tutto il 04/12/2021, il cui

- certificato di pagamento n°2 emesso in data 15/12/2021, ammonta ad €. 1.683.572,69, oltre IVA al 22%, per complessivi €.2.053.958,68;
- con determinazione dirigenziale n° 2399 del 23/12/2021, sulla base delle disponibilità di cassa, si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto del certificato n° 2 per complessivi €.1.410.675,16;
 - la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 30 del 08/03/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il secondo acconto per complessivi €. 2.821.350,32, incassato con reversali nn°553, 554 e 555 del 22/03/2022.
 - Con determinazione dirigenziale n°768 del 14/04/2022 si è provveduto al pagamento del saldo del certificato n° 2 per complessivi €.643.283,52;
 - in data 15/03/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°3 a tutto il 04/03/2022, il cui certificato di pagamento n°2 emesso in data 15/03/2022, ammonta ad €. 2.047.244,04, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.497.637,73;
 - con determinazione dirigenziale n° 725 dell'11/04/2022, sulla base delle disponibilità i cassa, si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.178.066,80;
 - la Regione Campania con decreto dirigenziale n°116 del 05/08/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il terzo acconto per complessivi €. 2.873.276,71;
 - con determinazione dirigenziale n°1790 del 15/09/2022 si è provveduto a liquidare e pagare il saldo del certificato n° 3 del 15/03/2022 per complessivi € 319.570,93;
 - in data 13/06/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°4 a tutto il 04/06/2022, il cui certificato di pagamento n°4 emesso in data 13/06/2022, ammonta ad €. 1.888.970,56, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.304.544,08;
 - con determinazione dirigenziale n°1694 del 01/09/2022 si è provveduto a liquidare e pagare il certificato n° 4 del 13/06/2022 per complessivi €2.304.544,08;
 - in data 19/09/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°5 a tutto il 04/09/2022, il cui certificato di pagamento n°5 emesso in data 20/09/2022, ammonta ad €. 1.969.623,62, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.402.940,82;
 - con determinazione dirigenziale, sulla base delle disponibilità di cassa, si è provveduto al pagamento dell'acconto del certificato n° 5 per complessivi €. 157.164,28;
 - la Regione Campania con decreto dirigenziale n°175 del 04/11/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il terzo acconto per complessivi €. 2.595.843,27;
 - con determinazione dirigenziale n°2479 del 13/12/2022 si è provveduto a liquidare e pagare il saldo del certificato n° 5 del 04/09/2022 per complessivi € 2.245.776,54;
 - con determinazione dirigenziale n° 123 del 24/01/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto sul certificato n° 6 per €. 350.666,73;
 - la Regione Campania con decreto dirigenziale n°25 del 10/03/2023 ha provveduto a liquidare e pagare a questo Ente la somma complessiva di €. 1.122.646,33 per cui è possibile procedere al pagamento di un secondo acconto sul citato certificato;
 - la ditta ESAF con nota assunta al prot. n° 8064 del 29/03/2023 ha ulteriormente sollecitato il pagamento delle fatture insolute, comprendenti, tra l'altro quella relativa al certificato n° 6;
 - con determinazione dirigenziale n° 781 del 21/04/2023 si è provveduto a pagare il secondo acconto per complessivi €.1.122.646,33, rimandando il pagamento del saldo, pari ad € 1.195.429,77 del suddetto certificato alla liquidazione delle relative somme da parte della Regione Campania
 - in data 03/12/2022 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e servizi.

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1855 del 13/09/2023 è stato approvato lo stato finale dei lavori e dei

servizi, per un totale complessivo di €. 11.562.817,00 oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconti già corrisposti per €.11.505.002,91, oltre IVA al 22%, residua un credito dell'impresa appaltatrice di €. 57.814,09, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 70.533,19;

- con la medesima determinazione dirigenziale n°1855/2023 è stato approvato il certificato di collaudo t.a del 29/08/2023 relativo ai lavori ed il certificato di verifica di conformità finale dei servizi ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., confermando gli importi contabilizzati nello stato finale;
- questo Servizio ha provveduto ad effettuare la rendicontazione finale di tutte le spese effettuate e da pagare a saldo pertanto il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

	Q.E. rimodulato	Q.E. a consuntivo	Economie
A) LAVORI			
A.1) Importo Servizi	€ 9.850.372,33	€ 9.850.372,33	€ 0,00
A.2) Importo lavori	€ 1.420.648,95	€ 1.420.554,67	€ 94,28
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 11.271.021,28	€ 11.270.927,00	€ 94,28
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 291.890,00	€ 291.890,00	€ 0,00
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 11.562.911,28	€ 11.562.817,00	€ 94,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) spese tecniche e generali, di cui:	€ 168.080,44	€ 107.280,44	€ 60.800,00
B.1.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relative alle attività di RUP inclusa la quota spettante ad ACaMIR, DEC e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 107.280,44	€ 107.280,44	€ 0,00
B.1.2) Spese tecniche relative a prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (escluso IVA ed Oneri previdenziali e Assistenziali)	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
B.1.3) spese ANAC	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
B.1.4) spese per pubblicità e comunicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2) IVA ed altri oneri, di cui	€ 2.636.191,82	€ 2.615.216,97	€ 20.974,85
B.2.1) Oneri spese tecniche prestazionali personale dipendente (voce B1.1)	€ 76.104,93	€ 71.397,23	€ 4.707,70
B.2.2) Oneri spese tecniche prestazionali professionisti esterni (4% su B.1.2)	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
B.2.3) IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2))	€ 2.557.686,89	€ 2.543.819,74	€ 13.867,15
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.804.272,26	€ 2.722.497,41	€ 81.774,85
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 14.367.183,54	€ 14.285.314,41	€ 81.969,13

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della

- Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
 - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
 - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024”;
 - la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. - Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale” nell’ambito del “Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali” di cui alla D.G.R.C. n° 41/2021, il seguente quadri economico a consuntivo:

	Q.E. rimodulato	Q.E. a consuntivo	Economie
A) LAVORI			
A.1) Importo Servizi	€ 9.850.372,33	€ 9.850.372,33	€ 0,00
A.2) Importo lavori	€ 1.420.648,95	€ 1.420.554,67	€ 94,28
A.1+A.2) Importo Servizi e lavori	€ 11.271.021,28	€ 11.270.927,00	€ 94,28
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 291.890,00	€ 291.890,00	€ 0,00
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.1+A.2+A.3)	€ 11.562.911,28	€ 11.562.817,00	€ 94,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) spese tecniche e generali, di cui:	€ 168.080,44	€ 107.280,44	€ 60.800,00
B.1.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relative alle attività di RUP inclusa la quota spettante ad ACaMIR, DEC e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 107.280,44	€ 107.280,44	€ 0,00
B.1.2) Spese tecniche relative a prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (escluso IVA ed Oneri previdenziali e Assistenziali)	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
B.1.3) spese ANAC	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
B.1.4) spese per pubblicità e comunicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2) IVA ed altri oneri, di cui	€ 2.636.191,82	€ 2.615.216,97	€ 20.974,85
B.2.1) Oneri spese tecniche prestazionali personale dipendente (voce B1.1)	€ 76.104,93	€ 71.397,23	€ 4.707,70
B.2.2) Oneri spese tecniche prestazionali professionisti esterni (4% su B.1.2)	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
B.2.3) IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2))	€ 2.557.686,89	€ 2.543.819,74	€ 13.867,15
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.804.272,26	€ 2.722.497,41	€ 81.774,85
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 14.367.183,54	€ 14.285.314,41	€ 81.969,13

- 2) **di trasmettere** il provvedimento di approvazione alla Regione Campania;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

