



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 552 DEL 21/03/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE-CAUDINO - Finanziamento D.M. 49/2018 - 04752.19.BN - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI - RELAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO LAVORI E AGGIORNAMENTO PREZZI (art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in L. n. 91 del 15/07/2022) ALL'IMPRESA ZACCARI CARMINE SRL - p.i. 01418310627

CIG: 861857772B CUP: I11B18000430001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 16.02.2018 fu pubblicato il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205”;
- il decreto di riparto assegnava alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l’importo annuale di €. 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si provvide a trasmettere la documentazione richiesta;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, comunicò che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, il programma proposto dalla Provincia di Benevento era stato autorizzato;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 48 del 20.03.2019, si prese atto dell’avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, al Comparto n. 5 era stata assegnata la somma di €. 225.000,00 per l’annualità 2020, da utilizzare per “*lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1*”, codice n. 04809.19.BN;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 124 del 18-06-2020 è stato approvato in linea tecnica, lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc.) lungo le strade del comparto 5 "Vitulanese Caudino"*” (codice intervento 048019.19.BN) per l’importo complessivo di € 225.000,00;
- con stessa deliberazione del Presidente della Provincia n. 124 del 18-06-2020 è stato altresì disposto di provvedere alla copertura finanziaria nell’ambito del finanziamento di cui al D.M. n. 49/2018, annualità 2020 per l’importo complessivo di € 225.000,00, da imputare sul capitolo 12411;
- con determinazione n. 2725 del 29-12-2020, è stata approvata la perizia definitiva/esecutiva di “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc.) lungo le strade del comparto 5 "Vitulanese Caudino"*” per l’importo complessivo di € 225.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 1276 del 12-07-2020 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 – Decreto Semplificazioni - alla ditta ZACCARI CARMINE srl - p.i. 01418310627 con sede c.da fontana la guardia, 2 – 82020 Circello (BN) per l'importo complessivo di € 154.538,41 al netto del ribasso d'asta del 7,860%;
- con determinazione n. 1276 del 12-07-2020 è stato approvato il quadro economico rimodulato in seguito al ribasso offerto come di seguito riportato:

A - LAVORI			
	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 167.264,71
A1	Intervento 1	€ 40.730,95	
A2	Intervento 2	€ 31.414,77	
A3	Intervento 3	€ 15.084,88	
A4	Intervento 4	€ 33.000,10	
A5	Intervento 5	€	
		42.817,17	
A6	Oneri per interferenze sui lavori	€	
		4.216,84	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		€ 5.352,47
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 161.912,24
	Ribasso d'asta		€ - 12.726,30
	Importo netto lavori		€ 154.538,41
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	€ 33.998,45	
B2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15%	€ 13.000,00	
B3	IVA 22% su oneri di discarica (22% di B2)	€ 2.860,00	
B4	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione Appaltante)	€ 225,00	
B5	Imprevisti, lavori in economia, opere complementari compreso IVA	€ 15.957,85	
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	€ 3.345,29	
B7	Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 500,00	
B8	Oneri della sicurezza per gestione epidemiologica COVID	€ 575,00	
	Totale B		€ 70.461,59
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 225.000,00

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 27/08/2021, con verbale in pari data;
- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto il contratto di appalto dei lavori firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i in data 15-12-2021 tra la Provincia di Benevento rappresentata dall'ing. Angelo Carmine Giordano nella qualità di dirigente del Settore Tecnico e la ditta ZACCARI CARMINE S.R.L. per l'importo complessivo di € 154.538,41 oltre € 33.998,45 per I.V.A.;
- i lavori sono stati ultimati in data 09/06/2023;
- ad ultimazione dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata redatta la Perizia di Assestamento Finale - nell'ambito dell'importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A - LAVORI		ASSESTAMENTO FINALE	
	LAVORI come da computo metrico estimativo		€ 148.112,01
A1	Intervento 1	€ 21.236,08	
A2	Intervento 2	€ 29.245,03	
A3	Intervento 3	€	

			16.058,53	
A4	Intervento 4		€	
			58.083,38	
A5	Intervento 5		€	
			19.553,63	
A6	Oneri per interferenze sui lavori		€	
			3.935,36	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>			€
				5.751,49
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€
				142.360,52
	Ribasso d'asta - 7,86%			-€
				11.189,54
	Importo netto lavori			€
				136.922,47
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante				
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)		€	
			30.122,94	
B2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15%		€	
			9.659,00	
B3	IVA 22% su oneri di discarica (22% di B2)		€	
			2.124,44	
B4	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione Appaltante)		€	
			25,00	
B5	Imprevisti, lavori in economia, opere complementari compreso IVA		€	
			-	
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016		€	
			3.345,29	
B7	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	
			500,00	
B8	Oneri della sicurezza per gestione epidemiologica COVID		€	
			575,00	
B9	Sorveglianza archeologica		€	
			3.530,08	
B10	Aggiornamento prezzi anno 2022	€		
		21.894,75		
B11	Aggiornamento prezzi anno 2023	€		
		9.249,33		
B12	IVA 22 % (B10+B11)	€	€	
		6.851,70	37.995,78	
	Totale B			€ 88.077,53
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 225.000,00

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e s.m.i.;

RITENUTO, così come previsto dalla normativa succitata, che all'impresa spetta l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 09/06/2023, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2022 e 2023;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 09.06.2023, il calcolo dell'aggiornamento prezzi, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 23.571,79 oltre IVA al 22% pari ad € 5.185,79, per rata di saldo lavori, per un totale di € 28.757,58;
- € 31.144,08 oltre IVA al 22% pari ad € 6.851,70, per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 37.995,78;

VISTA le fatture dell'Impresa ZACCARI CARMINE srl - p.i. 01418310627, relative all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc.) lungo le strade del comparto 5 "Vitulanese Caudino"* (codice intervento 048019.19.BN):

- n. 02/2024 del 20-02-2024 di € 28.757,48 compreso IVA al 22% per rata saldo lavori;
- n. 03/2024 del 20-02-2024 di € 37.995,78 compreso IVA al 22% per saldo aggiornamento prezzi;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. prot. INAIL_41531190 - scadenza validità 23/03/2024;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di **APPROVARE** la **perizia di assestamento finale** dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc.) lungo le strade del comparto 5 "Vitulanese Caudino"* (codice intervento 048019.19.BN), finanziato con fondi Fondi D.M. 49/2018 – Annualità 2020, nell'ambito dell'importo di finanziamento, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A - LAVORI		ASSESTAMENTO FINALE	
	LAVORI come da computo metrico estimativo		€ 148.112,01
A1	Intervento 1	€ 21.236,08	
A2	Intervento 2	€ 29.245,03	
A3	Intervento 3	€ 16.058,53	
A4	Intervento 4	€ 58.083,38	
A5	Intervento 5	€ 19.553,63	
A6	Oneri per interferenze sui lavori	€ 3.935,36	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		€ 5.751,49
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 142.360,52
	Ribasso d'asta - 7,86%		-€ 11.189,54
	Importo netto lavori		€ 136.922,47
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	€ 30.122,94	
B2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15%	€ 9.659,00	

B3	IVA 22% su oneri di discarica (22% di B2)		€	
			2.124,44	
B4	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione Appaltante)		€	
			25,00	
B5	Imprevisti, lavori in economia, opere complementari compreso IVA		€	
			-	
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016		€	
			3.345,29	
B7	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	
			500,00	
B8	Oneri della sicurezza per gestione epidemiologica COVID		€	
			575,00	
B9	Sorveglianza archeologica		€	
			3.530,08	
B10	Aggiornamento prezzi anno 2022	€		
		21.894,75		
B11	Aggiornamento prezzi anno 2023	€		
		9.249,33		
B12	IVA 22 % (B10+B11)	€	€	
		6.851,70	37.995,78	
Totale B			€	88.077,53
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	225.000,00

2. di **APPROVARE** lo **Stato Finale dei Lavori** in oggetto a tutto il 09.06.2023, la **Relazione sul Conto Finale** ed il **Certificato di Regolare Esecuzione**, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
- € 23.571,79 oltre IVA al 22% pari ad € 5.185,79, per rata di saldo lavori, per un totale di € 28.757,58;
 - € 31.144,08 oltre IVA al 22% pari ad € 6.851,70, per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 37.995,78;
3. di **LIQUIDARE E PAGARE** all'Impresa **ZACCARI CARMINE srl** - C.da fontana la guardia, 2 – 82020 Circello (BN) - codice fiscale e partita iva n. p.i. 01418310627, relativamente ai lavori di che trattasi, le fatture:
- n. 02/2024 del 20-02-2024 di € 28.757,48 compreso IVA al 22% per rata **saldo lavori**;
 - n. 03/2024 del 20-02-2024 di € 37.995,78 compreso IVA al 22% per **saldo aggiornamento prezzi**;
4. di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 66.753,36** al Cap. **12411**, impegno n. 638/2023 (ex 1115/2022 - 1098/2021 e 3420/2020);
5. di **CHIEDERE** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati con pagamento mediante Bonifico bancario presso il Banco BMP filiale di Circello (BN)
- codice IBAN: IT 39 Y 05034 75560 00000000043**
- indicato dall'impresa in fattura e sul contratto di appalto per la tracciabilità dei flussi finanziari - ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e riportato sulla fattura suindicata;
6. di **SVINCOLARE** la polizza fidejussoria per garanzia definitiva n. 161460215 emessa in data 11.9.2021 dalla compagnia di assicurazioni "UnipolSai";
7. di **ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8. di **DARE ATTO** infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 638	€ 80.736,14	N. 0	€ 0,00	N. 714	€ 66.753,36

Descrizione Creditore

ZACCARI CARMINE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022, 2021, 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)