

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1972 DEL 27/09/2024

OGGETTO:

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA REGIONE CAMPANIA, CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, PROVINCIA DI SALERNO, PROVINCIA DI CASERTA, PROVINCIA DI AVELLINO, PROVINCIA DI BENEVENTO, **AGENZIA CAMPANA** PER LA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E LE RETI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO DI MANUTENZIONE DELLE **TRIENNALE STRADE** DI **INTERESSE REGIONALE 2022-2024".** APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

CIG: 9340717B81 CUP: I87H22001350002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 comma 1, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), riformato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 statuisce che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta";
- > con i DPCM 12.10.2000, 13.11.2000, 22.12.2000 e 21.09.2001 sono state assegnate alle Regioni e alle Province, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, anche beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- ➤ con verbali del 17.10.2001, 22.10.2001 e 21.12.2001 sono state consegnate alle Province di Avellino, Benevento, Salerno, Caserta e Napoli, le strade e i beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio della funzione di gestione;
- > con verbale del 21.11.2018, in attuazione di quanto disposto dal DPCM del 20.02.2018, sono state definite le consegne delle strade e dei beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio della funzione di gestione agli Enti preposti;
- relativamente alla manutenzione delle strade di interesse regionale già con deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 304 del 15.05.2018 erano state programmate risorse per un importo fino a € 60.000.000,00 per l'attuazione dei primi 18 mesi del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali", riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti per la sua completa attuazione;
- in data 28 giugno 2018 era stato sottoscritto tra la Regione Campania, le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Città Metropolitana di Napoli e l'ACaMIR, l'Accordo di collaborazione avente una validità triennale, che prevedeva, all'art. 7, la facoltà di rinnovo dello stesso con atto scritto, per una durata massima di ulteriori tre anni;

- ➤ a seguito di diversi incontri presso la Regione Campania quest'ultima ha manifestato la volontà di voler procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. n° 241/1990) per la realizzazione del piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale per il triennio 2022-2024;
- il suddetto piano triennale per la manutenzione delle strade di interesse regionale deve essere finanziato con risorse regionali e con le risorse assegnate per le annualità ricadenti nel medesimo Piano alla Regione, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 141 del 11 maggio 2022;
- in particolare per la Provincia di Benevento il richiamato decreto Interministeriale n° 141 dell'11/05/2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stanziato le seguenti somme annuali:

Annualità		D.I. n° 141 dell'11/05/2021
2022	€	703.144,00
2023	€	773.458,00
2024	€	1.125.030,00
2025	€	914.087,00
2026	€	2.109.431,00
TOTALE	€	5.625.150,00

- con deliberazione Presidenziale nº 169 del 06/07/2022 è stato, tra l'altro, approvato lo schema di Accordo di Collaborazione (ex art. 15 L. nº 241/1990), da sottoscriversi tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento e Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, per la realizzazione del piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale per il triennio 2022-2024;
- in data 06.07.2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui allo schema approvato con DGR 335/2022, tra la Regione Campania DG Mobilità, la Città Metropolitana, le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e l'ACaMIR;
- conformemente a quanto stabilito dalla predetta D.G.R. n. 295/2022 e dall'Accordo di collaborazione sottoscritto, ACaMIR ha curato le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di gara per ciascuno dei cinque interventi finalizzati all'attuazione del Piano dei servizi di manutenzione delle strade regionali in oggetto;
- con Determina del Direttore Generale n. 365 del 25.07.2022 ACaMIR ha, pertanto, indetto la gara aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, suddivisa in n. 5 Lotti funzionali afferenti agli ambiti territoriali di competenza rispettivamente della Città Metropolitana e delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- a seguito dell'avvenuto esperimento delle procedure di gara, ACaMIR ha proceduto ad approvare le risultanze della gara, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a disporre la contestuale aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 32 art. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con la Determinazione del Direttore Generale n. 457 del 23.09.2022;

- > con Determinazione del Direttore Generale n. 507 del 11.10.2022 ACamir ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione dell'intervento di cui in oggetto a Consorzio Stabile Medil S.c.a r.l. con un ribasso di 30 (trenta) giorni, rispetto ai 45 giorni naturali e consecutivi previsti per lo svolgimento delle c.d. attività propedeutiche, e del 1,290% sull'importo ma base di gara, per un prezzo corrispondente offerto pari ad € 13.125.836,30, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 340.958,27, oltre somme a disposizione per un totale generale di €. 17.361.139,61;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 161 del 20/10/2022 nel prendere atto delle risultanze di gara rinviava ad un successivo provvedimento l'ammissione definitiva a finanziamento previa sottoscrizione della disciplina regolante i rapporti tra la Regione Campania e ciascun beneficiario nell'utilizzo, nella rendicontazione delle risorse stanziate per l'operazione in argomento e delle modalità di erogazione delle stesse risorse;
- ➤ con determinazione dirigenziale n°2330 del 21/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), dell'intervento de quo l'ing. Salvatore Minicozzi;
- con determinazione dirigenziale n° 2556 del 20/12/2022 si è provveduto a rilevare, che con determinazione del Direttore Generale n. 507 del 11.10.2022 ACamir aveva disposto l'efficacia dell'aggiudicazione dell'intervento di cui in oggetto in favore del Consorzio Stabile Medil S.c.a per un importo al netto del ribasso dell'1,290%, di € 13.125.836,30, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 340.958,27, oltre somme a disposizione per un totale generale di €. 17.361.139,61;
- > con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 19/01/2023 è stato approvato il il quadro economico di spesa rimodulato come di seguito riportato:

		FASE I
	dal 05/12/2022 al 04/06/2024	
Prestazione		
A.1) Importo Servizi a Base di gara	€	11.629.097,40
A.2) Importo lavori a base di gara	€	1.668.275,00
A.3) Sommano (A.1+A.2)	€	13.297.372,40
A.4) Ribasso d'asta offerto dell'1,29%	€	171.536,10
A.5) Restano (A.3-A.4)	€	13.125.836,30
A.6) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	340.958,27
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI (A.5+A.6)	€	13.466.794,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini - spese tecniche	€	-
B.3) Allacciamenti pubblici servizi e spese per forniture di beni previste nel progetto ma escluse dall'appalto	€	-
B.4) Imprevisti	€	272.766,61
B.5) Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	136.383,31
B.6) Accantonamenti	€	-
B.7) Spese generali, di cui:	€	169.938,24

B.7.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente (esclusi oneri a carico dell'Ente) relative alle attività di RUP (anche per la procedura di gara) e DEC	€	148.444,42
B.7.2) Spese per assicurazioni dipendenti nonché spese di carattere strumentale dell'amministrazione aggiudicatrice	€	1
B.7.3) Spese tecniche relative ad attività svolte da professionisti esterni relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	-
B.7.4) Spese per consulenza o supporto	€	1
B.7.5) Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.7.6) Spese per pubblicità e comunicazione		-
B.7.7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, certificati di conformità	€	16.493,82
B.8) IVA (22% su A, B4 e B5)	€	3.052.707,79
B.9) Oneri previdenziali ed assicurativi, inclusa IRAP (su B.7.1 e B.7.7)	€	53.275,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.685.071,00
C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		17.151.865,56
D) FINANAZIAMENTO COMPLESSIVO	€	17.361.139,61
F) ECONOMIE DI GARA (D-C)	€	209.274,05

CONSIDERATO CHE:

- ➤ con decreto dirigenziale n° 3 del 18/01/2023 la Regione ha provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.736.113,96;
- in data 16/03/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 1 a tutto il 04/03/2023, il cui certificato di pagamento n° 1 del 16/03/2023, ammonta ad € 1.985.918,50, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.422.820,57;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 614 del 27/03/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il suddetto certificato di pagamento;
- > con decreto dirigenziale n° 75 del 29/05/2023 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.472.227,92;
- in data 29/06/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 2 a tutto il 04/06/2023, il cui certificato di pagamento n° 2 del 29/06/2023, ammonta ad € 2.109.875,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.574.025,54;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 1520 del 17/07/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il suddetto certificato di pagamento;
- > con decreto dirigenziale n° 134 del 09/08/2023 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.472.227,92;
- in data 25/09/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 3 a tutto il 04/09/2023, il cui certificato di pagamento n° 3 del 26/09/2023, ammonta ad € 2.443.268,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.980.786,96;

- ➤ con determinazione dirigenziale n° 1986 del 05/10/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il suddetto certificato di pagamento;
- > con decreto dirigenziale n° 237 del 22/11/2023 la Regione Campania ha provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.472.227,92;
- in data 18/12/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 4 a tutto il 18/12/2023, il cui certificato di pagamento n° 4 del 18/12/2023, ammonta ad € 2.167.602,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.644.474,44;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 2623 del 22/12/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il suddetto certificato di pagamento;
- in data 27/03/2024 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 5 a tutto il 27/03/2024, il cui certificato di pagamento n° 5 del 27/03/2024, ammonta ad € 2.140.285,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.611.147,70;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 639 del 29/03/2024 si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto del SAL n. 5;
- con determinazione dirigenziale n° 872 del 30/04/2024 si è provveduto a liquidare e pagare il saldo del SAL n. 5;
- > con determinazione dirigenziale n° 268 del 08/02/2024 si è provveduto a liquidare e pagare il I acconto art.113 D.Lgs50/2016, dell'importo di € 42.703,54;
- > con determinazione dirigenziale n° 519 del 18/03/2024 si è provveduto a liquidare e pagare il II acconto art.113 D.Lgs. 50/2016 dell'importo di € 58.896,05;
- in data 04/06/2024 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 6 a tutto il 04/06/2024, il cui certificato di pagamento n° 6 del 04/06/2024, ammonta ad € 1.836.900,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.241.018,00;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 1234 del 20/06/2024 si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto del SAL n. 6;
- in data 14/06/2024 è stato emesso il certificato di ultimazione dei servizi e dei lavori e lo stato finale dei lavori e servizi, da cui risulta un credito all'impresa che ammonta ad € 782.969,07, oltre IVA al 22%, per un totale di € 955.222,27;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 1765 del 02/09/2024 è stato approvato lo stato finale dei lavori e dei servizi e la relazione sul conto finale;
- ➤ con determinazione dirigenziale n° 1783 del 03/09/2024 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- > con determinazione dirigenziale n° 1814 del 09/09/2024 è stato approvato il III acconto relativo all'art.113 D.Lgs. 50/2016 dell'importo di € 84.670,05;
- ➤ con Determina n. 1801 del 05/09/2024 si è provveduto a liquidare e pagare le prove in situ disposte dal collaudatore tecnico-amministrativo in c.o per complessivi €. 7.281,94

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO VISTO:

- Le note Acamir prot. n.ri 4845 del 25/09/2023 e 6058 del 20/11/2023;
- la nota di questo Ente prot. 22600 del 13/09/2024;
- la nota della Regione Campania, acquisita al prot. n. 23659 del 25/09/2024.

<u>RITENUTO</u> di prendere atto di quanto innanzi, nonché delle economie riscontrate nel corso dell'intervento, è stato redatto il relativo quadro economico a consuntivo come di seguito riportato :

FACE I
FASE I

PRESTAZIONE		ial 05/12/2022 al 04/06/2024
A.1) Importo Servizi (al netto del ribasso)	€	11.479.082,05
A.2) Importo lavori (al netto del ribasso)	€	1.646.754,25
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	340.958,27
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI :	€	13.466.794,57
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini - spese tecniche	€	-
B.3) Allacciamenti pubblici servizi e spese per forniture di beni previste nel progetto ma escluse dall'appalto	€	1
B.4) Imprevisti	€	
B.5) Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	-
B.6) Accantonamenti	€	-
B.7) Spese generali di cui:	€	178.227,10
B.7.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente (esclusi oneri a carico dell'Ente) relative alle attività di RUP (anche per la procedura di gara) e DEC	€	148.444,42
B.7.2) Spese per assicurazioni dipendenti nonché spese di carattere strumentale dell'amministrazione aggiudicatrice	€	-
B.7.3) Spese tecniche relative ad attività svolte da professionisti esterni relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	-
B.7.4) Spese per consulenza o supporto	€	17.765,74
B.7.5) Spese per commissioni giudicatrici	€	4.735,00
B.7.6) Spese per pubblicità e comunicazione	€	-
B.7.7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, certificati di conformità	€	7.281,94
B.8) IVA (22% su A)	€	2.962.694,80
B.9) Oneri previdenziali ed assicurativi, inclusa IRAP (su B.7.1 e B.7.7)	€	37.825,22
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.178.747,12
C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		16.645.541,69
D) FINANAZIAMENTO COMPLESSIVO		17.361.139,61
F) ECONOMIE DI GARA	€	209.274,05
G) ECONOMIE DI PROGETTO	€	506.323,87

 ${\bf \underline{RITENUTO}}$ dover procedere in merito.

VISTI:

- > il D. Lgs 36/2023;
- ➤ il D.Lgs. 267/2000;
- ➤ lo Statuto Provinciale;
- ➤ il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- ➤ la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- ➤ la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) Anno 2023;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione periodo 2023/2025;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- ▶ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- ▶ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio Provvisorio ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- ➤ La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previzione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- ➤ la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

RICHIAMATO:

- ➤ il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del "Settore 4 viabilità e infrastrutture" all'ing. Angelo Carmine Giordano;
- ➤ la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

<u>ATTESTATA</u> la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1- <u>di approvare</u> il quadro economico a consuntivo come di seguito riportato:

		FASE I	
PRESTAZIONE		dal 05/12/2022 al 04/06/2024	
A.1) Importo Servizi (al netto del ribasso)	€	11.479.082,05	
A.2) Importo lavori (al netto del ribasso)	€	1.646.754,25	
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	340.958,27	
A) TOTALE SERVIZI E LAVORI :	€	13.466.794,57	
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-	
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini - spese tecniche	€	-	
B.3) Allacciamenti pubblici servizi e spese per forniture di beni previste nel progetto ma escluse dall'appalto	€	-	
B.4) Imprevisti	€	1	
B.5) Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	-	
B.6) Accantonamenti	€	1	
B.7) Spese generali di cui:	€	178.227,10	
B.7.1) Spese per prestazioni svolte da personale dipendente (esclusi oneri a carico dell'Ente) relative alle attività di RUP (anche per la procedura di gara) e DEC	€	148.444,42	
B.7.2) Spese per assicurazioni dipendenti nonché spese di carattere strumentale dell'amministrazione aggiudicatrice	€	-	

B.7.3) Spese tecniche relative ad attività svolte da professionisti esterni relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	-
B.7.4) Spese per consulenza o supporto		17.765,74
B.7.5) Spese per commissioni giudicatrici	€	4.735,00
B.7.6) Spese per pubblicità e comunicazione	€	-
B.7.7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, certificati di conformità	€	7.281,94
B.8) IVA (22% su A)	€	2.962.694,80
B.9) Oneri previdenziali ed assicurativi, inclusa IRAP (su B.7.1 e B.7.7)	€	37.825,22
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.178.747,12
C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		16.645.541,69
D) FINANAZIAMENTO COMPLESSIVO		17.361.139,61
F) ECONOMIE DI GARA	€	209.274,05
G) ECONOMIE DI PROGETTO	€	506.323,87

- 2- <u>di dare atto</u> che l'importo complessivo di €. 17.361.139,61 (compreso di economie), trova la seguente copertura economica:
 - a) cofinanziamento con decreto Interministeriale n° 141 dell'11/05/2022 per complessivi €.5.625.150,00 (€. 703.144,00 per l'anno 2022 sul capitolo n°12414, impegno n° 3127/2022, €.773.458,00 per l'anno 2023 sul capitolo n°12414 impegno n°22/2022, €. 1.125.030,00 per l'anno 2024 sul capitolo n°12414, impegno n°4/2022; la restante somma pari ad €.3.023.518,00 nel bilancio triennale 2023-2025.
 - b) Finanziamento Regione Campania per complessivi €. 11.741.989,61 con decreto dirigenziale n° 161 del 20/10/2022 (€. 261.363,76 sul capitolo n° 12403, impegno n°3128/2022, €.11.474.625,85 sul capitolo n° 12403 impegno n°23/2022);
- 3- <u>di dare atto che</u> il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- **4-** <u>di trasmettere</u> il presente dispositivo competente Settore della Regione Campania per i provvedimenti di competenza;
- 5- <u>di attestare</u> che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6- <u>di dare atto che</u> la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)