

J.E.G.
16 FEB. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi
15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 80 del 10 FEB. 2006


OGGETTO : FALLIMENTO COLLARILE S.P.A. / AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI BENEVENTO. - PROPOSTA DI
DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE.
PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO
QUALE DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno duemilasei il giorno Dieci del mese di Febbraio presso la
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Visto il rapporto dei Settori Avvocatura – Infrastrutture ed Edilizia e Patrimonio prot. n° 2339
S.I. del 10.02.2006 che qui di seguito si trascrive integralmente :

“Premesso:

- che i lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport in località “S. Colomba” di Benevento, furono affidati all’associazione temporanea di imprese Tensospazio s.r.l.- Collarile S.P.A.; con contratto in data 25 giugno 1984 n° 33 di rep., e successivi atti di sottomissione in data 15 gennaio 1986 n° 4 di rep., ed in data 29 dicembre 1987, n° 109 di rep., nonché ulteriore contratto in data 29 dicembre 1987 n° 110 di rep. per i lavori di completamento dell’impianto;
- che i lavori ebbero inizio in data 18 gennaio 1984 e furono ultimati definitivamente il 4 aprile 1988, nel rispetto delle prescrizioni progettuali e delle disposizioni contrattuali;
- che in seguito, l’Amministrazione Provinciale con delibera n° 1960 del 9 maggio 1988, nominava la Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera;
- che successivamente la Giunta Provinciale con delibera n° 2386, in data 9 dicembre 1992, approvava l’atto unico di collaudo con annesso certificato;
- che, con la citata delibera n° 2386/92, la Giunta Provinciale:
 1. riconfermava la validità dell’atto di sottomissione n° 109 di rep. del 29/12/1987 quale atto ricostituivo “ex post” dei titoli giuridici dell’originario contratto di appalto n° 33 del 26/06/1984 e del successivo atto di sottomissione n° 4 del 15/1/1986;
 2. ratificava integralmente tutto quanto proposto dalla commissione di collaudo;
 3. approvava in sanatoria i prezzi non compresi negli elenchi dei prezzi contrattuali applicati per la contabilizzazione di alcune partite di lavoro;
 4. approvava l’atto unico di collaudo relativo all’appalto dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport di Benevento e riconosceva il credito residuo netto dell’A.T.I Tensospazio – Collarile, come determinato dalla Commissione di Collaudo pari a complessive £. 317.079.739 di cui £. 304.884.365 per lavori e £. 12.195.375 per l’Iva;
 5. liquidava tale credito all’A.T.I Tensospazio – Collarile, od a chi per esso legalmente costituito;
 6. rinviava a successivo atto deliberativo le determinazioni dell’Amministrazione Provinciale sulle riserve dell’A.T.I Tensospazio – Collarile, dopo la predisposizione da parte della Commissione di Collaudo della propria relazione riservata.

Sul richiamato atto deliberativo di Giunta, il CORECO richiese l’acquisizione di atti ed elementi integrativi e successivamente, nel rilevare che “i lavori sono stati eseguiti in assenza di valido titolo”, considerava che “la definizione dei rapporti potrà essere effettuata, ove ne ricorrano le condizioni, sulla scorta delle disposizioni del codice civile (art. 2041)”, ne disponeva l’annullamento.

La Tensospazio s.r.l. proponeva ricorso al TAR Campania (n° 456/1993) e con sentenza n° 89/1994 il predetto TAR, nel respingere il ricorso, ribadiva la motivazione che aveva determinato la decisione del CORECO per mancata ricostituzione del titolo giuridico del primo appalto.

Per tali motivi, l'Amministrazione procedeva alla richiesta di parere legale per la definizione del rapporto con l'A.T.I. Tensospazio – Collarile, al fine di provvedere alla individuazione "dell'indennizzo dovuto alla stessa per le opere eseguite".

Tale parere individuava nel principio di cui all'art. 2041 del codice civile la definizione del rapporto economico.

Il contenzioso tra l'A.T.I. e l'Amministrazione sostanzialmente accertava la mancata ricostruzione del rapporto negoziale tra le parti, residuando all'Amministrazione la definizione della controversia secondo i principi codicistici predetti;

Considerato che:

- le riserve dell'A.T.I. Tensospazio – Collarile per i crediti vantati nei confronti dell'Ente Provincia ed inserite sull'atto unico di Collaudo ammontavano complessivamente ad € 6.501.495,21 (£. 12.588.650.129) di cui:
 - € 4.611.165,85 (£. 8.928.462.091) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla data di liquidazione, inserite sul registro di contabilità e confermate sullo stato finale dei lavori;
 - € 950.280,69 (£. 1.840.000.000) espresse a vario titolo sul certificato di collaudo; da riconoscersi alla Tensospazio;
 - € 940.048, 67 (£. 1.820.188.038) richieste per danni e rivalutazioni monetarie espresse sempre sul certificato di collaudo; da riconoscersi alla Collarile S.P.A.;

Considerato altresì:

- che a fronte delle richieste avanzate dall'A.T.I, il Direttore dei Lavori ing. Mario Fucci con propria relazione, in data 1/12/1990, protocollo n° 380/R del 4/12/1990, proponeva di riconoscere all'ATI Tensospazio – Collarile la somma complessiva di £. 3.446.157.707 più £. 48.497.100 per un totale di £. 3.484.073.139 pari a € 1.799.373,61 (IVA esclusa) per i seguenti titoli:
 - Interessi fino al 31/08/90;
 - Rivalutazione monetaria fino al 30/04/1990;
 - Maggiori oneri di fondazione;
 - Revisione prezzi;
 - Ulteriori forniture;
 - Trattenute di garanzia;
 - Oneri di guardiania;
 - Maggiori oneri diretti;
 - Maggiori oneri finanziari impresa Collarile;
 - Maggiori oneri finanziari impresa Tensospazio;

- che successivamente l'Ufficio Tecnico Provinciale, con relazione riservata dell'Ing. Angelo Fuschini, del 1991, proponeva quale riconoscimento all'A.T.I. Tensospazio - Collarile la somma complessiva di £. 1.647.079.843 pari ad **€ 850.645,75** oltre IVA su parte di detto importo, e ciò ai fini di una concreta proposta transattiva, corrispondente al valore patrimoniale conseguito dall'amministrazione provinciale di Benevento, con l'acquisizione del Palasport sin dal 29/11/1988 e con la esclusione quindi di risarcimenti danni ed oneri vari;

Precisato inoltre che:

- l'ATI Tensospazio - Collarile - a mezzo dell'Avv. Beatrice (a tanto incaricato dal Tribunale di Benevento con Decreto del G.D. del 19/02/04 e dalla Tensospazio s.r.l. con mandato rimesso con lettera del 07/04/05), con lettera del 18/05/2004, chiedeva di definire la pendenza in via stragiudiziale, e con successiva nota del 27/04/2005, allo scopo di favorire un accordo transattivo, riduceva la vecchia pretesa, precisando i seguenti crediti:
 - £. 304.884.365 oltre IVA quale credito residuo per lavori derivante dal certificato di collaudo, e £ 1.647.079.834 oltre IVA, come valutati nella relazione riservata dell'Ufficio Tecnico della Provincia del 1991, in accoglimento parziale delle riserve formulate dall'ATI (e come detto ammontanti a complessive £. 12.588.650.129), per un totale di € 1.008.105,37, oltre IVA (£ 1.951.964.199);
 - con la medesima nota del 27/04/2005, l'avv. Beatrice, precisava altresì, che su dette somme, nel mentre andavano aggiunti gli interessi, dovevano sottrarsi quelle somme che l'Ente Provincia aveva il diritto di recuperare, in forza di titoli giudiziari emessi a favore dell'A.T.I. e successivamente caducati.

La richiamata nota dell'avvocato Beatrice si concludeva con una richiesta transattiva omnicomprensiva di € 670.000 (£ 1.300.000.000);

- questo Ente, tramite l'Avvocatura Provinciale, con atto del 10/11/2005 precisava di vantare quale rimborso per somme per spese giudiziali illegittimamente pagate, i seguenti crediti: € 383.616,24 per quanto pagato in forza della sentenza n° 215/94; € 3.728,81 per spese di cui alla sentenza 2432/02 della Corte di Cassazione; € 20.695,45 per somme di cui alla sentenza n° 1860/01 del Tribunale di Benevento, e così in totale **€ 408.041,01**, importo da sottrarsi a quello sopra riportato di € 1.008.105,37, maggiorato di interessi.

Tenuto conto:

- che l'obiettivo di questo Ente, anche con riferimento ai citati suggerimento del CO.RE.CO. e parere legale acquisito da questo Ente, è quello di una concreta definizione dei rapporti con l'ATI Tensospazio - Collarile, e per essa con la Curatela del fallimento (per la Collarile SPA: dott. Napoleone Luongo e per la Tensospazio: Avv. Beatrice Luigi), al fine di definire il lungo e complesso contenzioso insorto, in considerazione

che l'opera fu di fatto completata e resa fruibile nel 1988, collaudata e da quella data utilizzata da questo Ente;

- che la trattativa avviata già dall'aprile 2004 su iniziativa dell' Avv. Beatrice, quale rappresentante del fallimento Collarile SPA (all'uopo autorizzato con decreto del Giudice Delegato del 19/02/2004) e della stessa TENSOSPAZIO, ha consentito di determinare e quantificare con criteri condivisibili, sia i crediti della società costruttrice, che quelli dovuti a questo Ente per somme corrisposte in forza di atti giudiziari, successivamente caducati;
- che con la richiamata lettera del 27/04/2005, l'Avv. Beatrice, avendo già operato la compensazione tra il dare e l'avere, riduceva la pretesa e chiedeva di poter definire il tutto dietro pagamento all'ATI della somma di € 670.000,00, rinunciando anche agli interessi e alla rivalutazione e quindi in base al solo valore economico del bene acquisito alla Pubblica Amministrazione;
- che in relazione a tale richiesta transattiva, questo ufficio tecnico, di concerto con l'Avvocatura Provinciale, proponeva di definire il tutto attraverso il riconoscimento della somma omnicomprensiva di € 500.000,00 ;
- che la suddetta proposta veniva sottoposta all'Avv. Beatrice che riteneva di poterla accettare previa sua formalizzazione da parte di questo Ente e successivo avallo del Tribunale di Benevento ed autorizzazione al curatore a sottoscrivere l'accordo transattivo;

Tanto premesso si propone l'adozione di specifico atto deliberativo da parte della Giunta Provinciale di indirizzo con il quale si approvi la sottoelencata proposta per sottoporla ad esame ed approvazione del Consiglio Provinciale:

- di risolvere il lungo e complesso contenzioso di che trattasi attraverso la definizione in via stragiudiziale della vertenza riguardante i lavori di costruzione del Palasport di Benevento, dietro riconoscimento a favore dell'ATI Collarile S.P.A – Tensospazio s.r.l, della somma omnicomprensiva di € 500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi altra somma per interessi, rivalutazioni e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed agli effetti agli stessi riconducibili;
- di sottoporre la presente proposta al giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Benevento per il tramite dell'Avv. Luigi Beatrice, per l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione;
- di riconoscere la suddetta somma quale debito fuori bilancio assicurandone la copertura finanziaria per € 150.000,00 con le disponibilità di cui al cap. n° 12241/R e per € 350.000,00 da prevedersi sul competente capitolo in sede di formulazione del Bilancio di previsione per il corrente anno;
- di subordinare il perfezionamento dell'atto transattivo ad avvenuta autorizzazione del Tribunale di Benevento al curatore del fallimento a sottoscrivere l'accordo stesso;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti consequenziali".

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, *di cui sono delle preferenziali*

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

2006

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- di risolvere il lungo e complesso contenzioso di che trattasi attraverso la definizione in via stragiudiziale della vertenza riguardante i lavori di costruzione del Palasport di Benevento, dietro riconoscimento a favore dell'ATI Collarile S.P.A – Tensospazio s.r.l, della somma omnicomprensiva di € 500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi altra somma per interessi, rivalutazioni e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed agli effetti agli stessi riconducibili;
- di sottoporre la presente proposta al giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Benevento per il tramite dell'Avv. Luigi Beatrice, per l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione;
- di sottoporre il presente atto al Consiglio Provinciale ai fini del riconoscimento della suddetta somma quale debito fuori bilancio, assicurandone la copertura finanziaria per € 150.000,00 con le disponibilità di cui al cap. n° 12241/R e per € 350.000,00 da prevedersi sul competente capitolo in sede di formulazione del Bilancio di previsione per il corrente anno;
- di subordinare il perfezionamento dell'atto transattivo ad avvenuta autorizzazione del Tribunale di Benevento al curatore del fallimento a sottoscrivere l'accordo stesso;
- di sottoporre il presente atto nella sua integrità all'esame del Consiglio Provinciale per la relativa approvazione;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti consequenziali.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
 (dr. Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 146 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 16 FEB. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 6 MAR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 6 MAR. 2006.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE SEP

SETTORE Finanza e CE

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il

il

il

il

il

prot. n. Es 1876

prot. n. 8.3.06

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

HxC.P.

Am. Luigi Beatrice

Benevento, li 12/7/2006

Ha st. Maggior 9 - 25857 - ed. 10817


Spett.le

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Piazza Castello

82100

BENEVENTO



*Presidente
Presidente Consiglio
Sett. Legale
Sett. Patrimoniale
Sett. Sanità - MARTONE*

Ass. Generali

FALL. COLLARILE spa - TENSORPAZIO srl / AMM. PROVINCIALE

lavori di costruzione del Palasport

Facendo seguito alla mia datata 28/3/2006 con la quale rimettevo il decreto del G.D. con il quale veniva autorizzata la definizione transattiva di cui alla Vs delibera di Giunta n°60 del 10/2/2006, sono ancora in attesa dell'approvazione del tutto da parte dell'Assemblea Consiliare.

Il G.D. mi sollecita la definizione, nell'interesse dei creditori, e per la verità non so cosa più inventarmi per giustificare il ritardo.

Sarebbe preferibile che la su detta delibera venga approvata al più presto poiché per l'eventuale pagamento, al momento, non vi è somma urgenza.

In attesa, porgo distinti saluti.

 Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019894 Data 13/07/2006
Oggetto LAVORI COSTRUZIONE DEL
PALASPORT FALL. COLLARILE
Dest. Presidente Provincia; [...]

A large, stylized handwritten signature in black ink.



PROVINCIA di BENEVENTO
Segreteria Generale

303
22-2-06

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

minuto

AL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE
CONSILIARE
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato

AL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
CONSILIARE
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E

**OGGETTO: DELIBERA G.P.N. 80 DEL 10.02.06 AD OGGETTO:" FALLIMENTO
COLLARILE S.P.A./ AMM.NE PROV.LE. LAVORI DI COSTYRUZIONE
PALASPORT DI BENEVENTO. PROPOSTA DI DEFINIZIONE
RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE. PROPOSTA AL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO QUALE DEBITO FUORI
BILANCIO.**

Per esame e parere, si trasmette la delibera indicata in oggetto .

Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del fascicolo di Consiglio.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Uscita
Nr. Prot. 0002359 Data 23/02/2006
Oggetto DELIBERA G.P.N. 80 DEL 10.2
FALLIMENTO COLLARILE
Dest. n.d.



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

375
7-3-06

Prot. n. 1846

Benevento, lì 8 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

el. n. 5 A

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
S E D E

Oggetto: Delibera G.P. n. 80 del 10.2.2006 ad oggetto: "FALLIMENTO COLLARILE S.P.A. /AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI BENEVENTO.- PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE – PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO

fb



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

277
17-2-06

Prot. n. 1422

Benevento, li.....
20 FEB. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROV.LE

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 80 DEL 10.02.2006 AD OGGETTO: FALLIMENTO
COLLARILE S.P.A. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -
LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI BENEVENTO -
PROPOSTA DI DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE
- PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO
TRANSATTIVO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AVVOCATURA
SETTORE INFRASTRUTTURE
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n° 2338 / del 10 FEB. 2006
Si

FALLIMENTO COLLARILE S.P.A. / AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
LAVORI DI COSTRUZIONE PALASPORT DI BENEVENTO. - PROPOSTA DI
DEFINIZIONE RAPPORTI IN VIA STRAGIUDIZIALE.
PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ACCORDO TRANSATTIVO
QUALE DEBITO FUORI BILANCIO.

Al Servizio Attività
Amm.ve dell'Area Tecnica
Sede

Premesso

- che i lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport in località "S. Colomba" di Benevento, furono affidati all'associazione temporanea di imprese Tensospazio s.r.l.- Collarile S.P.A.; con contratto in data 25 giugno 1984 n° 33 di rep., e successivi atti di sottomissione in data 15 gennaio 1986 n° 4 di rep., ed in data 29 dicembre 1987, n° 109 di rep., nonché ulteriore contratto in data 29 dicembre 1987 n° 110 di rep. per i lavori di completamento dell'impianto;
- che i lavori ebbero inizio in data 18 gennaio 1984 e furono ultimati definitivamente il 4 aprile 1988, nel rispetto delle prescrizioni progettuali e delle disposizioni contrattuali;
- che in seguito, l'Amministrazione Provinciale con delibera n° 1960 del 9 maggio 1988, nominava la Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera;
- che successivamente la Giunta Provinciale con delibera n° 2386, in data 9 dicembre 1992, approvava l'atto unico di collaudo con annesso certificato;

- che, con la citata delibera n° 2386/92, la Giunta Provinciale:

1. riconfermava la validità dell'atto di sottomissione n° 109 di rep. del 29/12/1987 quale atto ricostitutivo "ex post" dei titoli giuridici dell'originario contratto di appalto n° 33 del 26/06/1984 e del successivo atto di sottomissione n° 4 del 15/1/1986;
2. ratificava integralmente tutto quanto proposto dalla commissione di collaudo;
3. approvava in sanatoria i prezzi non compresi negli elenchi dei prezzi contrattuali applicati per la contabilizzazione di alcune partite di lavoro;
4. approvava l'atto unico di collaudo relativo all'appalto dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport di Benevento e riconosceva il credito residuo netto dell'A.T.I Tensospazio – Collarile, come determinato dalla Commissione di Collaudo pari a complessive £. 317.079.739 di cui £. 304.884.365 per lavori e £. 12.195.375 per l'Iva;
5. liquidava tale credito all'A.T.I Tensospazio – Collarile, od a chi per esso legalmente costituito;
6. rinviava a successivo atto deliberativo le determinazioni dell'Amministrazione Provinciale sulle riserve dell'A.T.I Tensospazio – Collarile, dopo la predisposizione da parte della Commissione di Collaudo della propria relazione riservata.

Sul richiamato atto deliberativo di Giunta, il CORECO richiese l'acquisizione di atti ed elementi integrativi e successivamente, nel rilevare che "i lavori sono stati eseguiti in assenza di valido titolo", considerava che "la definizione dei rapporti potrà essere effettuata, ove ne ricorrano le condizioni, sulla scorta delle disposizioni del codice civile (art. 2041)", ne disponeva l'annullamento.

La Tensospazio s.r.l. proponeva ricorso al TAR Campania (n° 456/1993) e con sentenza n° 89/1994 il predetto TAR, nel respingere il ricorso, ribadiva la motivazione che aveva determinato la decisione del CORECO per mancata ricostituzione del titolo giuridico del primo appalto.

Per tali motivi, l'Amministrazione procedeva alla richiesta di parere legale per la definizione del rapporto con l'A.T.I. Tensospazio – Collarile, al fine di provvedere alla individuazione "dell'indennizzo dovuto alla stessa per le opere eseguite".

Tale parere individuava nel principio di cui all'art. 2041 del codice civile la definizione del rapporto economico.

Il contenzioso tra l'A.T.I. e l'Amministrazione sostanzialmente accertava la mancata ricostruzione del rapporto negoziale tra le parti, residuando all'Amministrazione la definizione della controversia secondo i principi codicistici predetti;

considerato che:

- le riserve dell'A.T.I. Tensospazio – Collarile per i crediti vantati nei confronti dell'Ente Provincia ed inserite sull'atto unico di Collaudo ammontavano complessivamente ad € 6.501.495,21 (£. 12.588.650.129) di cui:
 - € 4.611.165,85 (£. 8.928.462.091) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla data di liquidazione, inserite sul registro di contabilità e confermate sullo stato finale dei lavori;
 - € 950.280,69 (£. 1.840.000.000) espresse a vario titolo sul certificato di collaudo; da riconoscersi alla Tensospazio;
 - € 940.048,67 (£. 1.820.188.038) richieste per danni e rivalutazioni monetarie espresse sempre sul certificato di collaudo; da riconoscersi alla Collarile S.P.A.;

considerato altresì:

- che a fronte delle richieste avanzate dall'A.T.I. il Direttore dei Lavori ing. Mario Fucci con propria relazione, in data 1/12/1990, protocollo n° 380/R del 4/12/1990, proponeva di riconoscere all'ATI Tensospazio – Collarile la somma complessiva di £. 3.446.157.707 più £. 48.497.100 per un totale di £. 3.484.073.139 pari a € 1.799.373,61 (IVA esclusa) per i seguenti titoli:

- Interessi fino al 31/08/90;
 - Rivalutazione monetaria fino al 30/04/1990;
 - Maggiori oneri di fondazione;
 - Revisione prezzi;
 - Ulteriori forniture;
 - Trattenute di garanzia;
 - Oneri di guardiania;
 - Maggiori oneri diretti;
 - Maggiori oneri finanziari impresa Collarile;
 - Maggiori oneri finanziari impresa Tensospazio;
- che successivamente l'Ufficio Tecnico Provinciale, con relazione riservata dell'Ing. Angelo Fuschini, del 1991, proponeva quale riconoscimento all'A.T.I. Tensospazio - Collarile la somma complessiva di £. 1.647.079.843 pari ad € 850.645,75 oltre IVA su parte di detto importo, e ciò ai fini di una concreta proposta transattiva, corrispondente al valore patrimoniale conseguito dall'amministrazione provinciale di Benevento, con l'acquisizione del Palasport sin dal 29/11/1988 e con la esclusione quindi di risarcimenti danni ed oneri vari;

precisato inoltre che:

- l'ATI Tensospazio - Collarile - a mezzo dell'Avv. Beatrice (a tanto incaricato dal Tribunale di Benevento con Decreto del G.D. del 19/02/04 e dalla Tensospazio s.r.l. con mandato rimesso con lettera del 07/04/05), con lettera del 18/05/2004, chiedeva di definire la pendenza in via stragiudiziale, e con successiva nota del 27/04/2005, allo scopo di favorire un accordo transattivo, riduceva la vecchia pretesa, precisando i seguenti crediti:
 - £. 304.884.365 oltre IVA quale credito residuo per lavori derivante dal certificato di collaudo, e £ 1.647.079.834 oltre IVA, come valutati nella relazione riservata dell'Ufficio Tecnico della Provincia del 1991, in

accoglimento parziale delle riserve formulate dall'ATI (e come detto ammontanti a complessive £. 12.588.650.129), per un totale di € 1.008.105,37, oltre IVA (£ 1.951.964.199);

- con la medesima nota del 27/04/2005, l'avv. Beatrice, precisava altresì, che su dette somme, nel mentre andavano aggiunti gli interessi, dovevano sottrarsi quelle somme che l'Ente Provincia aveva il diritto di recuperare, in forza di titoli giudiziari emessi a favore dell'A.T.I. e successivamente caducati.

La richiamata nota dell'avvocato Beatrice si concludeva con una richiesta transattiva omnicomprensiva di € 670.000 (£ 1.300.000.000);

- questo Ente, tramite l'Avvocatura Provinciale, con atto del 10/11/2005 precisava di vantare quale rimborso per somme per spese giudiziali illegittimamente pagate, i seguenti crediti: € 383.616,24 per quanto pagato in forza della sentenza n° 215/94; € 3.728,81 per spese di cui alla sentenza 2432/02 della Corte di Cassazione; € 20.695,45 per somme di cui alla sentenza n° 1860/01 del Tribunale di Benevento, e così in totale **€ 408.041,01**, importo da sottrarsi a quello sopra riportato di € 1.008.105,37, maggiorato di interessi.

tenuto conto:

- che l'obiettivo di questo Ente, anche con riferimento ai citati suggerimento del CO.RE.CO. e parere legale acquisito da questo Ente, è quello di una concreta definizione dei rapporti con l'ATI Tensospazio - Collarile, e per essa con la Curatela del fallimento (per la Collarile SPA: dott. Napoleone Luongo e per la Tensospazio: Avv. Beatrice Luigi), al fine di definire il lungo e complesso contenzioso insorto, in considerazione che l'opera fu di fatto completata e resa fruibile nel 1988, collaudata e da quella data utilizzata da questo Ente;
- che la trattativa avviata già dall'aprile 2004 su iniziativa dell' Avv. Beatrice, quale rappresentante del fallimento Collarile SPA (all'uopo autorizzato con decreto del

Giudice Delegato del 19/02/2004) e della stessa TENSOSPAZIO, ha consentito di determinare e quantificare con criteri condivisibili, sia i crediti della società costruttrice, che quelli dovuti a questo Ente per somme corrisposte in forza di atti giudiziari, successivamente caducati;

- che con la richiamata lettera del 27/04/2005, l'Avv. Beatrice, avendo già operato la compensazione tra il dare e l'avere, riduceva la pretesa e chiedeva di poter definire il tutto dietro pagamento all'ATI della somma di € 670.000,00, rinunciando anche agli interessi e alla rivalutazione e quindi in base al solo valore economico del bene acquisito alla Pubblica Amministrazione;
- che in relazione a tale richiesta transattiva, questo ufficio tecnico, di concerto con l'Avvocatura Provinciale, proponeva di definire il tutto attraverso il riconoscimento della somma omnicomprensiva di € 500.000,00 ;
- che la suddetta proposta veniva sottoposta all'Avv. Beatrice che riteneva di poterla accettare previa sua formalizzazione da parte di questo Ente e successivo avallo del Tribunale di Benevento ed autorizzazione al curatore a sottoscrivere l'accordo transattivo;

tanto premesso si propone l'adozione di specifico atto deliberativo da parte della Giunta Provinciale di indirizzo con il quale si approvi la sottoelencata proposta per sottoporla ad esame ed approvazione del Consiglio Provinciale:

- di risolvere il lungo e complesso contenzioso di che trattasi attraverso la definizione in via stragiudiziale della vertenza riguardante i lavori di costruzione del Palasport di Benevento, dietro riconoscimento a favore dell'ATI Collarile S.P.A – Tensospazio s.r.l, della somma omnicomprensiva di € 500.000,00, con espressa rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi altra somma per interessi, rivalutazioni e spese legali, con rinuncia ai giudizi pendenti ed agli effetti agli stessi riconducibili;
- di sottoporre la presente proposta al giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Benevento per il tramite dell'Avv. Luigi Beatrice, per l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione;

- di riconoscere la suddetta somma quale debito fuori bilancio assicurandone la copertura finanziaria per € 150.000,00 con le disponibilità di cui al cap. n° 12241/R e per € 350.000,00 da prevedersi sul competente capitolo in sede di formulazione del Bilancio di previsione per il corrente anno;
- di subordinare il perfezionamento dell'atto transattivo ad avvenuta autorizzazione del Tribunale di Benevento al curatore del fallimento a sottoscrivere l'accordo stesso;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA

(Avv. Vincenzo CATALANO)

IL DIRIGENTE S.E.P.

(ing. Valentino MELILLO)

IL DIRIGENTE S.I.

(Ing. Angelo FUSCHINI)

