

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” e Investimento 1.3
"Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

28/07/2026

N.	OGGETTO	CUP	LINEA DI FINANZIAMENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	INCREMENTO 10% FOI	IMPORTO TOTALE PROGETTO	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO PAGATO	FASE DI ATTUAZIONE	AVANZAMENTO FISICO indicativo
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ITI "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO - CORPO FUCINA E LABORATORI	I82C19000060001	SECONDO PIANO PROVINCE	DM 117/2022 D. RGS 52/2023 All. 3 (FOI 2022)	4.950.000,00 €	495.000,00 €	5.445.000,00 €	4.744.187,27 €	5.014.490,04 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 19/06/2026	100%
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "G. GUACCI" DI BENEVENTO	I81D20000480001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022 (EX DM 13/2021) D. RGS. 52/2023 All. 3 (FOI 2022)	1.500.000,00 €	150.000,00 €	1.650.000,00 €	1.444.994,71 €	1.444.994,71 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 14/05/2026	100%
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO	I81D20000470001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022	1.500.000,00 €	NO	1.500.000,00 €	1.278.942,37 €	1.278.942,37 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 14/05/2026	100%
4	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI"	I32H18000160002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	2.000.010,00 €	200.001,00 €	2.200.011,00 €	1.912.300,53 €	1.912.300,53 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 26/06/2026	95%
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO	I82E20000040001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	3.300.000,00 €	330.000,00 €	3.630.000,00 €	3.079.467,18 €	2.718.073,60 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 14/05/2026	100%
6	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO ALDO MORO DI MONTESARCHIO	I75B18000420002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	3.103.625,08 €	310.362,51 €	3.413.987,59 €	2.704.800,07 €	2.872.037,05 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 29/06/2026	100%
7	MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO "P. GIANNONE" DI BENEVENTO	I85B18000520002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	2.874.311,19 €	287.431,12 €	3.161.742,31 €	2.788.629,24 €	2.731.763,01 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 04/06/2026	100%
8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO"	I85B18000500002	PIANO 2019	DM 71/2020 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	7.071.770,60 €	707.177,06 €	7.778.947,66 €	4.165.354,92 €	4.165.354,92 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	75%
9	REALIZZAZIONE DELLA NOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	I86F2200020006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	800.000,00 €	NO	960.000,00 €	720.000,00 €	949.390,97 €	CERTIFICATO DI FINE LAVORI 23/03/2026	100%
	COFINANZIAMENTO PROVINCIA BN				160.000,00 €						
10	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO IIS G. GALILEI DI BENEVENTO	I85E22000130006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	2.301.600,24 €	NO	2.301.600,24 €	1.395.736,99 €	1.388.220,03 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	85%
TOTALE IMPORTO PROGETTI					29.561.317,11 €	2.479.971,69 €	32.041.288,80 €	24.234.413,28 €	24.475.567,23 €		