

1.E  
14 MAG. 2003 IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 201 del 1-7 MAG. 2003

**OGGETTO: S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369.** Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale.

APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA N°2 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N°2.

L'anno duemilatre il giorno SETE del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Rosario SPATAFORA	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dott. Michele RAZZANO	- Assessore	
4) P.A. Mario BORRELLI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI	- Assessore	
6) Dott. Raffaele DI LONARDO	- Assessore	
7) SIG. CLAUDIO MOSE' PRINCIPE	- Assessore	
8) Dr. Giorgio C. NISTA	- Assessore	
9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

VICE SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Sergio Muzillo)

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Michele Razzo

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 5320 del 06.05.2003 che qui di seguito si trascrive:

**Premesso che:**

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, approvò, per l'importo complessivo di **£.9.500.000.000**, il progetto relativo ai lavori in parola con il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		£. 7.102.111.438
• <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
• per espropri	£. 617.466.275	
• per spese generali 12%	£. 852.253.373	
• per IVA su spese generali	£. 170.450.675	
• per imprevisti	£. 47.507.095	
• per IVA sui lavori	<u>£. 710.211.144</u>	
	<b>sommano</b>	<b>£. 2.397.888.562</b>
• <b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>£. 9.500.000.000</b>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 23/11/2000 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte (BN) alla Via Ex SS. 372, con un ribasso del 32,00% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta		€ 3.553.956,83
A detrarre il ribasso del 32,00%		<u>€ 1.137.266,19</u>
	Restano	€ 2.416.690,64
Per oneri di sicurezza		<u>€ 17.859,08</u>
	<b>Sommano</b>	<b>€ 2.434.549,72</b>

B) per somme a disposizione:

- per espropri	€ 180.759,91	
- per spese generali	€ 336.729,90	
- per IVA 20% su spese generali	€ 67.345,98	
- per indagini geologiche	€ 25.822,84	
- per spese pubblicità	€ 9.502,81	
- per economie 7%	€ 170.418,48	
- per fondo accordi bonari (art.12 DPR 554/99)	€ 73.036,49	
- per IVA 20% su lavori, oneri sic. ed economie	<u>€ 520.993,64</u>	
	In uno a disposizione	<u>€ 1.384.610,05</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.819.162,37</b>

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge e in data 21.03.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.60 di Rep.;

- con delibera di Giunta Provinciale n°474 del 14.10.2002 venne approvata la prima perizia di variante che prevedeva il seguente quadro economico:

A) **SOMME PER LAVORI**

Importo perizia di variante	€ 3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	<u>€ 17 859,07</u>	
Restano	€ 3 798 140,93	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	<u>€ 1 215 405,10</u>	
	Restano netti	€ 2 582 735,83
	Oneri per la sicurezza	<u>€ 17 859,07</u>
	<b>Importo netto dei lavori</b>	<b>€ 2 600 594,90</b>

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) per espropri	€ 180 759,91
2) per spese generali	€ 318 500,00
3) per IVA 20% su spese generali	€ 63 700,00

4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	<u>520 118,98</u>	
Totale somme a disposizione			<u>€ 1.218.567,47</u>
<b>Importo complessivo</b>			<b>€ 3.819.162,37</b>

con presa d'atto da parte della Regione Campania con propria nota prot. N°227 del 17.01.2003;

**Considerato che:**

- i lavori affidati sono in una fase avanzata di esecuzione e, per dare agli stessi completezza funzionale, si rende necessaria la realizzazione di ulteriori opere migliorative, meglio descritte nella relazione tecnica allegata al progetto di completamento e che di seguito sinteticamente si elencano:
  - opere di rivestimento in pietra di alcuni muri in particolare posizione paesaggistica;
  - completamento in alcune zone di gabbionate a protezione del nastro stradale lungo il tratto S. *Giorgio I. M. – Molinara – Ex SS. 369*;
  - taglio e sagomature delle scarpate;
  - costruzione di zanelle con muretto sovrastante;
  - opere di regimazione delle acque meteoriche (pozzetti e tubazioni);
  - risagomatura e pavimentazione dell'intera carreggiata stradale del tratto S. *Giorgio I. M. – Molinara – Ex SS. 369*;
- il costo complessivo degli ulteriori interventi previsti, come stimati dalla direzione lavori che ha redatto la relativa perizia, e come riportato nell'approvato elenco annuale dei lavori per l'anno 2003, ammonta ad €420.000,00, comprensivo di spese generali ed oneri fiscali (IVA) e trova copertura finanziaria sul cap. n°12423 del bilancio di previsione del corrente anno;
- il quadro economico riportato nella perizia n°2, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

**A) SOMME PER LAVORI**

Importo perizia di variante	€	4.286.085,01
Di cui per oneri sicurezza € 17 859,07		
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su (4.286.225,94 – 17.859,07)	€	<u>1.365.832,30</u>

**Importo netto dei lavori € 2.920.252,71**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) per espropri	€	180 759,91	
2) per spese generali	€	348 842,19	
3) per IVA 20% su spese generali	€	69.768,44	
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	<u>584.050,54</u>	
Totale somme a disposizione			<u>€ 1.318.909,66</u>
<b>Importo complessivo</b>			<b>€ 4.239.162,37</b>

- i lavori previsti nel progetto dei lavori in parola vennero finanziati, come detto, per l'importo complessivo di **€.3.819.162,37** con decreto dirigenziale della Regione Campania n°14 del 30.01.2001;
- il maggiore importo complessivo di € 420.000,00, trova copertura sulle disponibilità del cap. n°12423 del bil. 2003;
- la perizia di variante tecnica n°2 prevede un aumento contrattuale dei lavori di € 319.657,81, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara che, in uno a quelli già affidati con il primo atti di sottomissione è contenuto nei limiti del 20% di quelli affidati con il contratto originario;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva che presenta il seguente quadro economico:

**A) SOMME PER LAVORI**

Importo perizia di variante	€	4.286.085,01
Di cui per oneri sicurezza € 17 859,07		
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su (4.286.225,94 – 17.859,07)	€	<u>1.365.832,30</u>

**Importo netto dei lavori € 2.920.252,71**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) per espropri	€	180 759,91
2) per spese generali	€	348 842,19
3) per IVA 20% su spese generali	€	69.768,44
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93

7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20% € 584.050,54

Totale somme a disposizione

**€ 1.318.909,66**

**Importo complessivo**

**€ 4.239.162,37**

- di prendere atto che la perizia di variante tecnica presenta un aumento contrattuale rispetto ai lavori già affidati di € 319.657,81, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara, per cui è stato redatto lo Schema di Atto di Sottomissione n°2, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni;
- di provvedere al finanziamento dei lavori in parola con i fondi previsti dal Decreto dirigenziale della Regione Campania n°14 del 30.01.2001 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 3.819.162,37 e di provvedere al finanziamento della restante somma di € 420.000,00 con i fondi di cui al **Cap. n°12423** del Bilancio annuale 2003;
- di notificare l'approvazione della presente perizia alla Regione Campania;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 2.

RITENUTO dover approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale della S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369. e Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa RILLO COSTRUZIONI Srl, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico soprariportato;

RITENUTO, altresì, prendere atto che l'allegata perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di € 319.657,81, al netto del ribasso del 32,00%;

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(~~rag. Antonio Feleppa~~)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO

**UFFICIO IMPEGNI**  
**REGISTRAZIONE CONTABILE**  
CAP. 12h23 PROC. N. 1166/03

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo Dott. RAZZANO  
A voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di approvare l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva per la riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale della S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. SS.369 che presenta il seguente quadro economico:

**A) SOMME PER LAVORI**

Importo perizia di variante	€	4.286.085,01
Di cui per oneri sicurezza	€.	17.859,07
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su \	€	<u>1.365.832,30</u>

Importo netto dei lavori € 2.920.252,71

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) per espropri	€	180.759,91
2) per spese generali	€	348.842,19
3) per IVA 20% su spese generali	€	69.768,44
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25.822,84
5) per spese di pubblicità	€	9.502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100.162,93

7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20% € 584.050,54

Totale somme a disposizione

€ 1.318.909,66

**Importo complessivo**

**€ 4.239.162,37**

- di prendere atto che la perizia di variante tecnica presenta un aumento contrattuale rispetto ai lavori già affidati di € **319.657,81**, al netto del ribasso del 32,00% offerto in sede di gara, per cui è stato redatto lo Schema di Atto di Sottomissione n°2, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni;
  - di provvedere al finanziamento dei lavori in parola con i fondi previsti dal Decreto dirigenziale della Regione Campania n°14 del 30.01.2001 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € **3.819.162,37** e di provvedere al finanziamento della restante somma di € **420.000,00** con i fondi di cui al **Cap. n°12423** del Bilancio annuale 2003;
  - di notificare l'approvazione della presente perizia alla Regione Campania;
  - di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 2.
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNIELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 327 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 14 MAG. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Gianclaudio IANNIELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 MAG. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

30 MAG. 2003

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNIELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 30 MAG. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 30 MAG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNIELLA)

Copia per  
SETTORE S.I.  
SETTORE FINANZA E C.F.  
SETTORE \_\_\_\_\_

ii	_____	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. _____
ii	<u>15-5-03</u>	prot. n. _____
ii	_____	prot. n. _____

522 5118  
3-6-03

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione

52637




**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Affari Generali e Personale**

28/5  
16-5-03

Prot. n. ....  
**U.O.:GIUNTA/Consiglio**

Benevento, lì.....



AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL PRESIDENTE  
NUCLEO VALUTAZIONE  
C/O RAGIONERIA

AL PRESIDENTE COLLEGIO  
REVISORI DEI CONTI  
C/O RAGIONERIA

**SEDE**

**Oggetto:DELIBERA N.201 DEL 7.5.2003 AD OGGETTO:"S.P.BIVIO SS.212 PAGO  
V.S.GIORGIO L.M.MOLINARA SS.369-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSES STRADALE-APPROVAZIONE  
PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA N.2 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
N.2".-**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Alfonsina Colarusso**



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
*Affari Generali e Personale*

326  
20-5-2003

Prot. n. ....  
**U.O.:Consiglio**

Benevento, lì.....

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.201 del 7.5.2003 ad oggetto:"S.P.BIVIO SS.212 PAGO V.S.GIORGIO L.M. MOLINARA SS.269 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE.APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA N.2 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Alfonsina Colarusso

p.v.

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno N. <u>5118</u>
del <u>03 GIU. 2003</u>

*In relazione alla esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi di cui al presente atto, fra le parti resta concordato che per l'esecuzione di tutti i lavori il tempo utile viene prorogato di giorni 45 rispetto a quello di cui al contratto principale e dell'atto di sottomissione n.1.*

**ART. 6**

*L'impresa RILLO Costruzioni srl rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto, a qualsiasi diritto, onere, indennizzo o risarcimento, che potesse eventualmente derivare dall'ulteriore prolungamento del tempo contrattuale dei 45 giorni concessi con il presente atto ed a tenere dunque, ad ogni effetto, l'Amministrazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità ed onere.*

**ART. 7**

*Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti.*

**ART. 8**

*Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori.*

**L'IMPRESA**

**I DIRETTORI DEI LAVORI**

*(Dott. Ing. Luigi Travaglione)*

*(Dott. Arch. Mario Esposito)*

**VISTO : IL R.U.P.**

*(Dott. Ing. Angelo Fuschini)*

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

**Settore Infrastrutture**

OGGETTO : Lavori e provviste occorrenti per la riqualificazione, adeguamento e completamento dell'asse stradale della S.P. BIVIO SS.212 – PAGO VEIANO – BIVIO SAN GIORGIO LA M. – MOLINARA – SS. 369.

**IMPRESA :** RILLO Costruzioni s.r.l., con sede din Ponte (BN) alla Via ex S.S. 372.

**CONTRATTO:** di appalto n° 60 di rep. del 21/03/2001, registrato a Benevento il 06/04/2001, n°1478 Mod. 1 Vol.15.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** n° 206 di rep. del 04/11/2002, reg.to a Benevento il 20/11/2002 al n° 1321, mod. 2, vol. 14.

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2**

**PREMESSO :**

- Che con contratto di appalto n°60 di Rep. del 21/03/2001 l'Impresa RILLO Costruzioni s.r.l. assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 2.434.549,72 al netto del ribasso d'asta del 32,00%;
- Che in fase di esecuzione dei lavori si rese necessario redigere una perizia variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie;
- Che a seguito di approvazione di tale perizia fù formalizzato l'atto di sottomissione n° 206 del 04/11/2002;
- Che per una migliore esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, soprattutto nel tratto compreso tra il bivio di San Giorgio la Molara e Molinara, si è deciso di eseguire ulteriori opere rispetto a quelle previste in progetto e nella prima perizia di variante per cui è stato predisposto anche il presente schema Atto di Sottomissione n° 2, prevedendosi anche una proroga dei termini di scadenza contrattuali di giorni 45 (quarantacinque);
- Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema, sono stati approvati con delibera G.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno duemilatre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Aprile tra i sottoscritti:

- Ing. Luigi TRAVAGLIONE, nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Arch. Mario ESPOSITO, nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Rag. Gabriele RILLO nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Rillo Costruzioni s.r.l.;

**si conviene quanto segue:**

**ART. 1**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ART. 2**

In relazione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con rinuncia espressa dell'impresa a qualsivoglia pretesa, una protrazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di giorni 45;

**ART. 3**

L'impresa Rillo Costruzioni srl, in persona del rag. Gabriele Rillo, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e nell'atto di sottomissione n.1 sopra indicati ed agli stessi prezzi unitari in essi elencati ed accettati dall'Impresa, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 32,00%;

**ART. 4**

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli ulteriori di cui alla presente perizia suppletiva n°2, risulta pari ad € 2.920.252,71, al netto del ribasso contrattuale del 32,00% e compreso gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 319.657,81 rispetto all'importo di cui al contratto originario ed all'Atto di sottomissione n°1 del 04.11.2002 rep. N°206;

**ART. 5**



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 5320 / SI del 06.05.2003

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369. Lavori di  
riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale.  
**APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA N°2 - SCHEMA ATTO DI  
SOTTOMISSIONE N°2 .**

#### Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, approvò, per l'importo complessivo di **£.9.500.000.000**, il progetto relativo ai lavori in parola con il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori	£. 7.102.111.438
• SOMME A DISPOSIZIONE	
• per espropri	£. 617.466.275
• per spese generali 12%	£. 852.253.373
• per IVA su spese generali	£. 170.450.675
• per imprevisti	£. 47.507.095
• per IVA sui lavori	£. <u>710.211.144</u>
	sommano
	£. <u>2.397.888.562</u>
• <b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>£. 9.500.000.000</b>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 23/11/2000 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte (BN) alla Via Ex SS. 372, con un ribasso del 32,00% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta	€ 3.553.956,83
A detrarre il ribasso del 32,00%	€ <u>1.137.266,19</u>
	Restano
	€ 2.416.690,64
Per oneri di sicurezza	€ <u>17.859,08</u>
	Somma
	€ 2.434.549,72
B) per somme a disposizione:	
- per espropri	€ 180.759,91
- per spese generali	€ 336.729,90
- per IVA 20% su spese generali	€ 67.345,98
- per indagini geologiche	€ 25.822,84
- per spese pubblicità	€ 9.502,81
- per economie 7%	€ 170.418,48
- per fondo accordi bonari (art.12 DPR 554/99)	€ 73.036,49
- per IVA 20% su lavori, oneri sic. ed economie	€ <u>520.993,64</u>
	In uno a disposizione
	€ <u>1.384.610,05</u>
	<b>TOTALE</b>
	<b>€ 3.819.162,37</b>



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge e in data 21.03.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.60 di Rep.;
- con delibera di Giunta Provinciale n°474 del 14.10.2002 venne approvata la prima perizia di variante che prevedeva il seguente quadro economico:

### A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€ 3 816 000,00
A detrarre oneri sicurezza	€ 17 859,07
Restano	€ 3 798 140,93
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€ 1 215 405,10

Restano netti	€ 2 582 735,83
Oneri per la sicurezza	€ 17 859,07
<b>Importo netto dei lavori</b>	<b>€ 2 600 594,90</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€ 180 759,91
2) per spese generali	€ 318 500,00
3) per IVA 20% su spese generali	€ 63 700,00
4) per indagini geologiche IVA compresa	€ 25 822,84
5) per spese di pubblicità	€ 9 502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€ 100 162,93
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€ 520 118,98
Totale somme a disposizione	€ 1 218.567,47
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 3 819 162,37</b>

con presa d'atto da parte della Regione Campania con propria nota prot. N°227 del 17.01.2003;

### Considerato che:

- i lavori affidati sono in una fase avanzata di esecuzione e, per dare agli stessi completezza funzionale, si rende necessaria la realizzazione di ulteriori opere migliorative, meglio descritte nella relazione tecnica allegata al progetto di completamento e che di seguito sinteticamente si elencano:
  - opere di rivestimento in pietra di alcuni muri in particolare posizione paesaggistica;
  - completamento in alcune zone di gabbionate a protezione del nastro stradale lungo il tratto S. *Giorgio l. M. - Molinara - Ex SS. 369*;
  - taglio e sagomature delle scarpate;
  - costruzione di zanelle con muretto sovrastante;
  - opere di regimazione delle acque meteoriche (pozzetti e tubazioni);
  - risagomatura e pavimentazione dell'intera carreggiata stradale del tratto S. *Giorgio l. M. - Molinara - Ex SS. 369*;
- il costo complessivo degli ulteriori interventi previsti, come stimati dalla direzione lavori che ha redatto la relativa perizia, e come riportato nell'approvato elenco annuale dei lavori per l'anno 2003,



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

ammonta ad €.420.000,00, comprensivo di spese generali ed oneri fiscali (IVA) e trova copertura finanziaria sul cap. n°12423 del bilancio di previsione del corrente anno;

- il quadro economico riportato nella perizia n°2, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

<b>A) SOMME PER LAVORI</b>		
Importo perizia di variante	€	4.286.085,01
Di cui per oneri sicurezza €. 17.859,07		
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su (4.286.225,94 – 17.859,07)	€	<u>1.365.832,30</u>
	<b>Importo netto dei lavori</b>	<b>€ 2.920.252,71</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1) per espropri	€	180.759,91
2) per spese generali	€	348.842,19
3) per IVA 20% su spese generali	€	69.768,44
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25.822,84
5) per spese di pubblicità	€	9.502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA €16.693,82)	€	100.162,93
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	<u>584.050,54</u>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.318.909,66</b>
	<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 4.239.162,37</b>

- i lavori previsti nel progetto dei lavori in parola vennero finanziati, come detto, per l'importo complessivo di **€3.819.162,37** con decreto dirigenziale della Regione Campania n°14 del 30.01.2001;
- il maggiore importo complessivo di €.420.000,00, trova copertura sulle disponibilità del cap. n°12423 del bil. 2003;
- la perizia di variante tecnica n°2 prevede un aumento contrattuale dei lavori di €319.657,81, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara che, in uno a quelli già affidati con il primo atti di sottomissione è contenuto nei limiti del 20% di quelli affidati con il contratto originario;

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) SOMME PER LAVORI</b>		
Importo perizia di variante	€	4.286.085,01
Di cui per oneri sicurezza €. 17.859,07		
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su (4.286.225,94 – 17.859,07)	€	<u>1.365.832,30</u>
	<b>Importo netto dei lavori</b>	<b>€ 2.920.252,71</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

1) per espropri	€ 180 759,91	
2) per spese generali	€ 348 842,19	
3) per IVA 20% su spese generali	€ 69.768,44	
4) per indagini geologiche IVA compresa	€ 25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€ 9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA €16.693,82)	€ 100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	<u>€ 584.050,54</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 1.318.909,66</b>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 4.239.162,37</b>

- di prendere atto che la perizia di variante tecnica presenta un aumento contrattuale rispetto ai lavori già affidati di **€319.657,81**, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara, per cui è stato redatto lo Schema di Atto di Sottomissione n°2, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni;
- di provvedere al finanziamento dei lavori in parola con i fondi previsti dal Decreto dirigenziale della Regione Campania n°14 del 30.01.2001 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€3.819.162,37** e di provvedere al finanziamento della restante somma di **€420.000,00** con i fondi di cui al **Cap. n°12423** del Bilancio annuale 2003;
- di notificare l'approvazione della presente perizia alla Regione Campania;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 2.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

**Il R.U.P - Dirigente S.I.**  
(ing. Angelo FUSCHINI)