

J. E. L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 21 SET all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 508 del 24 SET.

OGGETTO: Lavori di RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA"); IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI S.E.D.E.P. s.r.l., Via Dei Mulini, 7, BN-; Approvazione perizia di assestamento dei lavori.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                        |              |                   |       |
|------------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine       | NARDONE      | - Presidente      | _____ |
| 2) Rag. Giovanni       | MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso        | CIERVO       | - Assessore       | _____ |
| 4) Ing. Pompilio       | FORGIONE     | - Assessore       | _____ |
| 5) Dott. Pasquale      | GRIMALDI     | - Assessore       | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo | NISTA        | - Assessore       | _____ |
| 7) Dott. Carlo         | PETRIELLA    | - Assessore       | _____ |
| 8) Dott. Rosario       | SPATAFORA    | - Assessore       | _____ |
| 9) Geom. Carmine       | VALENTINO    | - Assessore       | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, istruita dal Rag. Feleppa Antonio qui di seguito trascritta:

Premesso che :

- con delibera di G.P. n°494 del 17.10.2002, venne approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 929.622,42 (L. 1.800.000.000);
- con determinazione n° 66 / 06 del 28.01.2003 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne approvato il quadro economico di spesa del progetto relativo alle opere indicate in oggetto così appresso specificato:

A) importo a base d'asta:	€ 648.008,97
a detrarre il ribasso del 34,08%	€ 220.841,06
Restano	€ 427.167,51
Oneri per la sicurezza	€ 27.000,37
Sommano	€ 454.167,88

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• per IVA sui lavori il 10%	€.	45.416,79	
• Spese tecniche, oneri ed IVA	€.	45.000,00	
• Pubblicazione	€.	4.489,87	
• Fondo accordi bonari	€.	20.250,28	
• Art. 18 /04 ed oneri riflessi	€.	13.395,56	
• Imprevisti	€.	12.671,69	
• Espropri	€.	<u>144.607,93</u>	
	Somma		€ <u>285.832,12</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			€ <u>740.000,00</u>

- con contratto d'appalto Rep. N°146 del 26.05.2003 vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € **454.167,88**;
- con delibera di G.P. n°241 del 05.05.2004, venne approvata la perizia di variante del progetto originario consistenti in interventi di miglioramento, riguardanti aspetti tecnici particolari dell'opera, lasciando inalterate le linee progettuali, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori a base d'asta		€	684.338,78
a detrarre il ribasso del 34,08%		€	<u>233.222,65</u>
Restano		€	451.116,12
Oneri per la sicurezza		€	<u>27.000,37</u>
Importo netto di perizia		€	478.116,49
B) Somma a disposizione			
• I.V.A 10% sui lavori	€	47.811,65	
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€	40.064,10	
• IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche	€	10.935,90	
• Spese per pubblicazione	€	4.481,87	
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€	9.500,00	
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€	4.474,06	
• Espropri	€	<u>144.607,93</u>	
	Totale somme a disposizione	€	<u>261.883,51</u>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	€	<b>740.000,00</b>

**Considerato che:**

- il direttore dei lavori ha rimesso la perizia di assestamento per le lievi modificazioni intervenute riguardanti essenzialmente la rampa di accesso al ponte con riduzione della zona a parcheggio, piccole variazioni di quote, e l'utilizzo, sul rilevato, come protezione pedonale, di idonea ringhiera parapetto al posto dei guard-rails provenienti da precedenti rimozioni, di nuovi pali di illuminazione e di nuovi chiusini conformi alle UNI, che non hanno modificato l'opera appaltata all'impresa SEDEP s.r.l., il cui importo contrattuale è rimasto invariato in € 478.116,49, così come l'ammontare del progetto è rimasto invariato nell'importo di € 740.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori a base d'asta di cui per oneri di sicurezza € 27.000,37		€	711.339,15
a detrarre il ribasso del 34,08% su € 700.582,92 – 27.000,37		€	<u>233.222,66</u>
Importo netto di perizia		€	478.116,49
B) Somma a disposizione			
• I.V.A 10% sui lavori	€	47.811,65	
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€	40.064,11	
• IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche	€	10.935,90	
• Spese per pubblicazione	€	4.481,87	
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€	9.500,00	
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€	4.474,06	
• Espropri	€	<u>144.607,93</u>	
	Totale somme a disposizione	€	<u>261.883,51</u>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	€	<b>740.000,00</b>

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare la perizia di assestamento elaborata dalla direzione dei lavori per le lievi modificazioni intervenute durante l'esecuzione dei lavori, contenuta nell'importo complessivo di progetto di € 740.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa.

A) Lavori a base d'asta di cui per oneri di sicurezza € 27.000,37	€ 711.339,15
a detrarre il ribasso del 34,08% su € 700.582,92 – 27.000,37	<u>€ 233.222,66</u>
Importo netto di perizia	€ 478.116,49

B) Somma a disposizione

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • I.V.A 10% sui lavori  | € 47.811,65         |
| • Spese tecniche<br>(Direzione Lavori, Perizia variativa<br>e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | € 40.064,11         |
| • IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche   | € 10.935,90         |
| • Spese per pubblicazione   | € 4.481,87          |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri   | € 9.500,00          |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali  | € 4.474,06          |
| • Espropri  | <u>€ 144.607,93</u> |

Totale somme a disposizione	<u>€ 261.883,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 740.000,00</b>

2. di confermare la spesa sul Capitolo N°12423/017R, Progr. 2360 / 2 / 01;

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_


Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio MUOLLO)



## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare la perizia di assestamento elaborata dalla direzione dei lavori per le lievi modificazioni intervenute durante l'esecuzione dei lavori, contenuta nell'importo complessivo di progetto di €.740.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa.

A) Lavori a base d'asta di cui per oneri di sicurezza €.27.000,37	€ 711.339,15
a detrarre il ribasso del 34,08% su €.700.582,92 – 27.000,37	€ <u>233.222,66</u>
Importo netto di perizia	€ 478.116,49
B) Somma a disposizione	
• I.V.A 10% sui lavori	€ 47.811,65
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€ 40.064,11
• IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche	€ 10.935,90
• Spese per pubblicazione	€ 4.481,87
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€ 9.500,00
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€ 4.474,06
• Espropri	€ <u>144.607,93</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>261.883,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 740.000,00</b>

2. di confermare la spesa sul Capitolo N°12423/01/R, Progr. 2360 / 2 / 01- 2360/6/01

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**

(dr. Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature of Carmine Nardone]*

N. 583 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 27 SET. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 SET. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 14 OTT. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 14 OTT. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 14 OTT. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)  
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per  
SETTORE 31  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

✓ Revisori dei Conti  
✓ Nucleo di Valutazione  
DOTT. CAPORUPPO

il	} <u>5808</u>	prot. n.	<u>ES. 6248</u>
il		prot. n.	<u>15.10.04</u>
il		prot. n.	_____
il		prot. n.	_____
il		prot. n.	_____

*[Handwritten signature and date: 28.9.04]*

964  
28-09-04

# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 5808

Benevento, li 28 SET. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL PRESIDENTE  
REVISORI DEI CONTI

AL PRESIDENTE  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
S E D E

Oggetto: **DELIBERA G.P. N. 508 DEL 24.09.2004 AD OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST ( LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA"): IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI S.E.D.E.P. SRL., VIA DEI MULINI, 7 BN - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI -**

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PM



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: **Lavori di RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA").**

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: **S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO;**

**Approvazione perizia di assestamento dei lavori.**

#### Premesso che :

- con delibera di G.P. n°494 del 17.10.2002, venne approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €.929.622,42 (€1.800.000.000);
- con determinazione n° 66 / 06 del 28.01.2003 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne approvato il quadro economico di spesa del progetto relativo alle opere indicate in oggetto così appreso specificato:

A) importo a base d'asta:	€.	648.008,97
a detrarre il ribasso del 34,08%	€	<u>220.841,06</u>
Restano	€	427.167,51
Oneri per la sicurezza	€	<u>27.000,37</u>
Sommano	€	454.167,88

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• per IVA sui lavori il 10%	€.	45.416,79
• Spese tecniche, oneri ed IVA	€.	45.000,00
• Pubblicazione	€.	4.489,87
• Fondo accordi bonari	€.	20.250,28
• Art. 18 /04 ed oneri riflessi	€.	13.395,56
• Imprevisti	€.	12.671,69
• Espropri	€.	<u>144.607,93</u>
Sommano	€.	<u>285.832,12</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€.	<u><b>740.000,00</b></u>

- con contratto d'appalto Rep. N°146 del 26.05.2003 vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di €. 454.167,88;
- con delibera di G.P. n°241 del 05.05.2004, venne approvata la perizia di variante del progetto originario consistenti in interventi di miglioramento, riguardanti aspetti tecnici particolari dell'opera, lasciando inalterate le linee progettuali, avente il seguente quadro economico di spesa:



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

A) Lavori a base d'asta	€ 684.338,78
a detrarre il ribasso del 34,08%	€ <u>233.222,65</u>
Restano	€ 451.116,12
Oneri per la sicurezza	€ <u>27.000,37</u>
Importo netto di perizia	€ 478.116,49
B) Somma a disposizione	
• I.V.A 10% sui lavori	€ 47.811,65
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€ 40.064,10
• IVA- CNPAIA -INPS su spese tecniche	€ 10.935,90
• Spese per pubblicazione	€ 4.481,87
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€ 9.500,00
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€ 4.474,06
• Espropri	€ <u>144.607,93</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>261.883,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 740.000,00</b>

### Considerato che:

- il direttore dei lavori ha rimesso la perizia di assestamento per le lievi modificazioni intervenute riguardanti essenzialmente la rampa di accesso al ponte con riduzione della zona a parcheggio, piccole variazioni di quote, e l'utilizzo, sul rilevato, come protezione pedonale, di idonea ringhiera parapetto al posto dei guard-rails provenienti da precedenti rimozioni, di nuovi pali di illuminazione e di nuovi chiusini conformi alle UNI, che non hanno modificato l'opera appaltata all'impresa SEDEP s.r.l., il cui importo contrattuale è rimasto invariato in €.478.116,49, così come l'ammontare del progetto è rimasto invariato nell'importo di €. 740.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori a base d'asta di cui per oneri di sicurezza €27.000,37	€ 711.339,15
a detrarre il ribasso del 34,08% su €700.582,92 - 27.000,37	€ <u>233.222,66</u>
Importo netto di perizia	€ 478.116,49
B) Somma a disposizione	
• I.V.A 10% sui lavori	€ 47.811,65
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€ 40.064,11
• IVA- CNPAIA -INPS su spese tecniche	€ 10.935,90
• Spese per pubblicazione	€ 4.481,87
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€ 9.500,00
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€ 4.474,06
• Espropri	€ <u>144.607,93</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>261.883,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 740.000,00</b>

### Per tutto quanto detto si propone :

- di approvare la perizia di assestamento elaborata dalla direzione dei lavori per le lievi modificazioni intervenute durante l'esecuzione dei lavori, contenuta nell'importo complessivo di progetto di €.740.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa.

A) Lavori a base d'asta di cui per oneri di sicurezza €27.000,37	€ 711.339,15
a detrarre il ribasso del 34,08% su €700.582,92 - 27.000,37	€ <u>233.222,66</u>



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

Importo netto di perizia		€ 478.116,49
B) Somma a disposizione		
• I.V.A 10% sui lavori	€ 47.811,65	
• Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza)	€ 40.064,11	
• IVA- CNPAIA -INPS su spese tecniche	€ 10.935,90	
• Spese per pubblicazione	€ 4.481,87	
• Art. 18 Legge 109/94 ed oneri	€ 9.500,00	
• Scavi archeologici incluso oneri fiscali	€ 4.474,06	
• Espropri	€ 144.607,93	
Totale somme a disposizione		€ 261.883,51
<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 740.000,00</b>

2. di confermare la spesa sul Capitolo N°12423/01/R, Progr. 2360 / 2 / 01, ~~2360/2/01~~ 2360/6/01

Allegati: Copia Contratto Rep. N°146 del 26.05.2003;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
(ing. Salvatore Minicopzi)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Faschini)