

J. E. G.
16 AGO. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVA

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 516 del 08 AGO. 2005

OGGETTO : LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO DI BENEVENTO. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA POZIELLO SALVATORE - IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 59.951,30 OLTRE IVA - IMPORTO SUPPLETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA.
MUTUO CASSA D.D.P.P. N. 4433738.00

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE J. E. G.

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 5321 del 29 .07.2005 con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", che qui di seguito si riporta integralmente:

"- Premesso che:
- Il progetto originario, che prevedeva lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente, fu approvato con delibera di G.P. n. 126 dell' 08.04.2003. I lavori furono affidati, a seguito di gara espletata in data 8.09.2003, di cui alla determina n. 1492/02 del 30.09.03, all'impresa POZIELLO SALVATORE di Giugliano (NA).

Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente:

A) per lavori a base d'asta	€.	82.519,59
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€.	24.218,67
Restano	€.	58.300,92
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.650,38
	€.	<u>59.951,30</u>

B) per somme a disposizione:

IVA al 20%	€. 11.990,26
imprevisti	€. 1.650,38
IVA su imprevisi	€. 1.196,05
Spese gen. tecniche art. 18 L. 109/94	€. 10.262,49
IVA su spese generali	€. 2.052,49
Lavori in economia	€. 12.000,00
Totale somme a disposizione	€. 37.955,62
TOTALE (A)+(B)	€. 97.906,92

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 113 di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 Vol. 19 per l'importo di €. 59.951,30.

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli scavi di fondazione del blocco scala di sicurezza, a seguito del rinvenimento di un'ala di aggetto della fondazione del muro di contenimento (perimetrale all'edificio scolastico), è stato necessario eseguire lo scavo di fondazione con una profondità maggiore rispetto a quella prevista nel progetto originario di mt. 1,10.

L'intera struttura portante della scala, pertanto, è stata modificata e riverificata in conformità delle nuove condizioni geometriche, imponendo, quindi, la necessità di apportare variazioni dimensionali sia ai piedritti, sia ai cosciali nonché aumentare il numero dei gradini della scala. Tale variazione comporta un incremento generale del peso della scala e quindi del costo dell'intera struttura.

Inoltre, a tutela della sicurezza degli utenti della scuola, occorre intervenire con lavori di ripristino del rivestimento in marmo dei cornicioni che sono risultati, a seguito di un rigoroso esame, degradati e pericolanti. Pertanto, al fine di rendere completamente funzionale l'intervento, è necessario eseguire ulteriori lavori non contemplati nel progetto originario, ma che trovano copertura economica facendo ricorso alle economie derivanti sia dalle minori quantità lavorate sia da alcune voci riportate nell'ambito delle somme a disposizione.

Gli ulteriori lavori possono così riassumersi:

Maggiori quantità lavorate per:

- la realizzazione delle scale in acciaio di emergenza;
- lavori di scavo;
- getto di conglomerato cementizio armato;
- Inoltre sono stati previsti, in sostituzione del serbatoio in calcestruzzo, n. 2 serbatoi in acciaio.

La perizia di variante redatta prevede un costo complessivo di €. 101.000,00 per lavori, con un maggiore importo di lavori, da affidarsi alla stessa impresa POZIELLO SALVATORE, che al netto del medesimo ribasso contrattuale del 29,34%, è pari ad €. 11.890,58 e quindi contenuto nel 20% dell'importo contrattuale originario.

Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente

A) per lavori	€. 101.000,00	
A detrarre oneri per la sicurezza	€. 1.650,38	
	€. 99.349,62	
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€. 29.158,12	
Restano	€. 70.191,50	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.650,38	
Totale		€. 71.841,88

B) per somme a disposizione:

IVA al 20%	€. 14.368,38	
Spese tecniche D.L. ,art.18 L. 109/94	€. 10.262,41	
IVA su spese tecniche	€. 2.052,48	
Lavori in economia	€. 4.766,22	
Totale somme a disposizione		€. 31.449,49
TOTALE (A)+(B)		€. 103.291,37

CONSIDERATO CHE:

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura;

-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Poziello Salvatore, già presente in cantiere;

- la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso del 29,34% sull'importo a base d'asta; per quanto premesso si propone di:

approvare la perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) per lavori	€. 101.000,00
----------------------	---------------

A detrarre oneri per la sicurezza	€.	1.650,38	
	€.	99.349,62	
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€.	29.158,12	
Restano	€.	70.191,50	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.650,38	
Totale			€. 71.841,88
B) per somme a disposizione:			
IVA al 20%	€.	14.368,38	
Spese tecniche D.L. art.18 L. 109/94	€.	10.262,41	
IVA su spese generali	€.	2.052,48	
Lavori in economia	€.	4.766,22	
Totale somme a disposizione			€. 31.449,49
TOTALE (A)+(B)			€. 103.291,37

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di €. 11.890,58 al netto del ribasso offerto del 29,34% in sede di gara.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

13/05/07 (dott. Sergio Muollo)

Sergio Muollo

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) per lavori	€.	101.000,00
A detrarre oneri per la sicurezza	€.	1.650,38
	€.	99.349,62
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€.	29.158,12
Restano	€.	70.191,50

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€. 1.650,38

€. 71.841,88

Totale

B) per somme a disposizione:

€. 14.368,38

IVA al 20%

€. 10.262,41

Spese tecniche D.L. art.18 L. 109/94

€. 2.052,48

IVA su spese generali

€. 4.766,22

Lavori in economia

€. 31.449,49

Totale somme a disposizione

€. 103.291,37

TOTALE (A)+(B)

- di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa POZIELLO SALVATORE, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 71.841,88, di cui € 59.951,30, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 113 del 26.03.2004, debitamente reg.to, oltre € 11.890,58 per maggiori lavori;
- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 11603/R. Impegno 1336/1/03;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.E.PI.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

ESAMINATO E APPROVATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
Reg. Giovanni Mascardi

N. 730 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

16 AGO. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 AGO. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 2 SET. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____ 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2* Copia per
 SETTORE SEP
 SETTORE Finanza e Ct
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenza Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>ES. 1399</u>
il	<u>686 F</u>	prot. n.	<u>6-9-05</u>
il	<u>18-8-05</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. N. ~~5321~~ /S.E.P. del **29 LUG. 2005**

All'Ufficio LL.PP.
SEDE

OGGETTO : LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO DI BENEVENTO. PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA POZIELLO SALVATORE IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 59.951,30 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA CAP. 11609 - IMPEGNI N. 1936/1/03

RAPPORTO

- Premesso che:

- Il progetto originario, che prevedeva lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente, fu approvato con delibera di G.P. n. 126 dell' 08.04.2003. I lavori furono affidati, a seguito di gara espletata in data 8.09.2003, di cui alla determina n. 1492/02 del 30.09.03, all'impresa POZIELLO SALVATORE di Giugliano (NA).

Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente:

A) per lavori a base d'asta	€ 82.519,59
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	<u>€ 24.218,67</u>
Restano	€ 58.300,92
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.650,38</u>
	€ 59.951,30

B) per somme a disposizione:

IVA al 20%	€ 11.990,26
imprevisti	€ 1.650,38
IVA su imprevisti	€ 1.196,05
Spese gen.tecniche art.18 L. 109/94	€ 10.262,49
IVA su spese generali	€ 2.052,49
Lavori in economia	<u>€ 12.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 37.955,62

TOTALE (A)+(B) € 97.906,92

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 113 di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 Vol. 19 per l'importo di €. 59.951,30.

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli scavi di fondazione del blocco scala di sicurezza, a seguito del rinvenimento di un'ala di aggetto della fondazione del muro di contenimento (perimetrale all'edificio scolastico), è stato necessario eseguire lo scavo di fondazione con una profondità maggiore rispetto a quella prevista nel progetto originario di mt. 1,10.

L'intera struttura portante della scala, pertanto, è stata modificata e riverificata in conformità delle nuove condizioni geometriche, imponendo, quindi, la necessità di apportare variazioni dimensionali sia ai piedritti, sia ai cosciali nonché aumentare il numero dei gradini della scala. Tale variazione comporta un incremento generale del peso della scala e quindi del costo dell'intera struttura.

Inoltre, a tutela della sicurezza degli utenti della scuola, occorre intervenire con lavori di ripristino del rivestimento in marmo dei cornicioni che sono risultati, a seguito di un rigoroso esame, degradati e pericolanti. Pertanto, al fine, di rendere completamente funzionale l'intervento, è necessario eseguire ulteriori lavori non contemplati nel progetto originario, ma che trovano copertura economica facendo ricorso alle economie derivanti sia dalle minori quantità lavorate sia da alcune voci riportate nell'ambito delle somme a disposizione.

Gli ulteriori lavori possono così riassumersi:

Maggiori quantità lavorate per:

- la realizzazione delle scale in acciaio di emergenza;
- lavori di scavo;
- getto di conglomerato cementizio armato;
- Inoltre sono stati previsti, in sostituzione del serbatoio in calcestruzzo, n. 2 serbatoi in acciaio.

La perizia di variante redatta prevede un costo complessivo di €. 101.000,00 per lavori, con un maggiore importo di lavori, da affidarsi alla stessa impresa POZIELLO SALVATORE, che al netto del medesimo ribasso contrattuale del 29,34%, è pari ad €. 11.890,58 e quindi contenuto nel 20% dell'importo contrattuale originario.

Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente

A) per lavori	€.	101.000,00	
A detrarre oneri per la sicurezza	€.	<u>1.650,38</u>	
	€.	99.349,62	
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€.	<u>29.158,12</u>	
Restano	€.	70.191,50	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.650,38</u>	
Totale			€. 71.841,88

B) per somme a disposizione:

IVA al 20%	€.	14.368,38	
Spese tecniche D.L. ,art.18 L. 109/94	€.	10.262,41	
IVA su spese tecniche	€.	2.052,48	
Lavori in economia	€.	4.766,22	
Totale somme a disposizione			€. 31.449,49
TOTALE (A)+(B)			€. 103.291,37

CONSIDERATO CHE:

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura;

-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Poziello Salvatore , già presente in cantiere;

- la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso del 29,34% sull'importo a base d'asta; per quanto premesso si propone di:

approvare la perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento" , il cui quadro economico risulta essere il seguente:


A) per lavori	€.	101.000,00	
A detrarre oneri per la sicurezza	€.	1.650,38	
	€.	99.349,62	
da cui dedotto il ribasso del 29,34%	€.	29.158,12	
Restano	€.	70.191,50	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.650,38	
Totale			€. 71.841,88

B) per somme a disposizione:

IVA al 20%	€.	14.368,38	
Spese tecniche D.L. art.18 L. 109/94	€.	10.262,41	
IVA su spese generali	€.	2.052,48	
Lavori in economia	€.	4.766,22	
Totale somme a disposizione			€. 31.449,49
TOTALE (A)+(B)			€. 103.291,37

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di €. 11.890,58 al netto del ribasso offerto del 29,34% in sede di gara.

L'Istruttore tecnico
(Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing Angelo D'Angelo)



Il Dirigente S.E.P.
(Dott. Ing Valentino Melillo)





PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO : LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO DI BENEVENTO.
ATTO DI SOTTOMISSIONE IMPRESA POZIELLO SALVATORE-IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 59.951,30 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA
CAP. 11609 - IMPEGNI N. 1936/1/03

IMPRESA: POZIELLO SALVATORE

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 113 di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 Vol. 19 per l'importo di €. 59.951,30.

Premesso che con contratto d'appalto, con , stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 113 di repertorio registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 Vol. 19 sono stati appaltati all' Impresa POZIELLO SALVATORE DI GIUGLIANO (NA), I lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento" per un importo a base di contratto di €. 59.951,30 , comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 29,34% sulla somma preventivata a base d'asta di €. 82.519,59.

- vista l'allegata perizia di variante, che prevede lavori per l'importo complessivo lordo di €. 101.000,00 comprensivo di €. 1.650,38 per la sicurezza che assoggettato al ribasso del 29,34 % diviene al netto pari ad. €. 71.841,88 comprensivo di €. 1.650,38 per oneri per la sicurezza;

- visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data _____, sottoscritto dall'impresa e ratificato dal Responsabile del Procedimento, visti i nuovi prezzi contenuti nella suddetta perizia, desunti da apposite analisi predisposte sulla scorta dei prezzi dei materiali e del costo locale della manodopera di cui all'allegato "A" al predetto verbale di concordamento;

- rilevato che il maggiore importo netto dei lavori della perizia di variante è di €. 11.890,58, pari al 19,83% dell'importo di cui al contratto principale, così distinto:

- Importo totale netto lavori di perizia di variante € 71.841,88
- A detrarre importo netto lavori di contratto principale € 59.951,39

- Maggiore importo netto lavori di perizia e importo di atto di sottomissione €. 11.890,58

- Vista la delibera di G.P. n. del , di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva e del presente schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa POZIELLO SALVATORE di Giugliano (NA) dichiara di eseguire i maggiori lavori riportati in perizia di variante, ai prezzi unitari ivi indicati, senza sollevare eccezioni o riserve di sorta, sulla base delle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel capitolato speciale allegato.

Resta confermato, che l'importo netto complessivo dei lavori della perizia di variante ammonta ad €. 71.841,88 (diconsi euro settantunomilaottocentoquarantuno/88) compresi €. 1.650,38 per la sicurezza, mentre quelli aggiuntivi al contratto originario, ammontano ad €. 11.890,58 al netto del ribasso d'asta del 29,34%.

Per effetto dei lavori aggiuntivi viene stabilito una maggiore durata dei tempi di esecuzione di giorni 30 (trenta).

Il presente atto, mentre vincola l'impresa sin dal momento della firma, diventerà impegnativo per la Provincia di Benevento solo con il conseguimento di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge.

Le spese relative al presente atto sono a totale carico della ditta appaltatrice.

L'Impresa
POZIELLO SALVATORE

Il Tecnico D.L.
Ing. Ivan Verlingieri

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo D'Angelo

Il Dirigente S.E.P.
Dott. Ing. Valentino Melillo