

La presente deliberazione viene affissa il 24 GEN. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 28 del 20 GEN. 2006

Oggetto: Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro.
Approvazione perizia di variante migliorativa e suppletiva n°2 e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Gennaio
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2)	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>"ASSENTE"</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 385 del 10.01.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di **£.19.950.000.000** (€. 10.303.315,14);
- in data 23.04.2002, al repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al n°2308, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e in data 05/06/2002 vennero consegnati i lavori all'impresa appaltatrice *Coopcostruttori*, per un importo pari ad €.4.010.095,98, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 207.605,60, per complessivi €.4.217.701,58;

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di appositi accertamenti predisposti da questo Settore, venne riscontrato un ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa Coopcostruttori, per cui in data **31.07.2003**, la Giunta Provinciale, con propria **deliberazione n°306**, procedette alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del d.P.R. n. 554/99, per "negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma", ed in data 14.02.2004 venne redatto, dalla D.L. lo stato di consistenza delle opere eseguite, a tutto l'11.07.2003, per un importo complessivo di €. 1.581.546,95, compreso oneri previdenziali;
- successivamente, la D.L., ha elaborato il nuovo progetto generale dei lavori di completamento che prevedeva una spesa complessiva di €. 8.399.976,00, con una maggiore spesa, rispetto al finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania di €.7.519.976,00, di €. 880.000,00. Conseguentemente è stato elaborato un progetto I Stralcio nell'importo di €.7.519.976,00 pari al finanziamento regionale, prevedendo di realizzare le restanti opere, dell'importo di €. 880.000,00, con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per l'affidamento dei lavori 1° stralcio, previo assenso da parte della Regione Campania,;
- con **deliberazione della G.P. n° 237 del 05.05.2004** venne approvato il progetto generale delle opere di completamento ed il progetto 1° stralcio affidato, con **determinazione n°714/06 del 26/07/2004**, all'impresa UNILAND - Società Consortile a Responsabilità Limitata - Via Repubblica, n.36/f, 70015 NOCI (BA), per l'importo netto di €.2.382.587,02, di cui oneri di sicurezza €.25.291,89. Il nuovo quadro economico di spesa veniva così rimodulato:

Quadro economico		
LAVORI		
LAVORI DA ESEGUIRSI – UNILAND		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.516.776,26
Ribasso d'asta		€ 1.159.481,13
Lavori al netto		€ 2.357.295,13
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.382.587,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute compreso IVA	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Ass. Gov.	€ 125.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 341.958,56	
IVA su €. 341.958,56	€ 68.391,71	
IVA su lavori, pubblicità, imprevisti e sistema di misura ed oneri Coopcostruttori	€ 874.704,06	
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n°554/99	€ 71.477,62	
Fondo del 7% - imprevisti	€ 166.781,10	
	Sommano	€ 2.412.078,34
	Economia	€ 960.932,20
	IVA su economia	€ 192.186,44
	Somma economia	€ 1.153.118,64
LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

- in data 13/12/2004 venne sottoscritto il contratto d'appalto rep. n°546 tra questo Ente e l'impresa UNILAND s.r.l., ed in data 30/8/2004 venne effettuata la consegna dei lavori;

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRITACI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante migliorativa e suppletiva n° 2 e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa Uniland s.r.l., che prevede un incremento di lavori di **€ 114.730,06**, contenuto nel limite del 5% dell'importo d'appalto, e comunque nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

Quadro economico		
A) LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.472.017,49
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.497.309,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Assistente Governativo	€ 145.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 418.111,92	
IVA su spese tecniche	€ 83.622,38	
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01	€ 48.608,59	
Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n°554/99	€ 74.919,28	
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario	€ 1.035.110,30	
	Sommano	€ 2.459.782,81
C) ECONOMIE		
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare l'impegno di spesa sul Cop. 12421/SR progr. 2307/09/00 e 2307/10/
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 65 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 GEN. 2006

IL MESSO ib

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 FEB. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 3x SETTORE Si
 SETTORE Finanze e Cf
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>ES 1193</u>
il	<u>7638</u>	prot. n.	<u>76206</u>
il	<u>7638</u>	prot. n.	_____
il	<u>7638</u>	prot. n.	_____
il	<u>7638</u>	prot. n.	_____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

133
24-1-06

Prot. n. ...638.....

Benevento, li.....26 GEN: 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
- AI PRESIDENTI COLLEGI
REVISORI DEI CONTI E
NUCLEO VALUTAZIONE

S E D E

OGGETTO: DELIBERA N. 28 del 20.01.06

Per quanto di competenza, si rimettono tre copie estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

Altre cope della stessa si rimettono ai destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

cpu

- con **deliberazione di G.P. n° 741 del 06.10.2005**, venne approvata la perizia di variante tecnica in corso d'opera, per adeguare l'importo delle spese tecniche, senza maggior importo dei lavori appaltati, con il seguente nuovo quadro economico:

Quadro economico perizia di variante		
LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.357.287,43
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.382.579,32
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Ass. Gov.	€ 145.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 418.111,92	
IVA su spese tecniche	€ 83.622,38	
Economie al 7%	€ 166.780,55	
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n°554/99	€ 71.477,38	
IVA su lavori, - imprevisti, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie	€ 1.035.110,30	
	Sommano	€ 2.574.512,88
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

Considerato che:

- nel corso di sopralluoghi ai lavori con i servizi tecnici del Registro Italiano Dighe, si è rilevata l'opportunità di implementare la rete di monitoraggio geologico dei due versanti in prossimità del corpo diga, per cui la Direzione Lavori ha elaborato una nuova perizia i cui maggiori lavori consistono nella realizzazione di ulteriori:
 - n° 4 inclinometri, dei quali uno a funzionamento manuale per taratura del sistema automatico, e n° 12 piezometri a celle Casagrande. Le quattro verticali inclinometriche hanno profondità, a coppie, di m 50 e m 70, mentre quelle piezometriche hanno profondità variabile da m 14 a m 47 e sono distribuite sia sul versante destro (n° 4 inclinometri e n° 7 piezometri), sia sul versante sinistro (n° 5 piezometri);
 - installazione di gabbionetti metallici a protezione delle apparecchiature (accumulatore del pannello fotovoltaico e collegamenti) per tutte quelle coppie di verticali installate in zone esterne al recinto della diga. La struttura, realizzata con pannelli metallici coibentati ha dimensioni esterne di m 1,00 x 1,00 ed altezza di m 2,50 poggiato su una base in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.

il quadro economico di spesa della perizia di variante migliorativa e suppletiva n°2 risulta il seguente:

Quadro economico		
A) LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.472.017,49
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.497.309,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Assistente Governativo	€ 145.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 418.111,92	
IVA su spese tecniche	€ 83.622,38	
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01	€ 48.608,59	
Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n°554/99	€ 74.919,28	
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario	€ 1.035.110,30	
	Sommano	€ 2.459.782,81
C) ECONOMIE		
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

La predetta perizia prevede l'applicazione di n° 6 nuovi prezzi, di cui n° 4 desunti dal vigente Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania anno 2004 e n° 2 da apposite analisi, riportati nello Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento, sottoscritto tra le parti (impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di **€.114.730,06**, al netto del ribasso d'asta del 32,97%, corrispondente al 4,815% dell'importo di contratto; l'importo complessivo dei lavori è comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania.

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante migliorativa e suppletiva n° 2 e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa Uniland s.r.l., che prevede un incremento di lavori di **€.114.730,06**, contenuto nel limite del 5% dell'importo d'appalto, e comunque nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

Quadro economico		
A) LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.472.017,49
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.497.309,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€	25.827,52
Lavori in economia	€	141.682,73
Gestione del sistema di misura	€	50.000,00
Espropri, compreso oneri	€	235.000,00
Spese tecniche già sostenute	€	201.231,04
Spese art.18 e Assistente Governativo	€	145.669,05
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€	418.111,92
IVA su spese tecniche	€	83.622,38
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01	€	48.608,59
Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n°554/99	€	74.919,28
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario	€	1.035.110,30
	Sommario	€ 2.459.782,81
C) ECONOMIE		
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Fejeppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 385 /S.I. del 10 GEN. 2006

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro.
Approvazione perizia di variante migliorativa e suppletiva n° 2 e schema atto di sottomissione.

Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di **£.19.950.000.000** (€. 10.303.315,14);
- in data 23.04.2002, al repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al n°2308, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e in data 05/06/2002 vennero consegnati i lavori all'impresa appaltatrice *Coopcostruttori*, per un importo pari ad €.4.010.095,98, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 207.605,60, per complessivi €.4.217.701,58;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di appositi accertamenti predisposti da questo Settore, venne riscontrato un ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa Coopcostruttori, per cui in data **31.07.2003**, la Giunta Provinciale, con propria **deliberazione n°306**, procedette alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del d.P.R. n. 554/99, per "*negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma*", ed in data 14.02.2004 venne redatto, dalla D.L. lo stato di consistenza delle opere eseguite, a tutto l'11.07.2003, per un importo complessivo di €. 1.581.546,95, compreso oneri previdenziali;
- successivamente, la D.L., ha elaborato il nuovo progetto generale dei lavori di completamento che prevedeva una spesa complessiva di €. 8.399.976,00, con una maggiore spesa, rispetto al finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania di €.7.519.976,00, di €. 880.000,00. Conseguentemente è stato elaborato un progetto I Stralcio nell'importo di €.7.519.976,00 pari al finanziamento regionale, prevedendo di



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- con **deliberazione di G.P. n° 741 del 06.10.2005**, venne approvata la perizia di variante tecnica in corso d'opera, per adeguare l'importo delle spese tecniche, senza maggior importo dei lavori appaltati, con il seguente nuovo quadro economico:

Quadro economico perizia di variante		
LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.357.287,43
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.382.579,32
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Ass. Gov.	€ 145.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 418.111,92	
IVA su spese tecniche	€ 83.622,38	
Economie al 7%	€ 166.780,55	
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n°554/99	€ 71.477,38	
IVA su lavori, - imprevidi, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie	€ 1.035.110,30	
	Sommano	€ 2.574.512,88
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		
		€ 7.519.976,00

Considerato che:

- nel corso di sopralluoghi ai lavori con i servizi tecnici del Registro Italiano Dighe, si è rilevata l'opportunità di implementare la rete di monitoraggio geologico dei due versanti in prossimità del corpo diga, per cui la Direzione Lavori ha elaborato una nuova perizia i cui maggiori lavori consistono nella realizzazione di ulteriori:
 - n° 4 inclinometri, dei quali uno a funzionamento manuale per taratura del sistema automatico, e n° 12 piezometri a celle Casagrande. Le quattro verticali inclinometriche hanno profondità, a coppie, di m 50 e m 70, mentre quelle piezometriche hanno profondità variabile da m 14 a m 47 e sono distribuite sia sul versante destro (n° 4 inclinometri e n° 7 piezometri), sia sul versante sinistro (n° 5 piezometri);



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante migliorativa e suppletiva n° 2 e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa Uniland s.r.l., che prevede un incremento di lavori di **€.114.730,06**, contenuto nel limite del 5% dell'importo d'appalto, e comunque nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

Quadro economico		
A) LAVORI		
LAVORI UNILAND		
Lavori del ribasso d'asta		€ 2.472.017,49
Oneri per la sicurezza		€ 25.291,89
	Sommano	€ 2.497.309,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali e pubblicità	€ 25.827,52	
Lavori in economia	€ 141.682,73	
Gestione del sistema di misura	€ 50.000,00	
Espropri, compreso oneri	€ 235.000,00	
Spese tecniche già sostenute	€ 201.231,04	
Spese art.18 e Assistente Governativo	€ 145.669,05	
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere	€ 418.111,92	
IVA su spese tecniche	€ 83.622,38	
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01	€ 48.608,59	
Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n°554/99	€ 74.919,28	
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario	€ 1.035.110,30	
	Sommano	€ 2.459.782,81
C) ECONOMIE		
	Economia	€ 825.576,51
	IVA su economia	€ 165.115,30
	Somma economia	€ 990.691,81
D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI		
Lavori contabilizzati con lo stato finale		€ 1.572.192,00
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.519.976,00

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore MINICOZZI)



Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)