

506

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 6 MAR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO ^{24 FEB. 2006}

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 10 del 1

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO PIANO SEMINTERRATO PER SALE ESPOSITIVE PRESSO IL PALAZZO DEL GOVERNO SITO AL CORSO GARIBALDI DI BENEVENTO. PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO 2° STRALCIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 715.000,00 COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemilasei il giorno ventiquattro del mese di febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Rag. Giovanni MASTROGINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE Grimaldi

LA GIUNTA

Visto il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 1429 del 17.02.2006 che qui si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con delibera di G.P. n° 661 del 03.12.2004 fu approvato il progetto di 2° stralcio dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di €. 715.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 765.869,02 | |
| A.1 | Importo dei lavori al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza | | € 558.567,10 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 14.348,31 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 572.915,41 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------------|
| B.1 | Imprevisti | | € 6.263,41 |
| B.2 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 | € 10.436,42 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev.incendi | € 53.000,00 | |
| | Totale B.2 | | € 63.436,42 |
| B.3 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. su B.1 (10%) | € 626,34 | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 57.291,54 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA, su spese tecniche | € 14.466,88 | |
| | Totale B | | € 72.384,76 |

Importo perizia suppletiva di 2° stralcio € 715.000,00

- la copertura di spesa veniva assicurata con imputazione sul cap. n° 10950/2/R, imp. n° 2846/04;
- per le motivazioni riportate nel medesimo atto deliberativo, i lavori di che trattasi furono affidati alla ditta Verrone Ferdinando S.a.s. di Verrone Costantino da S. Giorgio a Cremano (NA), già affidataria dei lavori del 1° stralcio, per un importo netto di € 572.915,41 (di cui € 14.348,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%;
- il suddetto affidamento fu formalizzato con contratto n° 344 di rep. del 24.05.2005, registrato a Benevento il 13.06.2005 al n° 1086 mod. 2;

Considerato che:

- come evidenziato dal direttore dei Lavori in parola, arch. V. M. Berruti, nella propria relazione, a seguito delle necessità di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori per consentire l'inaugurazione della mostra "O LUNA TU", si sono dovute apportare ai lavori affidati delle varianti in corso d'opera;
- per effetto di tanto il direttore dei Lavori ha elaborato la perizia di variante dei lavori di II stralcio che prevede una spesa complessiva sempre di € 715.000,00, con un nuovo importo netto dei lavori pari ad € 544.732,79 (di cui € 12.277,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%, come risultante dal seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 729.414,59 | |
| A.1 | Importo dei lavori a corpo e misura al netto del ribasso | | € 532.455,56 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 12.277,23 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 544.732,79 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| B.1 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 (1.03X1,323x727.567,34)/100 | € 12.921,56 | |

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev. incendi | € 80.813,51 | |
| Totale B.1 | | € 93.735,07 |
| B.2 Oneri fiscali | | |
| - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 54.473,28 | |
| - I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche | € 22.058,86 | |
| Totale B.2 | | € 76.532,14 |
| Totale B | | € 170.267,21 |
| Importo perizia suppletiva di 2° stralcio | | € 715.000,00 |

Tenuto conto che:

- pertanto si registra un minor importo netto contrattuale pari ad € 28.182,62, per cui è stato approntato anche lo schema di atto di sottomissione (allegato) sottoscritto, per accettazione preventiva dall'impresa Verrone, in uno con tutti gli elaborati progettuali della perizia di variante II stralcio.

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di 2° stralcio relativi alla realizzazione del Museo d'arte Contemporanea ARKOS, al piano seminterrato del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento.

Per tutte le motivazioni suesposte si propone:

- di approvare la perizia di variante dei lavori di 2° stralcio relativi alla realizzazione del Museo d'arte Contemporanea ARKOS, al piano seminterrato del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 729.414,59 | |
| A.1 | Importo dei lavori a corpo e misura al netto del ribasso | | € 532.455,56 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 12.277,23 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 544.732,79 |

Somme a disposizione

| | | | |
|------------|--|-------------|---------------------|
| B.1 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 (1.03X1,323x727.567,34)/100 | € 12.921,56 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev. incendi | € 80.813,51 | |
| | Totale B.1 | | € 93.735,07 |
| B.2 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 54.473,28 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche | € 22.058,86 | |
| | Totale B.2 | | € 76.532,14 |
| | Totale B | | € 170.267,21 |
| | Importo perizia suppletiva di 2° stralcio | | € 715.000,00 |

- di dare atto che la suddetta perizia di variante è stata redatta dal medesimo Direttore dei Lavori principali, arch. V. M. Berruti;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato (allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale) che è da intendersi quale atto aggiuntivo a quello n° 344 di rep. del 24.05.2005 di affidamento dei lavori principali di cui alla perizia II stralcio;
- di dare atto che, ai fini fiscali, il suddetto schema di atto di sottomissione comporta un minor importo dei lavori pari ad € 28.182,62, con un conseguente aumento di pari importo delle somme a disposizione, rimanendo invariato l'importo complessivo di spesa in € 715.000,00;
- di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 10950/2/R imp. n° 2846/04."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____


Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante dei lavori di 2° stralcio relativi alla realizzazione del Museo d'arte Contemporanea ARKOS, al piano seminterrato del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 729.414,59 | |
| A.1 | Importo dei lavori a corpo e misura al netto del ribasso | | € 532.455,56 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 12.277,23 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 544.732,79 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|--|-------------|---------------------|
| B.1 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 (1.03X1,323x727.567,34)/100 | € 12.921,56 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev. incendi | € 80.813,51 | |
| | Totale B.1 | | € 93.735,07 |
| B.2 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 54.473,28 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche | € 22.058,86 | |
| | Totale B.2 | | € 76.532,14 |
| | Totale B | | € 170.267,21 |

Importo perizia suppletiva di 2° stralcio € 715.000,00

- di dare atto che la suddetta perizia di variante è stata redatta dal medesimo Direttore dei Lavori principali, arch. V. M. Berruti;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato (allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale) che è da intendersi quale atto aggiuntivo a quello n° 344 di rep. del 24.05.2005 di affidamento dei lavori principali di cui alla perizia II stralcio;
- di dare atto che, ai fini fiscali, il suddetto schema di atto di sottomissione comporta un minor importo dei lavori pari ad € 28.182,62, con un conseguente aumento di pari importo delle somme a disposizione, rimanendo invariato l'importo complessivo di spesa in € 715.000,00;
- di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 10950/2/R imp. n° 2846/04.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(dr. Carmine NARDONE)

N. 182 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO | 6 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 23 MAR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 23 MAR. 2006.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 23 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2 Copia per
SETTORE DEP
SETTORE Finanza e Cr
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capipubb

| | | | |
|-----|---------------|----------|----------------|
| il/ | _____ | prot. n. | <u>Es 2658</u> |
| il/ | <u>1883</u> | prot. n. | <u>27-3-06</u> |
| il/ | <u>8-3-06</u> | prot. n. | _____ |
| il/ | _____ | prot. n. | _____ |
| il/ | _____ | prot. n. | _____ |



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot.n°1429/S.E.P. del 17.02.2006

Al Servizio Attività Amministrativa
dell'Area Tecnica
S E D E

Oggetto: Lavori di consolidamento statico, adeguamento funzionale e recupero piano seminterrato per sale espositive presso il Palazzo del Governo sito al Corso Garibaldi di Benevento. Perizia di variante al progetto 2° stralcio – Importo complessivo **€ 715.000,00** compreso somme a disposizione.

Premesso che:

- con delibera di G.P. n° 661 del 03.12.2004 fu approvato il progetto di 2° stralcio dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di €. 715.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 765.869,02 | |
| A.1 | Importo dei lavori al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza | | € 558.567,10 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 14.348,31 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 572.915,41 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------------|
| B.1 | Imprevisti | | € 6.263,41 |
| B.2 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 | € 10.436,42 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev.incendi | € 53.000,00 | |
| | Totale B.2 | | € 63.436,42 |
| B.3 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. su B.1 (10%) | € 626,34 | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 57.291,54 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA, su spese tecniche | € 14.466,88 | |
| | Totale B | | € 72.384,76 |

Importo perizia suppletiva di 2° stralcio € 715.000,00

- la copertura di spesa veniva assicurata con imputazione sul cap. n° 10950/2/R, imp. n° 2846/04;
- per le motivazioni riportate nel medesimo atto deliberativo, i lavori di che trattasi furono affidati alla ditta Verrone Ferdinando S.a.s. di Verrone Costantino da S. Giorgio a Cremano (NA), già affidataria dei lavori del 1° stralcio, per un importo netto di € 572.915,41 (di cui € 14.348,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%;
- il suddetto affidamento fu formalizzato con contratto n° 344 di rep. del 24.05.2005, registrato a Benevento il 13.06.2005 al n° 1086 mod. 2;

Considerato che:

- come evidenziato dal direttore dei Lavori in parola, arch. V. M. Berruti, nella propria relazione, a seguito delle necessità di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori per consentire l'inaugurazione della mostra "O LUNA TU", si sono dovute apportare ai lavori affidati delle varianti in corso d'opera;
- per effetto di tanto il direttore dei Lavori ha elaborato la perizia di variante dei lavori di II stralcio che prevede una spesa complessiva sempre di € 715.000,00, con un nuovo importo netto dei lavori pari ad € 544.732,79 (di cui € 12.277,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%, come risultante dal seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 729.414,59 | |
| A.1 | Importo dei lavori a corpo e misura al netto del ribasso | | € 532.455,56 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 12.277,23 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 544.732,79 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|--|-------------|---------------------|
| B.1 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 (1.03X1,323x727.567,34)/100 | € 12.921,56 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev. incendi | € 80.813,51 | |
| | Totale B.1 | | € 93.735,07 |
| B.2 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 54.473,28 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche | € 22.058,86 | |
| | Totale B.2 | | € 76.532,14 |
| | Totale B | | € 170.267,21 |

Importo perizia suppletiva di 2° stralcio € 715.000,00

Tenuto conto che:

- pertanto si registra un minor importo netto contrattuale pari ad € 28.182,62, per cui è stato approntato anche lo schema di atto di sottomissione (allegato) sottoscritto, per accettazione preventiva dall'impresa Verrone, in uno con tutti gli elaborati progettuali della perizia di variante II stralcio.

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di 2° stralcio relativi alla realizzazione del Museo d'arte Contemporanea ARKOS, al piano seminterrato del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento.

Per tutte le motivazioni suesposte si propone:

- di approvare la perizia di variante dei lavori di 2° stralcio relativi alla realizzazione del Museo d'arte Contemporanea ARKOS, al piano seminterrato del Palazzo del Governo al Corso Garibaldi di Benevento secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| A | Importo dei lavori al lordo del ribasso e degli oneri della sicurezza | € 729.414,59 | |
| A.1 | Importo dei lavori a corpo e misura al netto del ribasso | | € 532.455,56 |
| A.2 | Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 12.277,23 |
| | Totale A.1+A.2 | | € 544.732,79 |

Somme a disposizione

| | | | |
|-----|--|-------------|---------------------|
| B.1 | Spese tecniche | | |
| | - art. 18 L. 109/94 (1.03X1,323x727.567,34)/100 | € 12.921,56 | |
| | - Direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, prev. incendi | € 80.813,51 | |
| | Totale B.1 | | € 93.735,07 |
| B.2 | Oneri fiscali | | |
| | - I.V.A. sui lavori e opere a fattura (10%) | € 54.473,28 | |
| | - I.V.A. INPS, CNPAIA su spese tecniche | € 22.058,86 | |
| | Totale B.2 | | € 76.532,14 |
| | Totale B | | € 170.267,21 |

Importo perizia suppletiva di 2° stralcio € 715.000,00

- di dare atto che la suddetta perizia di variante è stata redatta dal medesimo Direttore dei Lavori principali, arch. V. M. Berruti;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato (allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale) che è da intendersi quale atto aggiuntivo a quello n° 344 di rep. del 24.05.2005 di affidamento dei lavori principali di cui alla perizia II stralcio;
- di dare atto che, ai fini fiscali, il suddetto schema di atto di sottomissione comporta un minor importo dei lavori pari ad € 28.182,62, con un conseguente aumento di pari importo delle somme a disposizione, rimanendo invariato l'importo complessivo di spesa in € 715.000,00;
- di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 10950/2/R imp. n° 2846/04.

Il Funzionario
(geom. Silvio Ocone)



Il R.U.P.
(ing. Angelo Fuschini)



Il Dirigente S.E.P.
(ing. Valentino Melillo)





PROVINCIA DI BENEVENTO

Progetto: **Lavori di consolidamento statico, adeguamento funzionale, recupero piano seminterrato per sale espositive presso il Palazzo del Governo.- BENEVENTO**
Impresa: Verrone Ferdinando s.a.s. di Costantino Verrone
Contratto: Atto di sottomissione n. 344 di rep. del 24.05.2005 Reg.to a Benevento il 13.06.2005 al n. 1086, mod. 2;

2° PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA LAVORI DI 2° STRALCIO

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 136 del Regolamento sui LL. PP.
di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 131 stipulato a Benevento in data 05/07/02, registrato a Benevento al n. 3607 Mod. 1 Vol. 37 - in data 12/07/02 l'impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Costantino Verrone ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 1.212.722,14 comprensivo degli oneri della sicurezza così come di seguito distinti;
- con delibera di G.P. n 449 del 28/11/2004, è stato approvato il Progetto di Variante Generale e di Completamento, per un importo complessivo di € 3.841.682,03;
- che con delibera di G.P. n 450 del 29/11/2004, per un importo complessivo di € 1.864.644,93 è stata approvata la Perizia di VARIANTE SUPPLETIVA - 1° STRALCIO - contenuta nel limite del finanziamento regionale, e relativo schema di atto di sottomissione, con un maggiore importo dei lavori pari a € 84.568,24, nei limiti del quinto d'obbligo, i cui lavori sono stati affidati alla medesima impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Costantino Verrone;
- che con riferimento al progetto in questione è stata redatta dal Direttore dei lavori la ulteriore PERIZIA SUPPLETIVA DI 2° STRALCIO - contenuta nel limite delle disponibilità delle risorse finanziarie all'epoca esistenti sul bilancio proprio dell'Ente, per complessivi € 572.915,41 al netto del ribasso d'asta;
- che la suddetta PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA DI 2° STRALCIO - contenuta nel limite della disponibilità provinciali è stata approvata con deliberazione di G.P. n° 661 del 03/12/2004;
- che in data 24.05.2005 è stato formalizzato tale ulteriore affidamento con atto di sottomissione n. 344 di rep. registrato a Benevento il 13.06.2005 al n. 1086, mod. 2;
- che nel corso dei lavori si è reso necessario approntare una SECONDA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DI 2° STRALCIO, approvata con deliberazione di G.P. n. _____ del _____, per assestare il quadro economico e le relative somme a disposizione con una diminuzione dell'importo contrattuale di € 28.182,62;

Tutto ciò premesso:

L'anno (.....) il giorno (.....) del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Costantino Verrone in qualità di amministratore dell'Impresa Verrone Ferdinando s.a.s, con sede a S. Giorgio a Cremano (NA) via Pessina assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - 2° STRALCIO secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, sottoscritti per presa visione ed accettazione preventiva dal titolare dell'impresa;

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e con l'applicazione degli stessi prezzi unitari fissati nel contratto rep. n. 131 del 05/07/02 e nell'atto di sottomissione rep. n. 344 del 24.05.2005.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori della SECONDA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DI 2° STRALCIO ammonta al netto a € 544.732,79 (EUROCINQUECENTOQUARANTAQUATTROMILASETTECENTOTRENTADUE/79).

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 25 comma 3 della legge n. 109 del 1994, all'articolo 45 commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10 comma 6 del Capitolato Generale d'Appalto, aggiunti con la presente perizia, al netto del ribasso d'asta, trattandosi di appalto con il metodo dell'offerta prezzi sono indicati nella seguente tabella nella quale sono esplicitati anche i relativi oneri per la sicurezza:

| LAVORI A MISURA | IMPORTO € 532.455,56 | ONERI SIC. € 12.277,23 | TOTALE € 544.732,79 |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|

Così distinti:

A. LAVORAZIONI DA COMPENSARE A MISURA:

| LAVORAZIONI | IMPORTO PAR. | INCID. % |
|--|--------------|----------|
| Impianto elettrico generale illuminazione e F.M. | € 337.479,68 | 63,38% |
| Lavori edili sale espositive | € 133.475,96 | 25,07% |
| Impianto di condizionamento | € 59.125,51 | 11,10% |
| Lavori di sistemazione delle facciate | € 2.374,41 | 0,45% |

SOMMANO LE LAVORAZIONI A MISURA

€ 532.455,56 100,00%

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

€ 532.455,56

Diconsi (EUROCINQUECENTOTRENTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/56)

IMPORTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

€ 12.277,23

(EURODODICIMILADUECENTOSETTANTASETTE/23)

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€ 544.732,79

(EUROCINQUECENTOQUARANTAQUATTROMILASETTECENTOTRENTADUE/79)

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza sarà versato all'impresa in quote percentuali in aggiunta a quelle previste per le lavorazioni.

ART. 3

Il presente atto, comporta una **diminuzione** dell'importo contrattuale pari ad € **28.182,62**, comunque inferiore al quinto dell'importo del contratto.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella **SECONDA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DEL SECONDO STRALCIO**, in considerazione della necessità dell'impresa di riorganizzare l'apertura del cantiere, tenuto temporaneamente fermo a seguito della consegna

anticipata dei lavori per consentire la apertura della mostra "O luna tu", il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta così fissato:

| | | |
|---|------|----------|
| - atto di sottomissione Perizia di variante 2° Stralcio (n. 344 di rep. del 24.05.2005) | mesi | 2 |
| - atto di sottomissione 2° Perizia di variante 2° Stralcio | mesi | <u>2</u> |
| in uno i tempi contrattuali | | 4 |

ART. 5

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, vengono concordati i nuovi prezzi, - distinti nell'allegato titolato: "ELENCO PREZZI", sottoscritto dall'impresa per approvazione, che fa parte integrante del presente atto di sottomissione, ricavati per estrazione dalla tariffa regionale vigente alla data dell'appalto o - ove ciò non è stato possibile - mediante analisi, cui è già applicato il ribasso medio percentuale di aggiudicazione del 26,85%.

Nel caso di necessità di definizione di ulteriori nuovi prezzi si concorda esplicitamente che gli stessi saranno determinati per estrazione dalla tariffa vigente alla data dell'appalto o, solo in caso di impossibilità, mediante analisi con la applicazione del ribasso percentuale del 26,85%

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Vittorio Maria BERRUTI)

L'APPALTATORE
(Costantino VERRONE)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Angelo FUSCHINI)

ART. 1

Il Sig. Costantino Verrone in qualità di amministratore dell'Impresa Verrone Ferdinando s.a.s, con sede a S. Giorgio a Cremano (NA) via Pessina assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - 2° STRALCIO secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, sottoscritti per presa visione ed accettazione preventiva dal titolare dell'impresa;

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e con l'applicazione degli stessi prezzi unitari fissati nel contratto rep. n. 131 del 05/07/02 e nell'atto di sottomissione rep. n. 344 del 24.05.2005.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori della SECONDA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DI 2° STRALCIO ammonta al netto a € 544.732,79 (EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTROMILASETTECENTOTRENTADUE/79).

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 25 comma 3 della legge n. 109 del 1994, all'articolo 45 commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10 comma 6 del Capitolato Generale d'Appalto, aggiunti con la presente perizia, al netto del ribasso d'asta, trattandosi di appalto con il metodo dell'offerta prezzi sono indicati nella seguente tabella nella quale sono esplicitati anche i relativi oneri per la sicurezza:

| LAVORI A MISURA | IMPORTO | ONERI SIC. | TOTALE |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| | € 532.455,56 | € 12.277,23 | € 544.732,79 |

Così distinti:

A. LAVORAZIONI DA COMPENSARE A MISURA:

| LAVORAZIONI | IMPORTO PAR. | INCID. % |
|--|---------------------|----------------|
| Impianto elettrico generale illuminazione e F.M. | € 337.479,68 | 63,38% |
| Lavori edili sale espositive | € 133.475,96 | 25,07% |
| Impianto di condizionamento | € 59.125,51 | 11,10% |
| Lavori di sistemazione delle facciate | € 2.374,41 | 0,45% |
| SOMMANO LE LAVORAZIONI A MISURA | € 532.455,56 | 100,00% |

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 532.455,56
Dicorsi (EURO CINQUECENTOTRENTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/56)

IMPORTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 12.277,23

(EURO DODICIMILADUECENTOSETTANTASETTE/23)

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 544.732,79

(EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTROMILASETTECENTOTRENTADUE/79)

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza sarà versato all'impresa in quote percentuali in aggiunta a quelle previste per le lavorazioni.

ART. 3

Il presente atto, comporta una **diminuzione** dell'importo contrattuale pari ad € **28.182,62**, comunque inferiore al quinto dell'importo del contratto.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella **SECONDA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DEL SECONDO STRALCIO**, in considerazione della necessità dell'impresa di riorganizzare l'apertura del cantiere, tenuto temporaneamente fermo a seguito della consegna

anticipata dei lavori per consentire la apertura della mostra "O luna tu", il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta così fissato:

| | | |
|---|------|----------|
| - atto di sottomissione Perizia di variante 2° Stralcio (n. 344 di rep. del 24.05.2005) | mesi | 2 |
| - atto di sottomissione 2° Perizia di variante 2° Stralcio | mesi | <u>2</u> |
| in uno i tempi contrattuali | | 4 |

ART. 5

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, vengono concordati i nuovi prezzi, - distinti nell'allegato titolato: "ELENCO PREZZI", sottoscritto dall'impresa per approvazione, che fa parte integrante del presente atto di sottomissione, ricavati per estrazione dalla tariffa regionale vigente alla data dell'appalto o - ove ciò non è stato possibile - mediante analisi, cui è già applicato il ribasso medio percentuale di aggiudicazione del 26,85%.

Nel caso di necessità di definizione di ulteriori nuovi prezzi si concorda esplicitamente che gli stessi saranno determinati per estrazione dalla tariffa vigente alla data dell'appalto o, solo in caso di impossibilità, mediante analisi con la applicazione del ribasso percentuale del 26,85%

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Vittorio Maria BERRUTI)

L'APPALTATORE
(Costantino VERRONE)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Angelo FUSCHINI)